

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE**


OBRAS CIVILES

Abril de 2017.



ÍNDICE DE CONTENIDO

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES.....	3
1.0 PROYECTO TERMINACION OBRAS PARQUE PÚBLICO, SECTOR LOS BANCOS DE GUANITO Y RECONSTRUCCION CALLES COLINDANTES, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	4
2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	7
3.0 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LOS COCOS, DISTRITO DEL YAQUE, MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	10
4.0 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL INGENITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	14
5.0 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL BAITOA, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.	18



PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES



**1.0 PROYECTO TERMINACION OBRAS PARQUE PÚBLICO, SECTOR LOS BANCOS
DE GUANITO Y RECONSTRUCCION CALLES COLINDANTES, PROVINCIA SAN JUAN
DE LA MAGUANA.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	27 de Enero de 2016
Monto del contrato	RD\$ 7,515,608.05
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,503,121.61
Fecha de inicio de los trabajos	17 de Febrero 2016
Fecha de Fin del contrato	17 de Mayo de 2016
% Avance estimado hasta la fecha	91.30%
Contratista	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES B&E, S.R.L. (DICOBE)

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, pintura, glorieta y área general, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, cisterna, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se construyó el área de banderas y el pedestal de la tarja. Se están cotizando los juegos de niños que irán en el área de juego para finalizar el proyecto.

**DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES
PROYECTO TERMINACION OBRAS PARQUE PÚBLICO, SECTOR LOS BANCOS DE GUANITO Y
RECONSTRUCCION CALLES COLINDANTES, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA**



Glorieta, Parque Los Bancos.



Árboles y plantas colocadas, Parque Los Bancos.



**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS
EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	1 de Abril de 2016
Monto del contrato	RD\$ 38,239,097.44
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,647,819.49
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Mayo de 2016
Fecha de Fin del contrato	12 de Diciembre de 2016
% Avance estimado hasta la fecha	93.94%
Contratista	JRO INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, pintura, glorieta y área general, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, colocación de geo membrana, verja perimetral, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en la colocación de los tubos de drenaje del vertedero y en el encache de la salida de los lixiviados.

**DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES
PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLDOS EN ARROYO
CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA**




Colocación de tubos de drenaje, Relleno Sanitario.



Encache en salida de lixiviados, Relleno Sanitario Bohechío.

**3.0 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LOS
COCOS, DISTRITO DEL YAQUE, MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN
DE LA MAGUANA.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	20 de Septiembre de 2016
Monto del contrato	RD\$ 2,281,075.65
Monto del avance (20%)	RD\$ 456,215.13
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Octubre de 2016
Fecha de Fin del contrato	12 de Enero de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	62.91%
Contratista	Ing. Fernando Piña Valdez.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, pintura, plantas ornamentales, glorieta, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pisos y cerámicas, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en la construcción del pedestal de las columnas de la glorieta. Además, trabaja en la colocación de las tuberías eléctricas en las jardineras y en el acondicionamiento del área de juego. Además, se trabaja en la construcción de contenes.



Vista general, Parque Los Cocos.



Construcción de pedestales de columnas, Parque Los Cocos.

**4.0 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL
INGENITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de Agosto de 2016
Monto del contrato	RD\$ 5,605,962.78
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,121,192.55
Fecha de inicio de los trabajos	24 de Octubre de 2016
Fecha de Fin del contrato	24 de Enero de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	65.31%
Contratista	SANCAST CONSTRUCTORA, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, portajes, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pisos y cerámicas, verja en bloques y malla ciclónica entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se continúa trabajando en la pintura interior. Además, se trabaja en la colocación de los pisos y en la construcción de la verja perimetral.



Pintura exterior, Policlínica Ingenito.



Cerámica de piso, Policlínica Ingenito.

**5.0 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL BAITOA,
PROVINCIA SANTIAGO, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	13 de Octubre de 2016
Monto del contrato	RD\$ 7,792,649.79
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,558,529.95
Fecha de inicio de los trabajos	7 de Noviembre de 2016
Fecha de Fin del contrato	8 de Febrero de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	40.22%
Contratista	PEÑA DURAN Y ASOCIADOS.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, jardinería, puertas, obras complementarias y señalización entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en el pañete de los nichos. Además, se trabaja en la construcción de las aceras entre bloques de los nichos y en la colocación de las mallas electro soldadas para la construcción del camino.



Pañete Exterior de Nichos, Cementerio de Baitoa.



Colocación de malla electro soldada, Cementerio Baitoa.