

[illegible]

CONSTRUCCION DE LA "PRESA GUAYUBIN"

C-CE-G-GGG-CR-002_C2 - Cronograma
- Línea Base con Avance
[hasta 30/08/2021]

[illegible]



CONSTRUCCION DE LA "PRESA GUAYUBIN"

C-CE-G-GGG-CR-002_C2 - Cronograma
- Linea Base con Avance
[hasta 30/08/2021]

Id	Nombre Actividad	Duración	Inicio	Fin	% completado	Predecesoras	Sucesoras	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025		
								T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
105	Diseños y planos de detalle de la pantalla de impermeabilización del Dique	30 d	mar 17/8/21	mié 15/9/21	10%	104FF	109FC+21 d																								
106	Análisis estático del Dique en configuración final	45 d	sáb 16/10/21	mar 30/11/21	0%	104CC+10 d;103FF- 107FF																									
107	Análisis dinámico del Dique en configuración final	75 d	mié 15/9/21	mar 30/11/21	0%	106FF																									
108	- Aprobación Diseño de Detalle del Dique	0 d	jue 7/10/21	jue 7/10/21	0%	104FC+21 d	243;595;142;603FC																								
109	- Aprobación Diseño de Detalle de la Pantalla de Impermeabilización del Dique	0 d	jue 7/10/21	jue 7/10/21	0%	105FC+21 d	141																								
110	Caminos de accesos definitivos	284 d	sáb 21/11/20	vie 10/9/21	59%																										
111	Nuevo camino de acceso presa margen Izquierda (0.95km)	29 d	mié 11/8/21	vie 10/9/21	45%	55FF+15 d	112;114FC+21 d;111																								
112	Rehabilitación camino existente margen Derecha - Tramo San Jose-Presa	20 d	sáb 21/11/20	jue 10/12/20	100%	111	115FC+21 d;113																								
113	Rehabilitación camino existente margen Derecha - Tramo Santiago Rodríguez-San	29 d	mié 11/8/21	vie 10/9/21	45%	112;111FF	116FC+21 d;148FF-																								
114	- Aprobación Diseño de Detalle de los Accesos Definitivos Margen Izquierda	0 d	sáb 2/10/21	sáb 2/10/21	0%	111FC+21 d	243;240;147FC+45 d																								
115	- Aprobación Diseño de Detalle de los Accesos Definitivos Margen Derecha - Tramo San Jose-Presa	0 d	mié 3/3/21	mié 3/3/21	100%	112FC+21 d	246;247;148;151FF- d																								
116	- Aprobación Diseño de Detalle de los Accesos Definitivos Margen Derecha - Tramo Santiago Rodríguez-San Jose	0 d	sáb 2/10/21	sáb 2/10/21	0%	113FC+21 d	246;247;152FF+7 d																								
117	Planos de construcción	586 d	jue 27/8/20	lun 25/4/22	40%																										
118	Especificaciones de construcción	550 d	jue 27/8/20	sáb 19/3/22	65%	67CC																									
119	Desviación provisional - Canal de Desvío y Ataguías	382 d	dom 4/10/20	lun 1/11/21	65%																										
120	Planos constructivos de Excavación Canal de Desvío	21 d	dom 4/10/20	mié 11/11/20	100%	58FC+21 d	123FC+7 d																								
121	Diseños y planos constructivos del Canal de Desvío	126 d	mié 26/5/21	vie 1/10/21	75%	59CC+28 d	124FC+7 d;266CC+																								
122	Diseños y planos constructivos de las Ataguías	30 d	dom 3/10/21	lun 1/11/21	0%	65	125FC+7 d																								
123	- Aprobación del Diseño Constructivo de Excavación Canal de Desvío Provisional	0 d	dom 15/11/20	dom 15/11/20	100%	120FC+7 d																									
124	- Aprobación del Diseño Constructivo Canal de Desvío Provisional	0 d	vie 8/10/21	vie 8/10/21	0%	121FC+7 d	257FC-30 d;268FC-																								
125	- Aprobación del Diseño Constructivo de las Ataguías	0 d																													





CONSTRUCCION DE LA "PRESA GUAYUBIN"

C-CE-G-GGG-CR-002_C2 - Cronograma
- Linea Base con Avance
[hasta 30/08/2021]

Id	Nombre Actividad	Duración	Inicio	Fin	% completado	Predecesoras	Sucesoras	Gantt Chart																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
154	Disposición general de equipos hidromecánicos y eléctricos de la Presa	90 d	mar 31/8/21	mar 30/11/21	0%	43;74FF+60 d;77FF	155FC+28 d;160CC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											





CONSTRUCCION DE LA "PRESA GUAYUBIN"

C-CE-G-GGG-CR-002_C2 - Cronograma
- Linea Base con Avance
[hasta 30/08/2021]

[illegible]

[illegible]