

Fecha de actualización - 16/07/2021

Programación de actividades del
Proyecto de Construcción Presa de Guayubín
– Reinicio de obras

Periodo: 19/07 al 21/08

Cronograma de Actividades				PROGRAMADO		
ID	ACTIVIDAD	COMENTARIO	% avance Ejecutado	Avance		F
A CAMINO A PASTOR						
A1	Perfilado del camino existente - 2 (Preparación del camino)		0%	Programado Ejecutado	19/07/2021	20/07/2021
A2	Reparación y/o sustitución de tuberías (trabajos por administración)		50%	Programado Ejecutado	21/07/2021	01/08/2021
A3	Conformación de cunetas de tierra		50%	Programado Ejecutado	21/07/2021	02/08/2021
A4	Excavación en material común (remoción de baches)		10%	Programado Ejecutado	21/07/2021	04/08/2021
A5	Colocación de material de relleno compactado que incluye escarificación y compactación.		0%	Programado Ejecutado	21/07/2021	12/08/2021
A6	Colocación de base granular compactada que incluye escarificación y compactación.		0%	Programado Ejecutado	12/08/2021	21/08/2021
B ÁREA INDUSTRIAL						
B1	LABORATORIO - Instalación Estructura / Rehabilitación		5%	Programado Ejecutado	24/07/2021	04/08/2021
B2	TALLER MECÁNICO - Instalación Estructura / Rehabilitación		0%	Programado Ejecutado	24/07/2021	15/08/2021
B3	PLANTA DE HORMIGÓN EAGLE - Ejecución de cimientos	Cimientos de silos & rampa alimentación de tolva	80%	Programado Ejecutado	19/07/2021	14/08/2021
B4	PLANTA DE HORMIGÓN EAGLE - Fabricación Silo 2		0%	Programado Ejecutado	19/07/2021	02/09/2021
B5	PLANTA DE HORMIGÓN EAGLE - Instalación redes de servicios de agua		0%	Programado Ejecutado	19/07/2021	14/08/2021
B6	PLANTA DE HORMIGÓN EAGLE - Instalación/Montaje		0%	Programado Ejecutado	19/07/2021	09/09/2021
B8	TRITURADORA - Losa de Techo		0%	Programado Ejecutado	22/07/2021	04/09/2021
B9	TRITURADORA - Terramesh		0%	Programado Ejecutado	22/07/2021	21/08/2021
B10	TRITURADORA - Construcción registros de paso eléctrico		0%	Programado Ejecutado	22/07/2021	11/09/2021
B11	TRITURADORA - Construcción losa para generador		0%	Programado Ejecutado	01/08/2021	11/09/2021
B12	TRITURADORA - Montaje de Trituradora		80%	Programado Ejecutado	19/07/2021	14/08/2021
B13	TRITURADORA - Instalación sistema eléctrico, corrida y comisionamiento		0%	Programado Ejecutado	19/07/2021	01/09/2021
B15	TALLER DE ARMADURA - Ejecución de cimientos		0%	Programado Ejecutado	12/08/2021	23/08/2021
B17	TALLER DE CARPINTERIA - Ejecución de cimientos		0%	Programado Ejecutado	16/08/2021	29/08/2021
B28	GENERAL - VIAS INTERNAS	Trabajo continuo.	44%	Programado Ejecutado	22/07/2021	04/11/2021
B29	GENERAL - DRENAJES	Trabajo continuo.	44%	Programado Ejecutado	22/07/2021	01/11/2021
C CAMINOS DE ACCESO						
C1	ACCESO MARGEN IZQUIERDA - Rehabilitación		0%	Programado Ejecutado	19/07/2021	12/07/2021
C2	ACCESO MARGEN DERECHA - Rehabilitación		0%	Programado Ejecutado	12/07/2021	04/08/2021
C3	ACCESO A POLVORÍN - Habilitación		0%	Programado Ejecutado	22/07/2021	01/09/2021
C4	ACCESO ALTERNO CANAL DE DESVÍO (BOCATOMA) - Habilitación		0%	Programado Ejecutado	01/08/2021	11/09/2021
D CANAL DE DESVÍO PROVISIONAL						
D1	BOCATOMA CANAL DE DESVÍO - Excavación estribos derecho e izquierdo	Después de iniciado el acceso alterno al canal.	0%	Programado Ejecutado	02/08/2021	12/08/2021
D2	BOCATOMA CANAL DE DESVÍO - Desplazamiento del río y Construcción atagüa		0%	Programado Ejecutado	01/08/2021	17/08/2021
D3	BOCATOMA CANAL DE DESVÍO - Excavación para realización de encacha/hormigón ciclopeo		0%	Programado Ejecutado	13/08/2021	16/09/2021
D4	BOCATOMA CANAL DE DESVÍO - Encacha/Hormigón ciclopeo		0%	Programado Ejecutado	16/08/2021	13/09/2021
D11	REVESTIMIENTO CANAL DE DESVÍO - Perforación de pernos de anclaje incluido entrada estructura disipación	Después de iniciado el acceso alterno al canal.	0%	Programado Ejecutado	01/08/2021	13/09/2021
D12	REVESTIMIENTO CANAL DE DESVÍO - Instalación pernos de anclaje incluido entrada estructura disipación		0%	Programado Ejecutado	04/08/2021	20/09/2021
D13	REVESTIMIENTO CANAL DE DESVÍO - Excavación fondo canal de desvío incluido entrada estructura disipación		0%	Programado Ejecutado	20/08/2021	15/09/2021
D20	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN - Excavación fondo y taludes en el Canal de Desvío (10 metros de longitud)	Después de la rehabilitación del acceso al botadero/playa/margen derecha	0%	Programado Ejecutado	02/09/2021	02/10/2021
D21	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN - Excavación estructura de disipación y salida hacia el río		0%	Programado Ejecutado	03/09/2021	14/09/2021
D22	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN - Ejecución hormigón ciclopeo en el fondo de la estructura		0%	Programado Ejecutado	14/09/2021	20/09/2021
D23	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN - Ejecución rocas cementadas		0%	Programado Ejecutado	20/09/2021	21/09/2021
E DIQUE DE CIERRE - MARGEN IZQUIERDA						
E1	DIQUE - ZONA 1 - Despeje y desratizado		0%	Programado Ejecutado	19/07/2021	01/08/2021
F PRESA DE HORMIGÓN						
F1	POLVORÍN - Construcción	Depende Gestión / Autorización de Fuerzas Armadas	0%	Programado Ejecutado	30/07/2021	14/08/2021
F2	PRESA MARGEN IZQUIERDA - Excavación Fase 1 (hasta +66.00msnm)	Depende Gestión / Autorización de Fuerzas Armadas	46%	Programado Ejecutado	30/07/2021	
F3	PRESA MARGEN DERECHA - Excavación Fase 1 (hasta +66.00msnm)	Depende Gestión / Autorización de Fuerzas Armadas	38%	Programado Ejecutado	30/07/2021	
F4	PRESA - Estabilización y Protección de taludes Fase 1 (hasta +66.00msnm)		0%	Programado Ejecutado	10/07/2021	

Nota: Los días de comienzo pueden variar debido al clima o a la necesidad de dar prioridad a otras actividades.
Actividades posteriores pueden ser incluidas dependiendo de la urgencia y de la necesidad del Contratista y/o de la Supervisión/GERENIA.
En amarillo el fin de semana de liberación, comienza el sábado a las 13:00.

