

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	ING. ENRIQUE FERRERAS											
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb			
1	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN,	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20													
2	PRIMER NIVEL	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20													
3	PARTIDAS GENERALES	6 días	lun 15/7/19	lun 22/7/19													
4	Limpieza, Nivelación Y Replanteo	4 días	lun 15/7/19	vie 19/7/19													
5	Campamento	2 días	vie 19/7/19	lun 22/7/19	4												
6	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
7	MOVIMIENTO DE TIERRA	34 días	lun 15/7/19	sáb 24/8/19													
8	Excavación para Zapata de Muros a Mano 5 días en Tierra (0.45*0.8mts)	5 días	lun 22/7/19	sáb 27/7/19	5												
9	Excavación para Zapata de Columnas a Mano en Tierra (1.00*1.00*1.10mts)	2 días	lun 22/7/19	mié 24/7/19	8CC												
10	Excavación para Zapata de Columnas a Mano en Tierra (0.60*0.60*0.90mts)	1 día	lun 22/7/19	mar 23/7/19	8CC												
11	Relleno de Reposición con Material Producto de la Excavación	3 días	mar 13/8/19	sáb 17/8/19	71;73;74												
12	Relleno Compactado Material Granular, E:2 días	2 días	sáb 17/8/19	mar 20/8/19	11												
13	Relleno Compactado de Caliche, Esp=0.15 4 días	4 días	mar 20/8/19	sáb 24/8/19	12												
14	Bote de Material	2 días	mar 20/8/19	jue 22/8/19	12												
15	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
16	HORMIGON ARMADO EN:	85 días	lun 15/7/19	jue 24/10/19													
17	Zapata de Muros (0.45*0.25mts, Acero G 7 días	7 días	sáb 27/7/19	lun 5/8/19													
18	Acero	2 días	sáb 27/7/19	mar 30/7/19	8												
19	Hormigón	3 días	jue 1/8/19	lun 5/8/19	8FC+2 día												
20	Zapata de Muros (0.60*0.30mts, Acero G 7 días	7 días	sáb 27/7/19	lun 5/8/19													
21	Acero	2 días	sáb 27/7/19	mar 30/7/19	8												
22	Hormigón	3 días	jue 1/8/19	lun 5/8/19	1FC+2 día												
23	Zapata de Columnas (1.00*1.00) Esp.=0.30mts.Acero G60.8@1/2" a	17.5 días	mié 24/7/19	mar 13/8/19													
24	Acero	1 día	mié 24/7/19	jue 25/7/19	9												
25	Hormigón	3.38 días	sáb 27/7/19	mar 13/8/19	4FC+2 día												
26	Zapata de Columnas (0.60*0.60) Esp.=0.25mts.Acero G60 6@1/2" a	4 días	mar 23/7/19	sáb 27/7/19													
27	Acero	1 día	mar 23/7/19	mié 24/7/19	10												
28	Hormigón	1 día	vie 26/7/19	sáb 27/7/19	7FC+2 día												
29	Columnas C1(0.30*0.30MTS) Acero G60.4@3/4", Est. de 3/8" a 0.20mts	56 días	mié 24/7/19	lun 30/9/19													
30	Acero	2 días	mié 24/7/19	vie 26/7/19	24CC												
31	Encofrado	3 días	mar 17/9/19	vie 20/9/19	72												
32	Hormigón	1 día	vie 20/9/19	sáb 21/9/19	31												
33	Desencofrado	3 días	jue 26/9/19	lun 30/9/19	2FC+3 día												



Elaborado por
Ing. Jofel Castillo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
34	Columnas C2 (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts	49 días	mar 23/7/19	jue 19/9/19										
35	Acero	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	27CC									
36	Encofrado	2 días	mar 17/9/19	jue 19/9/19	72									
37	Hormigón	1 día	jue 25/7/19	vie 26/7/19	35									
38	Desencofrado	3 días	mar 30/7/19	vie 2/8/19	7FC+3 día									
39	Viga V2 (0.25*0.20MTS) Acero G60.2@3/8" y 3 1/2", Est. de 3/8" a	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19										
40	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	11FC+1 día									
41	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC									
42	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	40									
43	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	2FC+3 día									
44	Viga Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19										
45	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	16FC+1 día									
46	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC									
47	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	45									
48	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	7FC+3 día									
49	Vigas Bajo Nivel de Piso (0.20*0.20MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	12 días	sáb 24/8/19	sáb 7/9/19										
50	Acero	3 días	mar 27/8/19	vie 30/8/19	51									
51	Encofrado	2 días	sáb 24/8/19	mar 27/8/19	13									
52	Hormigón	1 día	vie 30/8/19	sáb 31/8/19	50									
53	Desencofrado	3 días	mié 4/9/19	sáb 7/9/19	2FC+3 día									
54	Dinteles	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19										
55	Acero	1 día	mié 2/10/19	jue 3/10/19	56FC+1 día									
56	Encofrado	1 día	lun 30/9/19	mar 1/10/19	61CC									
57	Hormigón	1 día	jue 3/10/19	vie 4/10/19	55									
58	Desencofrado	3 días	vie 4/10/19	mar 8/10/19	57									
59	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	21 días	lun 30/9/19	jue 24/10/19										
60	Acero	4 días	jue 10/10/19	mar 15/10/19	11FC+3 día									
61	Encofrado	6 días	lun 30/9/19	lun 7/10/19	33:38									
62	Hormigón	1 día	mar 15/10/19	mié 16/10/19	60									
63	Desencofrado	4 días	sáb 19/10/19	jue 24/10/19	2FC+3 día									
64	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	79 días	lun 15/7/19	jue 17/10/19										
65	Acero	4 días	vie 11/10/19	mié 16/10/19	6FC+3 día									
66	Encofrado	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19	61CC									
67	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	66									
68	Desencofrado	4 días	sáb 12/10/19	jue 17/10/19	7FC+3 día									



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Calendar											
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb			
69	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
70	MUROS DE BLOQUES	54 días	lun 15/7/19	mar 17/9/19													
71	Muros bloques Hormigón 8" B.N.P. @3/8' 4 días		jue 8/8/19	mar 13/8/19	OFC+3 día												
72	Muros bloques 8" S.N.P. @3/8" a 0.60ml 8 días		sáb 7/9/19	mar 17/9/19	53												
73	Muros bloques Hormigón 6" B.N.P. @3/8' 1 día		jue 8/8/19	vie 9/8/19	7FC+3 día												
74	Muros bloques 6" B.N.P. @3/8" a 0.60ml 1 día		jue 8/8/19	vie 9/8/19	7FC+3 día												
75	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
76	TERMINACION DE SUPERFICIE	104 días	lun 15/7/19	sáb 16/11/19													
77	Fraguache en Elementos Hormigón Armado 5 días		jue 17/10/19	mié 23/10/19	68												
78	Pañete en Techo 7 días		jue 17/10/19	vie 25/10/19	68												
79	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Columnas 14 días		mié 23/10/19	sáb 9/11/19	77												
80	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Estructura 14 días		mié 23/10/19	sáb 9/11/19	77												
81	Cantos en General 6 días		sáb 9/11/19	sáb 16/11/19	79												
82	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
83	TERMINACION DE PISO	119 días	lun 15/7/19	mié 4/12/19													
84	Torta de Hormigón con Malla Electrosoldada 0.15*0.15 e=, 10m 4 días		lun 11/11/19	vie 15/11/19	79FC+1 día												
85	Piso de Porcelanato Importado 0.50m*0.512 días		sáb 16/11/19	sáb 30/11/19	84FC+1 día												
86	Piso de Porcelanato Importado 0.30m*0.30m en Piso de Baño 2 días		sáb 16/11/19	mar 19/11/19	85												
87	Zócalos 3 días		sáb 30/11/19	mié 4/12/19	85												
88	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
89	REVESTIMIENTOS	121 días	lun 15/7/19	vie 6/12/19													
90	Revestimiento Importado en Baños (H= 1.2 días		mar 19/11/19	jue 21/11/19	86												
91	Cerámica Importada en Pared de Cocina 1 día		jue 5/12/19	vie 6/12/19	116												
92	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
93	INSTALACIONES SANITARIAS	147 días	lun 15/7/19	mar 7/1/20													
94	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos 4 días		jue 21/11/19	mar 26/11/19	90												
95	Suministro e Instalación de Lavamanos grandes Blanco, Incrustado en Tópe de 3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90												
96	Suministro e Instalación de Lavamanos Pequeño Blanco incrustado en tope de 3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90												
97	Suministro e Instalación de Fregadero Dos: 3 días		mar 26/11/19	vie 29/11/19	94												
98	Divisiones y Puertas en PVC En Baño 3 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10												
99	Cámara de Inspección 0.80m*0.80m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10												
100	Trampa de Grasa 1.30m*1.10m*1.20m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10												
101	Cámara Séptica 3.45m*1.40m 25 días		mar 23/7/19	jue 22/8/19	10												
102	Cisterna 1.80x2.98x1.90m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10												
103	Bomba Motor franklin para cisterna de 1 1/3 días		lun 25/11/19	jue 28/11/19	105												
104	Tanque Hidroneumático de 120 gls 3 días		jue 28/11/19	lun 2/12/19	103												
105	Caseta bomba cisterna 1.50m x 1.70m x 2.14 días		vie 8/11/19	lun 25/11/19	102												



Handwritten signature/initials.



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	tri 3, 2019							tri 4, 2019		tri 1, 2020	
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb		
106	Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gls	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	177;183											
107	Filtrante de 12" Encamizado en 10" Aprox	80 días	sáb 27/7/19	jue 31/10/19	8											
108	Desagüe de Piso de 2"	70 días	mar 13/8/19	mié 6/11/19	71											
109	Tuberías y Piezas PVC	90 días	mar 13/8/19	vie 29/11/19	71											
110	Ventilación de 3	90 días	mar 17/9/19	vie 31/1/20	72											
111	Tuberías de Arrastres	45 días	jue 14/11/19	mar 7/1/20	34FC-1 día											
112	Acometida de Agua Potable	90 días	vie 19/7/19	mar 5/11/19	4											
113	Mano de Obra de la Plomería	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19												
114	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												
115	TERMINACION DE COCINA	123 días	lun 15/7/19	lun 9/12/19												
116	Suministro en Instalación de Meseta de G3 días	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	140											
117	Gabinetes de Pared en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	2 días	jue 5/12/19	sáb 7/12/19	116											
118	Gabinetes de piso en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	116											
119	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												
120	INSTALACIONES ELECTRICAS	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20												
121	Luces Centrales. Incluye Accesorios y MO	5 días	mar 19/11/19	lun 25/11/19	86											
122	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	38CC;63CC											
123	Interruptores Doble. Incluye Accesorios y	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC											
124	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acc	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC											
125	Interior W	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC											
126	Tomacorrientes	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72											
127	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Incl	1 día	mar 17/9/19	mié 18/9/19	72											
128	Registro de Teléfono. Incluye Accesorios	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72											
129	Registro para Antena. Incluye Accesorios	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72											
130	Conexión Panel con Línea de la Calle	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72											
131	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												
132	PUERTAS Y VENTANAS	129 días	lun 15/7/19	lun 16/12/19												
133	Puerta Principal en Aluminio y Crystal	3 días	mié 4/12/19	sáb 7/12/19	40FC+2 días											
134	Suministro e Instalación de Puertas en	3 días	mié 4/12/19	sáb 7/12/19	140FC+2 días											
135	Polimetálicas Apaneladas Color Blanco	10 días	mié 4/12/19	lun 16/12/19	140FC+2 días											
136	Suministro e Instalación de Ventanas	10 días	mié 4/12/19	lun 16/12/19	140FC+2 días											
137	Corrediza de Aluminio y Crystal Corrediza	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												
138	TERMINACION DE PINTURA	117 días	lun 15/7/19	lun 2/12/19												
139	Pintura Base	10 días	sáb 9/11/19	jue 21/11/19	80											
140	Pintura Económica en Techo (Dos Manos)	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	138											
141	Pintura Semigloss en Interior (Dos Manos)	8 días	vie 22/11/19	lun 2/12/19	38FC+1 día											
142	Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos)	3 días	vie 22/11/19	mar 26/11/19	38FC+1 día											
143	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
143	SEGUNDO NIVEL	152 días	lun 15/7/19	lun 13/1/20										
144	PARTIDAS GENERALES	86 días	lun 15/7/19	vie 25/10/19										
145	Replanteo	1 día	jue 24/10/19	vie 25/10/19	63;68									
146	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
147	HORMIGÓN ARMADO EN:	120 días	lun 15/7/19	jue 5/12/19										
148	Columnas CA (0.30*0.30MTS) Acero G60.4@3/4", Est. de 3/8" a 0.20mts	11 días	mar 5/11/19	lun 18/11/19										
149	Acero	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	185									
150	Encofrado	2 días	jue 7/11/19	sáb 9/11/19	149									
151	Hormigón	1 día	sáb 9/11/19	lun 11/11/19	150									
152	Desencofrado	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	151FC+3 día									
153	Columnas CA (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts	11 días	mar 5/11/19	lun 18/11/19										
154	Acero	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	185									
155	Encofrado	2 días	jue 7/11/19	sáb 9/11/19	154									
156	Hormigón	1 día	sáb 9/11/19	lun 11/11/19	155									
157	Desencofrado	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	156FC+3 día									
158	Viga V-1 A Nivel de Techo (0.30*0.40MTS) Acero G60.4@3/8", Est.	11 días	lun 18/11/19	sáb 30/11/19										
159	Acero	2 días	mié 20/11/19	vie 22/11/19	160									
160	Encofrado	2 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19	157									
161	Hormigón	1 día	vie 22/11/19	sáb 23/11/19	159									
162	Desencofrado	3 días	mié 27/11/19	sáb 30/11/19	159FC+3 día									
163	Viga A Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	11 días	lun 18/11/19	sáb 30/11/19										
164	Acero	2 días	mié 20/11/19	vie 22/11/19	165									
165	Encofrado	2 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19	157									
166	Hormigón	1 día	vie 22/11/19	sáb 23/11/19	164									
167	Desencofrado	3 días	mié 27/11/19	sáb 30/11/19	164FC+3 día									
168	Dinteles 0.20*0.20	8 días	lun 18/11/19	mié 27/11/19										
169	Acero	1 día	mar 19/11/19	mié 20/11/19	170									
170	Encofrado	1 día	lun 18/11/19	mar 19/11/19	157									
171	Hormigón	1 día	mié 20/11/19	jue 21/11/19	169									
172	Desencofrado	2 días	lun 25/11/19	mié 27/11/19	171FC+3 día									
173	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	15 días	lun 18/11/19	jue 5/12/19										
174	Acero	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	175									
175	Encofrado	3 días	lun 18/11/19	jue 21/11/19	157									
176	Hormigón	1 día	mié 27/11/19	jue 28/11/19	174									
177	Desencofrado	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	174FC+3 día									

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Calendar											
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb			
178	Losa de Techo Inclinada en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	120 días	lun 15/7/19	jue 5/12/19													
179	Acero	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	180												
180	Encofrado	3 días	lun 18/11/19	jue 21/11/19	157												
181	Hormigón	1 día	mié 27/11/19	jue 28/11/19	179												
182	Desencofrado	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	31FC+3 días												
183	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
184	MUROS DE BLOQUES	94 días	lun 15/7/19	mar 5/11/19													
185	Muros bloques 8" S.N.P. @3/8" a 0.60ml	8 días	vie 25/10/19	mar 5/11/19	145												
186	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
187	TERMINACION DE SUPERFICIE	137 días	lun 15/7/19	jue 26/12/19													
188	Fraguache en Elementos Hormigón Armado	4 días	jue 5/12/19	mar 10/12/19	182												
189	Pañete en Techo	6 días	jue 5/12/19	jue 12/12/19	182												
190	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Colui	8 días	mar 10/12/19	jue 19/12/19	188												
191	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Colui	5 días	mar 10/12/19	lun 16/12/19	188												
192	Cantos en General	5 días	jue 19/12/19	jue 26/12/19	190												
193	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
194	TERMINACION DE TECHO	128 días	lun 15/7/19	sáb 14/12/19													
195	Fino de Techo	2 días	lun 9/12/19	mié 11/12/19	198												
196	Impermeabilizante manto Asfáltico Granu	2 días	jue 12/12/19	sáb 14/12/19	197												
197	Zabaleta	1 día	mié 11/12/19	jue 12/12/19	195												
198	Antepecho	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	182												
199	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
200	TERMINACION DE PISO	146 días	lun 15/7/19	lun 6/1/20													
201	Piso de Porcelanato 0.50m*0.50m	9 días	vie 20/12/19	mié 1/1/20	90FC+1 día												
202	Piso de Porcelanato en Baño 0.30m*0.30m	2 días	vie 20/12/19	lun 23/12/19	201CC												
203	Zócalos	3 días	jue 2/1/20	lun 6/1/20	01FC+1 día												
204	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
205	REVESTIMIENTOS	139 días	lun 15/7/19	sáb 28/12/19													
206	Revestimiento en Baños 0,20M*0,30M (H 3 días)	3 días	mar 24/12/19	sáb 28/12/19	02FC+1 día												
207	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19													
208	INSTALACIONES SANITARIAS	151 días	lun 15/7/19	sáb 11/1/20													
209	Suministro e Instalacion de Inodoros Blancos	3 días	lun 23/12/19	vie 27/12/19	202												
210	Suministro e Instalacion de Lavamanos grande Emposado en Mseta de Crystal	2 días	lun 23/12/19	jue 26/12/19	202												
211	Suministro e Instalacion de Lavamanos Pequeño Emposado en Mseta de	3 días	lun 23/12/19	vie 27/12/19	202												
212	Divisiones y Puertas en PVC En Baño	2 días	vie 27/12/19	lun 30/12/19	209												
213	Desague de Piso de 2"	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185												
214	Desague de Techo	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185												
215	Tuberías y Piezas PVC	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185												

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	tri 3, 2019	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
216	Ventilación de 3	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185							0%	
217	Tuberías de Arrastres	72 días	jue 17/10/19	sáb 11/1/20	68							0%	
218	Mano de Obra de la Plomería	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19		0%							
219	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
220	INSTALACIONES ELECTRICAS	152 días	lun 15/7/19	lun 13/1/20								0%	
221	Luces Cenitales. Incluye Accesorios y MO	2 días	jue 26/12/19	sáb 28/12/19	170;187							0%	
222	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17							0%	
223	Interruptores TW. Incluye Accesorios y M(32 días	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17							0%	
224	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acc	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17							0%	
225	Registro de Teléfono. Incluye Accesorios y	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17							0%	
226	Registro para Antena. Incluye Accesorios	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17							0%	
227	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
228	PUERTAS Y VENTANAS	151 días	lun 15/7/19	sáb 11/1/20								0%	
229	Suministro e Instalación de Puertas en	4 días	jue 2/1/20	mar 7/1/20	235FC+1							0%	
230	Polimetálicas Apañeladas Color Blanco	8 días	jue 2/1/20	sáb 11/1/20	229CC							0%	
231	Aluminio Y Crystal Corrediza	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
232	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
233	TERMINACION DE PINTURA	142 días	lun 15/7/19	mié 1/1/20								0%	
234	Pintura Base	5 días	lun 16/12/19	sáb 21/12/19	191							0%	
235	Pintura Económica en Techo (Dos Manos)	3 días	lun 16/12/19	jue 19/12/19	191							0%	
236	Pintura Semiglós Interior (Dos Manos)	6 días	mar 24/12/19	mié 1/1/20	33FC+2 día							0%	
237	Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos)	2 días	mar 24/12/19	vie 27/12/19	235CC							0%	
238	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
239	SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS ESCALERA, PAR	142 días	lun 15/7/19	mié 1/1/20								0%	
240	ESCALERA	94 días	lun 15/7/19	mar 5/11/19								0%	
241	MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	lun 15/7/19	mar 23/7/19								0%	
242	Excavación	1 día	lun 22/7/19	mar 23/7/19	8CC							0%	
243	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
244	HORMIGON ARMADO EN ZAPATA	92 días	lun 15/7/19	vie 1/11/19								0%	
245	Hormigón	9 días	mar 23/7/19	vie 2/8/19	241							0%	
246	Acero	1 día	mar 23/7/19	mié 24/7/19	19CC;245							0%	
247	Hormigón Armado en Mechón de Ram	54 días	jue 1/8/19	vie 2/8/19								0%	
248	Acero	2 días	mar 23/7/19	jue 26/9/19								0%	
249	Encofrado	2 días	jue 25/7/19	sáb 27/7/19	249							0%	
250	Hormigón	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	241							0%	
251	Desencofrado	1 día	vie 20/9/19	sáb 21/9/19	32CC							0%	
252	Hormigón Armado en Viga Apoyo Desc	8 días	sáb 21/9/19	jue 26/9/19	250							0%	
253	Acero	1 día	jue 25/7/19	sáb 3/8/19								0%	
254	Encofrado	1 día	vie 26/7/19	sáb 27/7/19	254							0%	

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Calendar											
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb			
255	Hormigón	1 día	sáb 27/7/19	lun 29/7/19	253												
256	Desencofrado	3 días	mié 31/7/19	sáb 3/8/19	55FC+2 día												
257	Hormigón Armado en Viga Escalera 0,78 días																
258	Aceros	1 día	mié 23/10/19	vie 1/11/19	259												
259	Encofrado	1 día	jue 24/10/19	vie 25/10/19	271												
260	Hormigón	1 día	mié 23/10/19	jue 24/10/19	258												
261	Desencofrado	3 días	vie 25/10/19	sáb 26/10/19	50FC+2 día												
262	Hormigón Armado en Rampa 1																
263	Aceros	77 días	mar 23/7/19	mié 23/10/19	264												
264	Encofrado	2 días	jue 25/7/19	sáb 27/7/19	249CC												
265	Hormigón	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	62CC												
266	Desencofrado	1 día	mar 15/10/19	mié 16/10/19	55FC+3 día												
267	Hormigón Armado en Rampa 2																
268	Aceros	77 días	sáb 19/10/19	mié 23/10/19	269												
269	Encofrado	2 días	jue 25/7/19	sáb 27/7/19	249CC												
270	Hormigón	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	62CC												
271	Desencofrado	1 día	mar 15/10/19	mié 16/10/19	55FC+3 día												
272	Hormigón Simple en Huellas y Contrah																
273	Encofrado	92 días	sáb 19/10/19	mié 23/10/19	273												
274	Hormigón	2 días	lun 15/7/19	vie 1/11/19	266;271												
275	Desencofrado	1 día	mié 23/10/19	vie 25/10/19	74FC+2 día												
276	FIN PARTIDA	3 días	vie 25/10/19	sáb 26/10/19													
277	TERMINACION DE SUPERFICIE	0 días	mar 29/10/19	vie 1/11/19													
278	Piso de Granito Fondo Blanco Chapa Tipo Mármol en Huellas y	94 días	lun 15/7/19	mar 5/11/19	281FC+1 día												
279	Granito fondo Blanco Chapa Tipo Mármol	2 días	vie 25/10/19	lun 28/10/19	279CC												
280	Zócalos Triangular en Granito Fondo Blanco	1 día	mar 29/10/19	mié 30/10/19	271												
281	Fraguache	1 día	mar 29/10/19	mié 30/10/19	282												
282	Pañete	1 día	mié 23/10/19	jue 24/10/19	280												
283	Cantos	1 día	vie 25/10/19	sáb 26/10/19	85FC+1 día												
284	Baranda	1 día	sáb 26/10/19	lun 28/10/19	284												
285	Pintura Base	1 día	mié 30/10/19	jue 31/10/19	290												
286	Pinturas	1 día	jue 31/10/19	vie 1/11/19	292;182												
287	FIN PARTIDA	0 días	sáb 2/11/19	mar 5/11/19													
288	PARQUEO	130 días	lun 15/7/19	mar 17/12/19													
289	Nivelación del Terreno y Replanteo	2 días	lun 15/7/19	mar 17/12/19	4												
290	Corte de Material	2 días	vie 19/7/19	lun 22/7/19	289												
291	Bote de Material Producto de las Excavaci	1 día	lun 22/7/19	mié 24/7/19	290												
292	Suministro Relleno Compactado	3 días	mié 24/7/19	jue 25/7/19	295												
293	Hormigón con Malla electrosoldadas 0,15	1 día	mié 24/7/19	sáb 27/7/19	292;182												
294	Torcho	4 días	jue 5/12/19	vie 6/12/19	295												

55

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	tri 3, 2019												tri 4, 2019		tri 1, 2020	
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	ene	feb					
295	Señalización	2 días	mar 10/12/19	jue 12/12/19	33FC+3 días																
296	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19																	
297	VIARIOS	142 días	lun 15/7/19	mié 1/1/20																	
298	Jardineras	1 día	vie 6/12/19	sáb 7/12/19	293																
299	Plantas Ornamentales	1 día	vie 6/12/19	sáb 7/12/19	293																
300	Grana	1 día	vie 6/12/19	sáb 7/12/19	293																
301	Cantos en Perfil Metálico	1 día	vie 6/12/19	sáb 7/12/19	293																
302	Tarja en Bronce	1 día	vie 6/12/19	sáb 7/12/19	293																
303	Hasta de Bandera	1 día	vie 6/12/19	sáb 7/12/19	293																
304	Barras de Hierro y Cantos 2"x4" en fachad	1 día	vie 6/12/19	sáb 7/12/19	293																
305	Letrero en Bronce 8"x6"	1 día	vie 6/12/19	sáb 7/12/19	293																
306	Limpieza Final	2 días	lun 30/12/19	mié 1/1/20	368																
307	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19																	
308	VERJA EN BLOCK	141 días	lun 15/7/19	mar 31/12/19																	
309	TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	lun 15/7/19	vie 26/7/19																	
310	Limpieza y Replanteo	4 días	lun 22/7/19	vie 26/7/19	5																
311	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19																	
312	MOVIMIENTO DE TIERRA	28 días	lun 15/7/19	sáb 17/8/19																	
313	Excavación Zapata en Muros	3 días	vie 26/7/19	mar 30/7/19	310																
314	Excavación Zapata de Columnas	2 días	vie 26/7/19	lun 29/7/19	310																
315	Relleno de Reposición	1 día	mié 14/8/19	jue 15/8/19	37FC+1 día																
316	Bote de Material Producto de Excavación	1 día	jue 15/8/19	sáb 17/8/19	315																
317	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19																	
318	HORMIGON ARMADO EN	53.5 días	lun 15/7/19	lun 16/9/19																	
319	Zapata de Muros 210kg/cm2	8 días	mar 30/7/19	jue 8/8/19																	
320	Acero	5 días	mar 30/7/19	lun 5/8/19	313																
321	Hormigón	3 días	lun 5/8/19	jue 8/8/19	320																
322	Zapata de Columnas 0.60m*0.60m 210kg/cm2	8 días	mar 30/7/19	jue 8/8/19																	
323	Acero	5 días	mar 30/7/19	lun 5/8/19	313																
324	Hormigón	3 días	lun 5/8/19	jue 8/8/19	323																
325	Columnas 0.15m*0.20m 210kg/cm2	16 días	mar 30/7/19	lun 19/8/19																	
326	Acero	5 días	mar 30/7/19	lun 5/8/19	323CC																
327	Encofrado	3 días	mar 6/8/19	vie 9/8/19	26FC+1 día																
328	Hormigón	1 día	vie 9/8/19	sáb 10/8/19	327																
329	Desencofrado	3 días	mié 14/8/19	lun 19/8/19	28FC+3 días																
330	Viga 0.15mx0.20m 210kg/cm2	53.5 días	lun 15/7/19	lun 16/9/19																	
331	Acero	7 días	lun 19/8/19	mar 27/8/19	329																
332	Encofrado	5 días	mié 28/8/19	mar 3/9/19	1FC+1.5 días																
333	Hormigón	2 días	jue 5/9/19	sáb 7/9/19	32FC+2 días																
334	Desencofrado	4 días	mié 11/9/19	lun 16/9/19	33FC+3 días																
335	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19																	

</



CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROV. SAN JUAN										ING. ENRIQUE FERRERAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	tri 3, 2019					tri 4, 2019					tri 1, 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
336	MUROS DE BLOCK	33 días	lun 15/7/19	vie 23/8/19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Elaborado por
Ing. Jofel Castillo

