




PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Calendarización									
					jun '19	28 jul '19	25 ago '19	22 sep '19						
1		CONSTRUCCION PARQUE EN EL BATEY, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN	46 días	vie 02-08-19										
2														
3		TRABAJOS PRELIMINARES	46 días	vie 02-08-19										
4		Replanteo	2 días	vie 02-08-19										
5		Campamento	46 días	vie 02-08-19										
6														
7		MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	vie 02-08-19										
8		Excavación de Material	1 día	vie 02-08-19										
9		Sum y Col. Tierra negra	1 día	lun 05-08-19										
10		Colocación de Tierra Común	1 día	lun 05-08-19										
11		Relleno de Reposición	1 día	mar 06-08-19										
12		Bote de Material	1 día	mié 07-08-19										
13														
14		HORMIGON ARMADO	14 días	jue 08-08-19										
15		Zapata de Muros	7 días	jue 08-08-19										
16		Hormigón en Vigas 0,15m*0,20m	7 días	lun 19-08-19										
17														
18		MUROS DE BLOQUES	7 días	mié 28-08-19										



Elaborado por
Ing. Jofel Castillo


Projecto: PROGRAMACION CO

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	



PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Calendarización									
					Jun '19	Jul '19	Ago '19	Sep '19	Oct '19	Nov '19	Dic '19			
19		TERMINACION DE SUPERFICIES	4 días	vie 06-09-19										
20		Empañete muros	1 día	vie 06-09-19										
21		Cantos general	1 día	lun 09-09-19										
22		Corniza de Cemento Gris En Jardineras	1 día	lun 09-09-19										
23		Fraguache en Viga	1 día	mié 11-09-19										
24			2 días	jue 12-09-19										
25			5 días	lun 16-09-19										
26		PINTURA	10 días	lun 23-09-19										
27		Pañete en Vigas y Columnas	2 días	lun 23-09-19										
28		Pañete en Techo	2 días	lun 23-09-19										
29		Cantos general	2 días	lun 23-09-19										
30		Fraguache	1 día	mié 25-09-19										
31		Terminación Cúpula,(Pañete, Pintura, Cantos, Fino, Imperm.)	1 día	jue 26-09-19										
32		Fino de techo	1 día	jue 26-09-19										



Projecto: PROGRAMACION CO


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo



PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY , DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	jun '19	26 jul '19	25 ago '19	22 sep '19
37	→	Impermeabilizante	1 día	vie 27-09-19				
38	→	Pintura en Techo Acrilica	1 día	jue 30-09-19				
39	→	Pintura Acrilica en Vigas y Columnas	1 día	jue 30-09-19				
40	→	Torta de Hormigón Con Malla Electrosoldadas 0,15m*0,15m, e=0,10m	1 día	mar 01-10-19				
41	→	Zócalos	1 día	mié 02-10-19				
42	→	Perillas en Columnas cemento Gris, Inc. Capitel	1 día	jue 03-10-19				
43	→	Revestimiento Escalones, Huellas y Cotrahuellas	1 día	jue 03-10-19				
44	→	Luces Cenitales	1 día	vie 04-10-19				
45	→	Interruptores sencillos	1 día	vie 04-10-19				
46	→	Tomacorriente 110	1 día	vie 04-10-19				
47	→							
48	→	AREA GENERAL	46 días	vie 02-08-19				
49	→	Limpieza, Nivelacion y Replanteo	2 días	vie 02-08-19				
50	→	Demolición y Bote de Estructuras Existentes	2 días	mar 06-08-19				
51	→	Relleno Compactado	1 día	jue 08-08-19				
52	→	Piso de Hormigón Estampado Rojo	2 días	vie 09-08-19				



Proyecto: PROGRAMACION CO

Tarea	█	Resumen inactivo	█	Tareas externas	█
División	Tarea manual	█	Hito externo	◇
Hito	◆	solo duración	█	Fecha limite	↓
Resumen	▬	Informe de resumen manual	█	Progreso	▬
Resumen del proyecto	▬	Resumen manual	█	Progreso manual	▬
Tarea inactiva	▬	solo el comienzo	▬		
Hito inactivo	○	solo fin	▬		




Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo



PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Calendar									
					jun '19	28 jul '19	25 ago '19	22 sep '19						
53		Banco en Hormigón Armado Pulido	1 día	mar 13-08-19										
54		Pañete Pulido de Asiento	1 día	mié 14-08-19										
55		Cantos curvos	1 día	mié 14-08-19										
56		Arena Parque Infantil	2 días	jue 15-08-19										
57		Sum y Col. De Grama	2 días	jue 15-08-19										
58		Sum y Colocación de Grava	2 días	jue 15-08-19										
59		Lámparas Exterior	3 días	lun 19-08-19										
60		Registro de Luces	1 día	lun 19-08-19										
61		Instalación Red de Tuberías Eléctricas y Alambrado	5 días	jue 22-08-19										
62		Caja de Breaker de 4 circuito	1 día	jue 22-08-19										
63		Juego Infantiles, (Tobogán, Carrusell, Culumpio y Sube y Baja)	2 días	jue 29-08-19										
64		Tarja en Bronce	1 día	jue 29-08-19										
65		Aceras	3 días	lun 02-09-19										
66		Contenes	3 días	lun 02-09-19										
67		Limpieza Final	1 día	jue 05-09-19										
68														
69		FIN	0 días	vie 04-10-19										



Tarea	Resumen Inactivo	Tareas externas
División	Resumen manual	Hito externo
Hito	Tarea manual	Fecha límite
Resumen	solo duración	Progreso
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	Resumen manual	
Hito inactivo	solo al comienzo	
	solo fin	

Proyecto: PROGRAMACION CO



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo