

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

23.0 PROYECTO TERMINACION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA RIO ARRIBA, MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	3
---	---



**23.0 PROYECTO TERMINACION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA RIO ARRIBA,
MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	21 de Junio de 2018
Monto del contrato	RD\$ 1,861,943.28
Monto del avance (20%)	RD\$ 372,388.65
Fecha de inicio de los trabajos	17 de Julio 2018
% Avance estimado hasta la fecha	25.41%
Contratista	ING. NIDIAN ESCALEN TERRERO BRITO.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en el vaciado de la losa de techo.





Vaciado de hormigón losa de techo, Centro de Atención Primaria, Vallejuelo

