

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

24.0 PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL POLICIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	3
--	---





FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	2 de Agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$ 3,882,570.54
Monto del avance (20%)	RD\$ 776,514.10
Fecha de inicio de los trabajos	3 de Septiembre de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.82%
Contratista	ING. ONIL NATHANAEL SEGURA MATEO.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en la colocación del fraguache en la fachada para posteriormente colocar el pañete exterior.





Colocación de fraguache en fachada, vigas y losas, Cuartel Policial Las Zanjas.

