

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Julio de 2017.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Se están realizando los trabajos de excavación y movilización de tierra.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 27 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de julio de 2017.

2. PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento policial para el Distrito Municipal de Batista.

b. Informes de seguimiento:

Se realizaron las excavaciones de zapatas y se procedió al armado tanto de las zapatas de columnas y muros.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 20 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 20 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de julio de 2017.

3. PROYECTO CENTRO COMUNAL EN BATISTA, EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Centro Comunal para el Distrito Municipal de Batista.

b. Informes de seguimiento:

Se colocaron los muros de bloques y se vaciaron las columnas. En general el proyecto está a nivel de viga.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 19 de junio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 19 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de julio de 2017.

4. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL INGENITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una policlínica para la comunidad El Ingenito.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto está finalizado, se generó el documento de la adenda y se está procesando la cubicación final.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 24 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 30 de octubre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100.0% hasta el mes de julio de 2017.

5. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LOS COCOS, DISTRITO DEL YAQUE, MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un parque con una glorieta en el centro y un área de recreación para los niños.

b. Informes de seguimiento:

Se terminaron de construir los pedestales de las columnas de la glorieta y se trabaja en la colocación del estampado de la acera perimetral.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 15 de octubre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 75.71% hasta el mes de julio de 2017.

6. PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para depositar los desechos sólidos de varias comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la construcción de las aceras perimetrales y bordillos de las edificaciones; se trabaja además en la construcción de la garita y la verja perimetral y en la colocación de los gabinetes de cocina.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 03 de septiembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 96.12% hasta el mes de julio de 2017.

**7. PROYECTO TERMINACION OBRAS PARQUE PÚBLICO, SECTOR LOS BANCOS DE
GUANITO Y RECONSTRUCCION CALLES COLINDANTES, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA.**

a. Descripción:

El proyecto consiste en la terminación de un parque público, el cual constará de una glorieta para actividades y un área infantil de recreación.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto está finalizado, se generó el documento de la adenda y se está procesando la cubicación final.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 13 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 28 de septiembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100.00% hasta el mes de junio de 2017.