

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Marzo de 2017.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL BAITOA, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de 7 edificaciones de 4 niveles. Cada edificación constará con 28 nichos.

b. Informes de seguimiento:

Se están realizando lo vaciados de las losas de techo de los nichos. Además, se trabaja en la construcción de las aceras entre bloques de los nichos y en el pañete de los mismos.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 7 de noviembre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 15 de mayo de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 39.21% hasta el mes de marzo de 2017.

2. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL INGENITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una policlínica para la comunidad El Ingenito.

b. Informes de seguimiento:

Se está pintando en el interior y en exterior de la obra. Se construyó el pozo séptico. Además, se trabaja en la colocación de los pisos y en la construcción de la verja perimetral.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 24 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 30 de mayo de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 59.39% hasta el mes de marzo de 2017.

3. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LOS COCOS, DISTRITO DEL YAQUE, MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un parque con una glorieta en el centro y un área de recreación para los niños.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la construcción de la glorieta. Además, se construye el área de juegos. Se terminaron de construir las jardineras y se colocaron las tuberías para la alimentación de electricidad de las lámparas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de octubre de 2016, y se tiene pactada la fecha de término para el 15 de mayo de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 62.91% hasta el mes de marzo de 2017.

4. PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel policial de dos niveles y dos celdas.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto está Terminado.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 20 de junio de 2016, y se tiene pactada la fecha de término para el 15 de marzo de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100.0% para el mes de marzo de 2017.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para depositar los desechos sólidos de varias comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la colocación de la torta de piso en ambas edificaciones, así también como en la construcción de la escalera del edificio administrativo. Se aplicó la pintura base de ambas edificaciones y se continúa trabajando en el encache de la canaleta.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 03 de abril de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 93.94% hasta el mes de marzo de 2017.

6. PROYECTO TERMINACION OBRAS PARQUE PÚBLICO, SECTOR LOS BANCOS DE GUANITO Y RECONSTRUCCION CALLES COLINDANTES, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la terminación de un parque público, el cual constará de una glorieta para actividades y un área infantil de recreación.

b. Informes de seguimiento:

Se colocaron los bancos, se colocó la tierra para sembrar las plantas y se está terminando de pintar todo el parque. Se colocó el asfalto en el tramo de calle correspondiente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 13 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 28 de abril de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 42.12% hasta el mes de marzo de 2017.