



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO**

Abril de 2021



1

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN HIDROELECTRICA LAS PLACETAS,
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.**

**EJECUCION DE LA FASE I
CORRESPONDIENTE A LA CONTINUIDAD ESTUDIOS Y DISEÑO A
NIVELES BASICOS PARA OPTIMIZAR EL DISEÑO DE PRE-
FACTIBILIDAD APROBADO (2019)**



FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista	Consorcio Andrade Gutierrez-OCECON
Avance General	Retomado los trabajos previstos en la Fase I, en fecha 24/04/2021, con el inicio a los estudios y diseños a niveles básicos, a los fines de optimizar el diseño de prefactibilidad presentado por el Contratista en el 2019
Monto Original del Financiamiento en Firme del Proyecto USD (contrato del 14/07/2005) (monto a ser actualizado con la Oferta Técnica económica de construcción)	285,000,000.00
Monto Desembolsado a la Fecha USD (hasta Add.5)	71,918,931.09
Monto amortizado a la fecha	47,291,496.38
Montos pagados de Consultoría y Supervisión a través contrato construcción (Incluido en monto amortizado)	2,807,249.09

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:

CONTINUIDAD FASE I

El 24 de abril de 2021, se da formal inicio a los estudios y diseños a niveles básicos, a los fines de optimizar el diseño de prefactibilidad presentado por el Contratista en el 2019, considerando incorporar los recursos hídricos de la cuenca alta del Rio Yaque del Norte, para que el Proyecto concebido con este arreglo pueda aumentar la capacidad instalada hasta 300MW y una generación de energía anual de 560GWh, aumentando así su relación beneficio/costo con el cual se haría más rentable el Proyecto, denominándolo como la Central Hidroeléctrica más importante del País y del Caribe.

El Contratista ha emplazado al sitio de obra equipos y personal para iniciar con los sondeos complementarios requeridos como una de las actividades a ejecutar requerida para presentar la Oferta Técnica Económica de la construcción en un plazo no mayor de cuatro meses.

