



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO**

Abril de 2021



1

Elaborado por Ing. Sukey Barreras

Líder en Energía Limpia



**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION PRESA GUAYUBÍN,
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ.**



2

Elaborado por Ing. Sugely Barreras

Líder en Energía Limpia

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista	Consorcio de Empresas Reunidas de Construcción y Servicios CERCONS-RD. (construcción) RD\$	Consorcio ENGECORPS-TYPSA-IECCA (ETI)(supervisión) US\$
Avance General	7%	75.72%,
Monto Original del Proyecto	2,141,509,601.85	3,802,759.49
Monto Actualizado del Proyecto	0.00	5,704,040.55
Monto Ejecutado a la Fecha RD\$/USD	298,380,847.34	4,398,329.68

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION

En proceso de la elaboración del diseño básico revisado y la Ingeniería de Detalle para la construcción y ser sometido para su aprobación por la Supervisión (ETI)-EGEHID. Se le ha autorizado la ejecución de sondeos adicionales en el Dique de Cierre, requeridos para la optimización del diseño básico revisado, se ha actualizado la topografía, se continúa con las excavaciones del estribo derecho e izquierdo de la presa, los accesos provisionales y sus obras de arte, se trabaja en la parte final de las instalaciones de las plantas industriales para su prueba y puesta en operación.

Los trabajos de construcción fueron paralizados mediante Acta de Alguacil del Ministerio de Medio Ambiente en fecha 08/dic/2020, hasta tanto sea aprobada la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto, en el mes de marzo/2021 los trabajos de construcción continúan paralizados, se sigue trabajando en la ingeniería de detalle para la construcción de las obras objeto de este contrato.

En fecha 26 de marzo de 2021 se realizó la segunda y final Vista Publica para la obtención de la Licencia Ambiental del Proyecto, con la representación de las autoridades congresuales, locales, municipales, juntas de vecinos, junta de regante y otros representantes comunitarios, a los fines de presentar las conclusiones del informe de EIA de manera formal a los comunitarios, explicando sobre las áreas a intervenir, los beneficios que conlleva la implementación de este Proyecto para la zona, entre otras facilidades.

Se continua en proceso de estudios y análisis por parte de la Supervisión y la EGEHID de las reclamaciones sometidas por El Contratista por Paralización de Obra debido a causas no imputables a ellos.

Se acuerdan los montos de la reclamación sometida por el Contratista para los meses de diciembre/2020 y enero/2021; se está en proceso de conciliación de los términos del Acta Acuerdo de los montos conciliados para este periodo

Sigue el proceso de adquisición de los terrenos que serán afectados con la implementación del Proyecto.

SUPERVISION

La Empresa Consultora y de Supervisión, se encuentra en el desarrollo de la Fase II, Supervisión en donde actualmente están en proceso de revisión del diseño básico de los componentes de la obra Presa sobre el rio Guayubín, y la continuación de la revisión de la ingeniería de detalle de los accesos, y obra de desvío.





Esquema general de las Instalaciones y obras



Vistas de Plantas
Industriales



Vista Equipos
de Plantas
Industriales



6

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



Vista Excavación estribo izquierdo y estribo derecho presa

