



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO**

Enero de 2021



1

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION PRESA GUAYUBÍN,
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ.**



2

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista	Consorcio de Empresas Reunidas de Construcción y Servicios CERCONS-RD. (construcción)	Consorcio ENGECORPS-TYPSA-IECCA (ETI)(supervisión)
Avance General	7%	72.42%,
Monto Original del Proyecto RD\$	2,141,509,601.85	186,715,491.91
Monto Actualizado del Proyecto RD\$	0.00	288,757,245.90
Monto Cubicado a la Fecha RD\$	255,467,802.01	209,115,426.06

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION

En proceso de la elaboración del diseño básico revisado y la Ingeniería de Detalle para la construcción y ser sometido para su aprobación por la Supervisión (ETI)-EGEHID: Se le ha autorizado la ejecución de sondeos adicionales en el Dique de Cierre, requeridos para la optimización del diseño básico revisado, se ha actualizado la topografía, se continua con las excavaciones del estribo derecho e izquierdo de la presa, los accesos provisionales y sus obras de arte, se trabaja en la parte final de las instalaciones de las plantas industriales para su prueba y puesta en operación.

Los trabajos de construcción fueron paralizados mediante Acta de Alguacil del Ministerio de Medio Ambiente en fecha 08/dic/2020, hasta tanto sea aprobada la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto, se sigue trabajando en la ingeniería de detalle para la construcción de las obras objeto de este contrato.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

En fecha 13 de enero de 2021 se realizó una pre- vista pública con las Autoridades de la EGEHID y representantes comunitarios a los fines de dar a conocer nueva vez los trabajos que se están ejecutando en la zona.

Se esta en proceso de estudios y análisis por parte de la Supervisión y la EGEHID de la reclamación sometida por El Contratista por Paralización de Obra debido a causas no imputables a ellos.

Se continua con el proceso de adquisición de los terrenos que serán afectados con la implementación del Proyecto.

SUPERVISION

La Empresa Consultora y de Supervisión, se encuentra en el desarrollo de la Fase II, Supervisión en donde actualmente están en proceso de revisión del diseño básico de los componentes de la obra Presa de Guayubin, y la continuación de la revisión de la ingeniería de detalle de los Accesos, y obra de desvío, la aprobación de las instalaciones de campamentos y áreas industriales del Contratista, acompañamiento de las investigaciones de la campaña geotécnica y geofísica adicionales para toma de decisión de optimización del diseño del dique de cierre, control de calidad de los trabajos de excavación que se están ejecutando en los estribos de la Presa, accesos y canal de desvío provisional, revisión y conciliación de las cantidades de obras reportadas por el Contratista en sus cubicaciones mensuales.





Esquema general de las Instalaciones y obras





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

Vistas de Plantas
Industriales



Vista Equipos de Plantas
Industriales





Vista Excavación estribo izquierdo y estribo derecho presa

