



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

6.0 RECONSTRUCCIÓN CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS MAESTROS, LA PICANTINA, EL LUCERO, VILLA LIBERACIÓN, VILLA FELICIA, ENSANCHE ANACAONA, HIGUERITO Y VILLA ALEJANDRA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA SABANA YEGUA, PROVINCIA SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA.. 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**6.0 RECONSTRUCCIÓN CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS
MAESTROS, LA PICANTINA, EL LUCERO, VILLA LIBERACIÓN, VILLA
FELICIA, ENSANCHE ANACAONA, HIGUERITO Y VILLA ALEJANDRA,
MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA
SABANA YEGUA, PROVINCIA SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	01 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$80,247,270.03
Monto del avance (20%)	RD\$12,990,982.39
% Avance estimado hasta la fecha	82.46%
Contratista	DISEÑOS Y PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES Y CARRETERAS CON ALTA TECNOLOGIA (DIPRECALT), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

