



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**MAYO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## INDICE

|                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.0 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD Y SOLUCION AGUA POTABLE EN LA<br>COMUNIDAD DE MUCHA AGUA, C.H. AGUACATE, PROV. SAN CRISTOBAL ..... | 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**1.0 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD Y SOLUCION AGUA  
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MUCHA AGUA, C.H. AGUACATE,  
PROV. SAN CRISTOBAL**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 27 de Mayo de 2019        |
| Monto del contrato                                           | RD\$22,584,937.81         |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$3,619,373.56          |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 84.85%                    |
| Contratista                                                  | CONSTRUCTORA IROC, S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista no se encuentra trabajando.

