



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Noviembre de 2020.**



ENCARGADO POR ING. EGEH CASTELL
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

ÍNDICE DE CONTENIDO

51.0 CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	3
---	---





ENCARGADO POR ING. EGYD CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

EGEH



D

**51.0 CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE
FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**





FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	17 de Julio de 2019
Monto del contrato	RD\$ 13,655,546.81
Monto del avance (20%)	RD\$ 2,731,109.36
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Agosto de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	30.43%
Contratista	ING. ROSA VIRGILIA PEREZ MEDINA

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en el vaciado de la torta de piso en la entrada de la iglesia, también se trabaja en la colocación de la cerámica de piso en el templo. Se trabaja, además, en la colocación de la plomería en baños y en la colocación de revestimientos de ladrillos en la fachada.



Construcción de escalones escalera frontal y revestimientos en ladrillos en fachada, Iglesia Perpetuo Socorro.



Colocación de cerámica de piso en templo, Iglesia Perpetuo Socorro.