



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**NOVIEMBRE 2020**



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## INDICE

|                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.0 REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CUEVA -EL FUERTE RESOLI, EL REFUGIO, TIERRA AMARILLA, C.H. VALDESIA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL. REPÚBLICA DOMINICANA..... | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**3.0 REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CUEVA -EL FUERTE RESOLI, EL  
REFUGIO, TIERRA AMARILLA, C.H. VALDESIA PROVINCIA SAN  
CRISTÓBAL. REPÚBLICA DOMINICANA.**



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 22 de enero de 2020         |
| Monto del contrato                                           | RD\$106,721,350.83          |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$ 17,555,124.46          |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 51.88%                      |
| Contratista                                                  | CONSTRUCTORA ROYSER, S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de cunetas de hormigón, contenes y cruce de alcantarilla.

