



ELABORADO POR: ING. ERIK CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Diciembre de 2020.**



ELABORADO POR ING. EGYE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

ÍNDICE DE CONTENIDO

51.0 CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	3
---	---





ENCARGADO POR ING. EGYD CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

EGEH



D

**51.0 CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE
FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**





FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	17 de Julio de 2019
Monto del contrato	RD\$ 13,655,546.81
Monto del avance (20%)	RD\$ 2,731,109.36
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Agosto de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	53.09%
Contratista	ING. ROSA VIRGILIA PEREZ MEDINA

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en la colocación de cerámica en escalones, en la colocación de tierra negra en las jardineras. Se realizó el vaciado de la acera hacia la caseta. Además, se trabaja en la aplicación de pintura en las columnas, aplicación de derretido en los revestimientos de ladrillo y se construyó el altar.



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA, R.D.



Construcción de escalones escalera frontal y revestimientos en ladrillos en fachada, Iglesia Perpetuo Socorro.



Aplicación de pintura en columnas, Iglesia Perpetuo Socorro.



Construcción del altar, Iglesia Perpetuo Socorro.



Construcción de acera hacia caseta, Iglesia Perpetuo Socorro.