

Project Sch. ID: 2023-00526-06

Project Sch. Name: Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)

Start Date: 25-Mar-24 * Finish Date: 27-Oct-25 * Data Date: 28-Feb-25

Contrato No.: 73/2024 * Proyecto No.: 23-00526 * Licitación No.: EGEHID-CCC-LPN-2023-0043

Page 1 of 2

Schedule Type: Schedule Update

ACTUALIZACION NO.6 DEL CRONOGRAMA**ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

Page 1 of 2

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Physical % Complete	2024												2025											
										Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)																																	
Resumen Ejecutivo de Proyecto																																	
ES-100	Resumen Total del Proyecto	365	240	15-Apr-24 A	26-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-195																									
ES-110	Resumen Trabajos de Construcción	211	211	10-Mar-25	06-Oct-25	23-Aug-24	25-Mar-25	-195	5.16%																								
ES-130	Resumen Fase 1 - Línea de Impulsión Ø 20"	187	187	10-Mar-25	12-Sep-25	14-Mar-25	14-Mar-25	-182	0%																								
ES-120	Resumen Fase 2 - Estación De Bombeo	200	200	10-Mar-25	25-Sep-25	23-Aug-24	14-Mar-25	-195	0%																								
ES-140	Resumen Fase 3 - Línea de Aducción Ø24"	11	11	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-195	0%																								
Hitos del Proyecto																																	
MI-100	Notificación de Adjudicación	0	0	25-Mar-24 A		14-Aug-24			100%																								
MI-110	Firma del Contrato	0	0	15-Apr-24 A		14-Aug-24			100%																								
MI-120	Inicio de la Obra	0	0	03-Oct-24 A		14-Aug-24			100%																								
MI-130	Fecha de Terminación Sustancial Contractual	0	0		25-Mar-25*		25-Mar-25	0	0%																								
MI-150	Fecha de Aceptación Final Contractual	0	0		14-Apr-25*		14-Apr-25	0	0%																								
MI-140	Fecha de Terminación Sustancial Prevista (Proyectada Según Actualización)	0	0		06-Oct-25*		25-Mar-25	-161	0%																								
MI-160	Fecha de Aceptación Final Prevista (Proyectada Según Actualización)	0	0		27-Oct-25*		14-Apr-25	-161	0%																								
Preliminares																																	
PR-100	Constitución de Garantías	20	0	25-Mar-24 A	13-Apr-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																								
PR-110	Gestiones Contractuales Contraloría	20	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																								
PR-120	Recepción del Anticipo	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																								
PR-130	Recepción de la Ingeniería de Detalle	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																								
PR-140	Recepción del Estudio de Impacto Ambiental	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																								
Mobilización																																	
PR-150	Mobilización	16	7	27-Feb-25 A	08-Mar-25	14-Aug-24	22-Aug-24	-161	0%																								
Submittals & Procuras Claves																																	
Presentaciones al Ingeniero Supervisor (Submittals)																																	
SUB-100	Tuberías y Piezas	7	0	03-Oct-24 A	01-Nov-24 A	27-Aug-24	27-Aug-24		100%																								
SUB-110	Válvulas y Compuertas	7	7	01-Mar-25	08-Mar-25	22-Nov-24	29-Nov-24	-78	0%																								
SUB-120	Equipos de Bombeo	7	7	01-Mar-25	08-Mar-25	10-Jan-25	17-Jan-25	-41	0%																								
Procuras Claves																																	
SUB-130	Tuberías	104	1	02-Nov-24 A	01-Mar-25	27-Aug-24	27-Aug-24	-151	98%																								
SUB-140	Válvulas y Compuertas	53	53	10-Mar-25	13-May-25	30-Nov-24	08-Feb-25	-78	0%																								
SUB-150	Equipos de Bombeo	26	26	10-Mar-25	08-Apr-25	18-Jan-25	18-Feb-25	-41	0%																								
Trabajos Contractuales																																	
Fase 1 - Línea de Impulsión Ø20" Hierro Dúctil; Clase C-25																																	
F1-LI-100	Suministro de Tuberías - Fase 1	1	1	01-Mar-25	01-Mar-25	27-Aug-24	27-Aug-24	-151	0%																								
F1-LI-120	Colocación de Tuberías y Válvulas - Fase 1	150	150	03-Mar-25	29-Aug-25	28-Aug-24	28-Feb-25	-151	0%																								
F1-LI-110	Comienzo Fase 1	0	0	10-Mar-25		14-Apr-25		31	0%																								
F1-LI-130	Carpeta Asfáltica (L=2,200 M) - Fase 1	12	12	30-Aug-25	12-Sep-25	01-Mar-25	14-Mar-25	-151	0%																								
F1-LI-140	Finalización Fase 1	0	0		12-Sep-25		14-Mar-25	-151	0%																								

The Gantt chart displays the project schedule from March 2024 to December 2025. The chart is organized into four main sections: Preliminaries, Mobilization, Submittals & Procuras Claves, and Contractual Work. Each section contains a list of tasks with their respective start and end dates. The chart uses color-coded bars to represent the duration of each task. Key milestones are marked with diamonds, including the start of construction, completion of mobilization, and the start of Phase 1. The chart shows that the project is currently behind schedule, with several tasks not yet started or completed by their planned dates.

- Remaining Level of Effort
 BL Level of Effort
 Actual Level of Effort
 Actual Work
 Remaining Work
- Critical Remaining Work
 Milestone
 Summary
 Primary Baseline
 Baseline Milestone



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SABANETA
ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA DE GUAYUBÍN
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, R. D.

Date	Revision	Checked	Approved
	Propietario: EGEHID		
	Contratista: AMINA		

Project Sch. ID: 2023-00526-06

Project Sch. Name: Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)

Start Date: 25-Mar-24 * Finish Date: 27-Oct-25 * Data Date: 28-Feb-25

Contracto No.: 73/2024 * Proyecto No.: 23-00526 * Licitación No.: EGEHID-CCC-LPN-2023-0043

Page 2 of 2

Schedule Type: Schedule Update

ACTUALIZACIÓN NO.6 DEL CRONOGRAMA

ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025



Page 2 of 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SABANETA
ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA DE GUAYUBÍN
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, R. D.

Remaining Level of Effort	Critical Remaining Work
BL Level of Effort	Milestone
Actual Level of Effort	Summary
Actual Work	Primary Baseline
Remaining Work	Baseline Milestone

Date	Revision	Checked	Approved
	Propietario: EGEHID		
	Contratista: AMINA		