



CRONOGRAMA Etapa 1 de la Fase I

Rev. 10 - Nov 15 2022



ID	EDT	Nombre Tarea	% Complete	Duration	Start	Finish	2022												2023											
							Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr		
1	1	Proyecto Hidroeléctrico ARTIBONITO - Etapa 1 de la FA	88%	439.4 d	19/7/21	31/3/23																								
2	1.1	HITOS	0%	395.4 d	19/7/21	30/1/23																								
3	1.1.1	Firma de Adenda No.9	100%	0 d	19/7/21	19/7/21																								
4	1.1.2	Emisión del la Orden de Servicio	100%	0 d	9/8/21	9/8/21																								
5	1.1.3	Liberación de Terrenos Para Accesos a Sondeos	100%	0 d	19/10/21	19/10/21																								
6	1.1.4	Emisión de las Especificaciones Tecnicas de los levantamientos de campo	100%	0 d	16/9/21	16/9/21																								
7	1.1.5	Inicio de los levantamientos de campo	100%	0 d	10/8/21	10/8/21																								
8	1.1.6	Emision del Informe de Visita Técnica Multidisciplinar Preliminar	100%	0 d	28/9/21	28/9/21																								
9	1.1.7	Presentacion del Informe Comparacion de Alternativas - EL CORTE I	100%	0 d	28/12/21	28/12/21																								
10	1.1.8	Presentacion del Informe Comparacion de Alternativas - PEDRO SANTANA	100%	0 d	28/12/21	28/12/21																								
11	1.1.9	Presentacion del Informe Preliminar Completo - EL CORTE I	100%	0 d	12/4/22	12/4/22																								
12	1.1.10	Presentacion del Informe Preliminar Completo - PEDRO SANTANA	100%	0 d	12/4/22	12/4/22																								
13	1.1.11	Aprobación del Informe Preliminar Completo - EL CORTE I	100%	0 d	8/7/22	8/7/22																								
14	1.1.12	Aprobación del Informe Preliminar Completo - PEDRO SANTANA	100%	0 d	8/7/22	8/7/22																								
15	1.1.13	Presentacion de la documentación final del Diseño Basico EL CORTE I	0%	0 d	9/8/21	9/8/21																								
16	1.1.14	Presentacion de la documentación final del Diseño Basico PEDRO SANTANA	0%	0 d	19/10/22	19/10/22																								
17	1.1.15	Aprobación del Diseño Básico	0%	0 d	30/1/23	30/1/23																								
18	1.2	UHE - El Corte I	89%	387 d	9/8/21	7/2/23																								
19	1.2.1	Servicios Preliminares	100%	52 d	9/8/21	19/10/21																								
20	1.2.1.1	Suscripción Acta de Inicio de los servicios	100%	1 d	9/8/21	9/8/21																								
21	1.2.1.2	Visita Multidisciplinar	100%	5 d	17/8/21	23/8/21																								
22	1.2.1.3	Emisión de los Permisos y Autorizaciones para los Trabajos	100%	1 d	19/10/21	19/10/21																								
23	1.2.2	ETAPA 1 - CONSOLIDACION INFO EXISTENTE	100%	30 d	10/8/21	20/9/21																								
24	1.2.2.1	Recompilación de Información	100%	22 d	18/8/21	16/9/21																								
25	1.2.2.2	E.T. Para Levantamientos de Campo	100%	30 d	10/8/21	20/9/21																								
26	1.2.3	ETAPA 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	87%	386 d	10/8/21	7/2/23																								
27	1.2.3.1	LEVANTAMIENTOS DE CAMPO	86%	386 d	10/8/21	7/2/23																								
28	1.2.3.1.1	Topografía	100%	140 d	10/8/21	21/2/22																								
31	1.2.3.1.2	Investigaciones geológicas y geotécnicas	91%	307 d	4/11/21	13/1/23																								
32	1.2.3.1.2.1	Construccion de Caminos de Accesos	93%	283 d	4/11/21	5/12/22																								
33	1.2.3.1.2.1.1	Camino Acceso SR-03	100%	31 d	4/11/21	14/2/22																								
34	1.2.3.1.2.1.2	Camino Acceso SR-01	100%	8 d	19/11/21	30/11/21																								
35	1.2.3.1.2.1.3	Camino Acceso SR-02	100%	8 d	19/11/21	30/11/21																								
36	3.1.2.1.4	Caminos Accesos Sondeos Compl. Margen Der.	100%	67 d	25/3/22	26/9/22																								
37	3.1.2.1.5	Caminos Accesos Sondeos Compl. Margen Izq.	88%	128 d	9/6/22	5/12/22																								
38	1.2.3.1.2.2	Sondeos exploratórios	100%	47 d	15/12/21	17/2/22																								



- Nota: Según lo solicitado por EGEHID, se consideran que las actividades de Aforos de Caudales (Id 53 y 123) y de Lectura de Mira (Id 56 y 125) serán interrumpidas al Final de la ETAPA I.

R

