

Project Sch. ID: 2023-00526-06

Project Sch. Name: Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)

Start Date: 25-Mar-24 * Finish Date: 27-Oct-25 * Data Date: 28-Feb-25

Contrato No.: 73/2024 * Proyecto No.: 23-00526 * Licitación No.: EGEHID-CCC-LPN-2023-0043

Page 1 of 2

Schedule Type: Schedule Update

ACTUALIZACION NO.6 DEL CRONOGRAMA

ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025



Page 1 of 2

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Physical % Complete								
Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2021)										584	240	25-Mar-24 A	27-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-195	
Resumen Ejecutivo de Proyecto										540	240	15-Apr-24 A	26-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-195	
ES-100	Resumen Total del Proyecto	365	240	15-Apr-24 A	26-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-195	5.16%								
ES-110	Resumen Trabajos de Construcción	211	211	10-Mar-25	06-Oct-25	23-Aug-24	25-Mar-25	-195	0%								
ES-130	Resumen Fase 1 - Línea de Impulsión Ø 20"	187	187	10-Mar-25	12-Sep-25	14-Mar-25	14-Mar-25	-182	0%								
ES-120	Resumen Fase 2 - Estación De Bombeo	200	200	10-Mar-25	25-Sep-25	23-Aug-24	14-Mar-25	-195	0%								
ES-140	Resumen Fase 3 - Línea de Aducción Ø24"	11	11	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-195	0%								
Hitos del Proyecto										462	178	25-Mar-24 A	27-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-181	
MI-100	Notificación de Adjudicación	0	0	25-Mar-24 A		14-Aug-24			100%								
MI-110	Firma del Contrato	0	0	15-Apr-24 A		14-Aug-24			100%								
MI-120	Inicio de la Obra	0	0	03-Oct-24 A		14-Aug-24			100%								
MI-130	Fecha de Terminación Sustancial Contractual	0	0		25-Mar-25*		25-Mar-25	0	0%								
MI-150	Fecha de Aceptación Final Contractual	0	0		14-Apr-25*		14-Apr-25	0	0%								
MI-140	Fecha de Terminación Sustancial Prevista (Proyectada Según Actualización)	0	0		06-Oct-25*		25-Mar-25	-161	0%								
MI-160	Fecha de Aceptación Final Prevista (Proyectada Según Actualización)	0	0		27-Oct-25*		14-Apr-25	-161	0%								
Preliminares										44	0	25-Mar-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		
PR-100	Constitución de Garantías	20	0	25-Mar-24 A	13-Apr-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%								
PR-110	Gestiones Contractuales Contraloría	20	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%								
PR-120	Recepción del Anticipo	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%								
PR-130	Recepción de la Ingeniería de Detalle	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%								
PR-140	Recepción del Estudio de Impacto Ambiental	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%								
Mobilización										16	7	27-Feb-25 A	08-Mar-25	14-Aug-24	22-Aug-24	-161	
PR-150	Mobilización	16	7	27-Feb-25 A	08-Mar-25	14-Aug-24	22-Aug-24	-161	0%								
Submittals & Procuras Claves										180	60	03-Oct-24 A	13-May-25	27-Aug-24	18-Feb-25	-69	
Presentaciones al Ingeniero Supervisor (Submittals)										127	7	03-Oct-24 A	08-Mar-25	27-Aug-24	17-Jan-25	-41	
SUB-100	Tuberías y Piezas	7	0	03-Oct-24 A	01-Nov-24 A	27-Aug-24	27-Aug-24		100%								
SUB-110	Válvulas y Compuertas	7	7	01-Mar-25	08-Mar-25	22-Nov-24	29-Nov-24	-78	0%								
SUB-120	Equipos de Bombeo	7	7	01-Mar-25	08-Mar-25	10-Jan-25	17-Jan-25	-41	0%								
Procuras Claves										154	60	02-Nov-24 A	13-May-25	27-Aug-24	18-Feb-25	-69	
SUB-130	Tuberías	104	1	02-Nov-24 A	01-Mar-25	27-Aug-24	27-Aug-24	-151	98%								
SUB-140	Válvulas y Compuertas	53	53	10-Mar-25	13-May-25	30-Nov-24	08-Feb-25	-78	0%								
SUB-150	Equipos de Bombeo	26	26	10-Mar-25	08-Apr-25	18-Jan-25	18-Feb-25	-41	0%								
Trabajos Contractuales										162	182	01-Mar-25	06-Oct-25	23-Aug-24	14-Apr-25	-144	
Fase 1 - Línea de Impulsión Ø20" Hierro Dúctil; Clase C-25										163	163	01-Mar-25	12-Sep-25	27-Aug-24	14-Apr-25	-125	
F1-LI-100	Suministro de Tuberías - Fase 1	1	1	01-Mar-25	01-Mar-25	27-Aug-24	27-Aug-24	-151	0%								
F1-LI-120	Colocación de Tuberías y Válvulas - Fase 1	150	150	03-Mar-25	29-Aug-25	28-Aug-24	28-Feb-25	-151	0%								
F1-LI-110	Comienzo Fase 1	0	0	10-Mar-25		14-Apr-25		31	0%								
F1-LI-130	Carpeta Asfáltica (L=2,200 M) - Fase 1	12	12	30-Aug-25	12-Sep-25	01-Mar-25	14-Mar-25	-151	0%								
F1-LI-140	Finalización Fase 1	0	0		12-Sep-25		14-Mar-25	-151	0%								

2024

2025

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

27-Oct-25

26-Oct-25

Resumen Total del Proyecto

Resumen Trabajos de Construcción

Resumen Fase 1 - Línea de Impulsión Ø 20"

Resumen Fase 2 - Estación De Bombeo

Resumen Fase 3 - Línea de Aducción Ø24"

27-Oct-25

Notificación de Adjudicación

Firma del Contrato

Inicio de la Obra

Fecha de Terminación Sustancial Contractual

Fecha de Aceptación Final Contractual

Fecha de Terminación Sustancial Prevista (Proyectada Según Actualización)

Fecha de Aceptación Final Prevista (Proyectada Según Actualización)

09-Jul-24 A, Preliminares

Constitución de Garantías

Gestiones Contractuales Contraloría

Recepción del Anticipo

Recepción de la Ingeniería de Detalle

Recepción del Estudio de Impacto Ambiental

08-Mar-25, Mobilización

Mobilización

13-May-25, Submittals & Procuras Claves

08-Mar-25, Presentaciones al Ingeniero Supervisor (Submittals)

Tuberías y Piezas

Válvulas y Compuertas

Equipos de Bombeo

13-May-25, Procuras Claves

Tuberías

Válvulas y Compuertas

Equipos de Bombeo

06-Oct-25, Trabajos Contractuales

12-Sep-25, Finalización Fase 1

Suministro de Tuberías - Fase 1

Colocación de Tuberías y Válvulas - Fase 1

Comienzo Fase 1

Carpeta Asfáltica (L=2,200 M) - Fase 1

Finalización Fase 1

- Remaining Level of Effort
- BL Level of Effort
- Actual Level of Effort
- Actual Work
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Milestone
- Summary
- Primary Baseline
- Baseline Milestone



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SABANETA
ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA DE GUAYUBÍN
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, R. D.

Date	Revisión	Checked	Approved
	Propietario: EGEHID		
	Contratista: AMINA		

Project Sch. ID: 2023-00526-06

Project Sch. Name: Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)

Start Date: 25-Mar-24 * Finish Date: 27-Oct-25 * Data Date: 28-Feb-25

Contracto No.: 73/2024 * Proyecto No.: 23-00526 * Licitación No.: EGEHID-CCC-LPN-2023-0043

Page 2 of 2

Schedule Type: Schedule Update

ACTUALIZACIÓN NO.6 DEL CRONOGRAMA

ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025



Page 2 of 2										2024												2025															
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Physical % Complete	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
Fase 2 - Estación De Bombeo																																					
F2-EB-100	Comienzo Fase 2	0	0	10-Mar-25	25-Sep-25	23-Aug-24	20-Mar-25	-156	0%																												
F2-EB-220	Finalización Fase 2	0	0		25-Sep-25		14-Mar-25	-161	0%																												
Construcción Estación De Bombeo (Cisterna 3.500 m3 y Caseta)																																					
F2-EB-110	Hormigón Armado PC = 280 Kg/cm2 (Industrial) - Fase 2	118	118	10-Mar-25	29-Jul-25	23-Aug-24	15-Jan-25	-161	0%																												
F2-EB-120	Inicio Muro de Block - Fase 2	31	31	25-Jun-25	30-Jul-25	04-Jan-25	11-Feb-25	-140	0%																												
F2-EB-130	Electrificación y Equipamiento - Fase 2	63	63	27-Jun-25	09-Sep-25	07-Jan-25	20-Mar-25	-143	0%																												
F2-EB-140	Electrificación Primaria - Fase 2	16	16	27-Jun-25	15-Jul-25	07-Jan-25	25-Jan-25	-141	0%																												
F2-EB-150	Electrificación Secundaria - Fase 2	20	20	18-Jul-25	09-Aug-25	27-Jan-25	18-Feb-25	-143	0%																												
F2-EB-160	Instalaciones Hidrosanitarias - Fase 2	20	20	30-Jul-25	22-Aug-25	07-Feb-25	03-Mar-25	-143	0%																												
F2-EB-190	Suministro e Instalación de Equipo De Bombeo - Fase 2	25	25	11-Aug-25	09-Sep-25	19-Feb-25	20-Mar-25	-143	0%																												
F2-EB-200	Instalaciones Eléctricas - Fase 2	10	10	11-Aug-25	22-Aug-25	19-Feb-25	03-Mar-25	-143	0%																												
F2-EB-210	Instalaciones Secundarias - Fase 2	10	10	23-Aug-25	03-Sep-25	04-Mar-25	14-Mar-25	-143	0%																												
Verja Perimetral y Caseta de Vigilante																																					
F2-EB-170	Verja Perimetral en Bloques Violinados L=68.80 m - Fase 2	42	42	30-Jul-25	17-Sep-25	16-Jan-25	07-Mar-25	-161	0%																												
F2-EB-180	Garita De Vigilante - Fase 2	48	48	30-Jul-25	25-Sep-25	16-Jan-25	14-Mar-25	-161	0%																												
Fase 3 - Línea de Aducción Ø24" Acero (Sch-20)																																					
F3-LA-100	Comienzo Fase 3	0	0	26-Sep-25		15-Mar-25		-161	0%																												
F3-LA-110	Suministro de Tuberías - Fase 3	9	9	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-161	0%																												
F3-LA-120	Colocación de Tuberías y Válvulas - Fase 3	9	9	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-161	0%																												
F3-LA-130	Finalización Fase 3	0	0		06-Oct-25		25-Mar-25	-161	0%																												
Cierre de Proyecto																																					
CP-100	FIN DE TRABAJOS CONTRACTUALES	0	0		06-Oct-25		06-Oct-25	-161	0%																												
CP-110	Documentos de Cierre	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																												
CP-120	Imprevistos del Contratista	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																												
CP-130	Imprevistos Contractuales	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																												
CP-140	FIN DE OBRA	0	0		26-Oct-25		14-Apr-25	-195	0%																												



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SABANETA
ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA DE GUAYUBÍN
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, R. D.

- Remaining Level of Effort
- BL Level of Effort
- Actual Level of Effort
- Actual Work
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Milestone
- Summary
- Primary Baseline
- Baseline Milestone

Date	Revision	Checked	Approved
	Propietario: EGEHID		
	Contratista: AMINA		