

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE**

OBRAS CIVILES

Marzo de 2018.



ÍNDICE DE CONTENIDO

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES.....	3
1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	4
2.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	7
3.0 PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.	11



PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES



**1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS
EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	1 de Abril de 2016
Monto del contrato	RD\$ 38,239,097.44
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,647,819.49
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Mayo de 2016
Fecha de Fin del contrato	12 de abril de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	99.15%
Contratista	JRO INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, pintura, glorieta y área general, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, colocación de geo membrana, verja perimetral, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO


Se realizará la cubicación para dar por terminado el proyecto.

DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES
PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO
CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA



Vista general, Relleno Sanitario Bohechío.

**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO
DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	20 de Mayo de 2016
Monto del contrato	RD\$ 38,699,292.61
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,739,858.52
Fecha de inicio de los trabajos	27 de Julio de 2017
Fecha de Fin del contrato	27 de Abril de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	34.53%
Contratista	CONSTRUCTORA YUNES, SRL.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

- Estación de bombeo, electrificación, suministro e instalación de electrobomba, suministro en instalación de generador eléctrico, línea de impulsión, suministro y colocación de tuberías, suministro y colocación de piezas especiales, planta de tratamiento, Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, casa de operador, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en las excavaciones de las zapatas para la construcción de la caseta del generador y la garita.




Excavación de zapatas caseta del generador y garita, Acueducto Sabaneta.



Excavación de zapatas caseta del generador y garita, Acueducto Sabaneta.

3.0 PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$ 997,447.84
Monto del avance (20%)	RD\$ 199,489.56
Fecha de inicio de los trabajos	22 de Enero de 2018
Fecha de Fin del contrato	16 de Abril de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	52.04%
Contratista	HU INGENIERIA AVANZADA, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, puertas y ventanas, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pisos y cerámicas, entro otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se construyeron los muros para soportar la meseta en la cocina, además se trabaja en la excavación para la construcción de la trampa de grasa. En la visita realizada también se le indicó al contratista la ubicación tanto del pozo séptico como del filtrante.



Construcción de muros en cocina para soporte de meseta, Cuartel Militar Bao.



Vista posterior, Cuartel Militar Bao.