


**INFORME DE  
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE  
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE  
OBRAS CIVILES  
Diciembre de 2017.**



## ÍNDICE DE CONTENIDO

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES.....	3
1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	4
2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	7
3.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	10
4.0 PROYECTO CONSTRUCCION CASETA DE GUARDIA EN EL SALTO DE CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA, R.D. ....	13



## PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES



**1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS  
EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	1 de Abril de 2016
Monto del contrato	RD\$ 38,239,097.44
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,647,819.49
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Mayo de 2016
Fecha de Fin del contrato	12 de Diciembre de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	98.70%
Contratista	JRO INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, pintura, glorieta y área general, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, colocación de geo membrana, verja perimetral, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en detalles de terminación para procesar la cubicación final.

**DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES**  
**PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLDOS EN ARROYO**  
**CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA**



Vista General, Relleno Sanitario Bohechío.

**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL DE BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	05 de Julio de 2017
Monto del contrato	RD\$ 3,946,458.38
Monto del avance (20%)	RD\$ 789,291.67
Fecha de inicio de los trabajos	20 de Julio de 2016
Fecha de Fin del contrato	20 de Diciembre de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	94.95%
Contratista	CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES, S.R.L.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, ventanas, puertas, terminación en pisos, revestimientos de pared, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, terminación de techo, terminación de cocina, pintura, verja de block, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto está prácticamente terminado, se están dando los toques finales para luego proceder a realizar la cubicación final.



**DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES**  
**PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE**  
**BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.**



Vista general, Destacamento Batista



**3.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO  
DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**

## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	20 de Mayo de 2016
Monto del contrato	RD\$ 38,699,292.61
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,739,858.52
Fecha de inicio de los trabajos	27 de Julio de 2017
Fecha de Fin del contrato	27 de Diciembre de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	27.32%
Contratista	CONSTRUCTORA YUNES, SRL.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

- Estación de bombeo, electrificación, suministro e instalación de electrobomba, suministro en instalación de generador eléctrico, línea de impulsión, suministro y colocación de tuberías, suministro y colocación de piezas especiales, planta de tratamiento, Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, casa de operador, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se colocó en pañete exterior de la caseta de cloración. Además, se colocaron los bloques calados de dicha caseta.



Pañete Exterior caseta de clorificación, Acueducto Sabaneta

#### **4.0 PROYECTO CONSTRUCCION CASETA DE GUARDIA EN EL SALTO DE CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA, R.D.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Septiembre de 2017
Monto del contrato	RD\$ 871,624.21
Monto del avance (20%)	RD\$ 174,324.84
Fecha de inicio de los trabajos	23 de Octubre de 2017
Fecha de Fin del contrato	23 de Febrero de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	60.23%
Contratista	SOCIEDAD SOCOMATRA S.R.L.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, bloques calados, reinstalación de nave industrial en vigas de acero y techo de aluzinc, puertas, puertas enrollables, terminación en pisos, revestimientos de pared, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pintura, escalera, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se realizó la pintura tanto en exterior como en el interior del proyecto. Se terminó también la cocina. Además, se colocaron las ventanas.





Pintura Exterior, Caseta de guardia en el Salto de Constanza.



Cocina, Caseta de guardia en el Salto de Constanza.