



# CRONOGRAMA Etapa 1 de la Fase I

Rev. 10 - Nov 15 2022



ID	EDT	Nombre Tarea	% Complete	Duration	Start	Finish	2022												2023											
							Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr		
1	1	<b>Proyecto Hidroeléctrico ARTIBONITO - Etapa 1 de la FA</b>	<b>88%</b>	<b>439.4 d</b>	<b>19/7/21</b>	<b>31/3/23</b>																								
2	1.1	<b>HITOS</b>	<b>0%</b>	<b>395.4 d</b>	<b>19/7/21</b>	<b>30/1/23</b>																								
3	1.1.1	Firma de Adenda No.9	100%	0 d	19/7/21	19/7/21																								
4	1.1.2	Emisión del la Orden de Servicio	100%	0 d	9/8/21	9/8/21																								
5	1.1.3	Liberación de Terrenos Para Accesos a Sondeos	100%	0 d	19/10/21	19/10/21																								
6	1.1.4	Emisión de las Especificaciones Tecnicas de los levantamientos de campo	100%	0 d	16/9/21	16/9/21																								
7	1.1.5	Inicio de los levantamientos de campo	100%	0 d	10/8/21	10/8/21																								
8	1.1.6	Emision del Informe de Visita Técnica Multidisciplinar Preliminar	100%	0 d	28/9/21	28/9/21																								
9	1.1.7	<b>Presentacion del Informe Comparacion de Alternativas - EL CORTE I</b>	<b>100%</b>	<b>0 d</b>	<b>28/12/21</b>	<b>28/12/21</b>																								
10	1.1.8	<b>Presentacion del Informe Comparacion de Alternativas - PEDRO SANTANA</b>	<b>100%</b>	<b>0 d</b>	<b>28/12/21</b>	<b>28/12/21</b>																								
11	1.1.9	<b>Presentacion del Informe Preliminar Completo - EL CORTE I</b>	<b>100%</b>	<b>0 d</b>	<b>12/4/22</b>	<b>12/4/22</b>																								
12	1.1.10	<b>Presentacion del Informe Preliminar Completo - PEDRO SANTANA</b>	<b>100%</b>	<b>0 d</b>	<b>12/4/22</b>	<b>12/4/22</b>																								
13	1.1.11	Aprobación del Informe Preliminar Completo - EL CORTE I	100%	0 d	8/7/22	8/7/22																								
14	1.1.12	Aprobación del Informe Preliminar Completo - PEDRO SANTANA	100%	0 d	8/7/22	8/7/22																								
15	1.1.13	Presentacion de la documentación final del Diseño Basico EL CORTE I	0%	0 d	9/8/21	9/8/21																								
16	1.1.14	Presentacion de la documentación final del Diseño Basico PEDRO SANTANA	0%	0 d	19/10/22	19/10/22																								
17	1.1.15	<b>Aprobación del Diseño Básico</b>	<b>0%</b>	<b>0 d</b>	<b>30/1/23</b>	<b>30/1/23</b>																								
18	1.2	<b>UHE - El Corte I</b>	<b>89%</b>	<b>387 d</b>	<b>9/8/21</b>	<b>7/2/23</b>																								
19	1.2.1	<b>Servicios Preliminares</b>	<b>100%</b>	<b>52 d</b>	<b>9/8/21</b>	<b>19/10/21</b>																								
20	1.2.1.1	Suscripción Acta de Inicio de los servicios	100%	1 d	9/8/21	9/8/21																								
21	1.2.1.2	Visita Multidisciplinar	100%	5 d	17/8/21	23/8/21																								
22	1.2.1.3	Emisión de los Permisos y Autorizaciones para los Trabajos	100%	1 d	19/10/21	19/10/21																								
23	1.2.2	<b>ETAPA 1 - CONSOLIDACION INFO EXISTENTE</b>	<b>100%</b>	<b>30 d</b>	<b>10/8/21</b>	<b>20/9/21</b>																								
24	1.2.2.1	Recompilación de Información	100%	22 d	18/8/21	16/9/21																								
25	1.2.2.2	E.T. Para Levantamientos de Campo	100%	30 d	10/8/21	20/9/21																								
26	1.2.3	<b>ETAPA 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>87%</b>	<b>386 d</b>	<b>10/8/21</b>	<b>7/2/23</b>																								
27	1.2.3.1	<b>LEVANTAMIENTOS DE CAMPO</b>	<b>86%</b>	<b>386 d</b>	<b>10/8/21</b>	<b>7/2/23</b>																								
28	1.2.3.1.1	<b>Topografía</b>	<b>100%</b>	<b>140 d</b>	<b>10/8/21</b>	<b>21/2/22</b>																								
31	1.2.3.1.2	<b>Investigaciones geológicas y geotécnicas</b>	<b>91%</b>	<b>307 d</b>	<b>4/11/21</b>	<b>13/1/23</b>																								
32	1.2.3.1.2.1	<b>Construccion de Caminos de Accesos</b>	<b>93%</b>	<b>283 d</b>	<b>4/11/21</b>	<b>5/12/22</b>																								
33	1.2.3.1.2.1.1	Camino Acceso SR-03	100%	31 d	4/11/21	14/2/22																								
34	1.2.3.1.2.1.2	Camino Acceso SR-01	100%	8 d	19/11/21	30/11/21																								
35	1.2.3.1.2.1.3	Camino Acceso SR-02	100%	8 d	19/11/21	30/11/21																								
36	3.1.2.1.4	Caminos Accesos Sondeos Compl. Margen Der.	100%	67 d	25/3/22	26/9/22																								
37	3.1.2.1.5	Caminos Accesos Sondeos Compl. Margen Izq.	88%	128 d	9/6/22	5/12/22																								
38	1.2.3.1.2.2	<b>Sondeos exploratórios</b>	<b>100%</b>	<b>47 d</b>	<b>15/12/21</b>	<b>17/2/22</b>																								



- Nota: Según lo solicitado por EGEHID, se consideran que las actividades de Aforos de Caudales (Id 53 y 123) y de Lectura de Mira ( Id 56 y 125) serán interrumpidas al Final de la ETAPA I.

R



