



**DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION**  
**DE OBRAS CIVILES**

**ABRIL 2018.**



**1.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA  
CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN  
CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 30 de marzo de 2016         |
| Monto del contrato               | RD\$71,572,063.58           |
| Monto del avance (20%)           | RD\$14,314,412.71           |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                             |
| Fecha de Fin del contrato        | 04 meses.                   |
| % Avance estimado hasta la fecha | 76.18%                      |
| Contratista                      | Constructora PANROD, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.



**2.0 PROYECTO REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH  
ANGOSTURA, PROV. SANTIAGO, ETAPA II.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 21 de julio de 2016            |
| Monto del contrato               | RD\$49,575,006.28              |
| Monto del avance (20%)           | RD\$8,190,135.25               |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                                |
| Fecha de Fin del contrato        | 45 Días.                       |
| % Avance estimado hasta la fecha | 96.61%                         |
| Contratista                      | CONSTRUCTORA METROSTAR, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, hormigón armado 350kg/cm<sup>2</sup>, aceros y perforaciones, drenaje, obras complementarias y misceláneos.



### 3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON ALCANTARILLA DE 42", CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA.

#### FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 05 de Octubre de 2016               |
| Monto del contrato               | RD\$18,103,655.36                   |
| Monto del avance (20%)           | RD\$3,620,731.07                    |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                                     |
| Fecha de Fin del contrato        | 04 Meses.                           |
| % Avance estimado hasta la fecha | 48.50%                              |
| Contratista                      | Engeneering & Multiservices, S.R.L. |

#### DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional de excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.



**4.0 PROYECTO ASFALTADO CARRETERA DESDE CENTRAL  
HIDROELECTRICA MONCION HASTA LA PRESA DE MONCION, PROVINCIA  
SANTIAGO RODRIGUEZ, PRIMERA ETAPA, TRAMO I (DESDE CENTRAL  
HIDROELECTRICA MONCION HASTA CRUCE CARRETERA SAN JOSE DE LAS  
MATAS (BULLA)) Y TRAMO II (DESDE CENTRAL HIDROELECTRICA  
MONCION HASTA EL CONTRAEMBALSE).**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 27 de Diciembre de 2016              |
| Monto del contrato               | RD\$76,102,510.63                    |
| Monto del avance (20%)           | RD\$12,604,221.88                    |
| Fecha de inicio de los trabajos  | 02 de marzo de 2017                  |
| Fecha de Fin del contrato        | 07 Meses.                            |
| % Avance estimado hasta la fecha | 94.62%                               |
| Contratista                      | RDC Soluciones de Ingeniería, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Hormigón asfáltico mezclado en planta con espesor de 2", trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, misceláneos y limpieza final.



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**

"Año del Fomento a las Exportaciones."

**5.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA  
CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 5+800, SEGUNDA  
ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R. D.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha de firma del contrato      | 28 de Marzo de 2017                           |
| Monto del contrato               | RD\$47,549,938.43                             |
| Monto del avance (20%)           | RD\$9,509,987.68                              |
| Fecha de inicio de los trabajos  |   |
| Fecha de Fin del contrato        | 04 meses.                                     |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%  |
| Contratista                      | Sociedad Roa y Carmona & Asociados,<br>S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.



## 6.0 PROYECTO REHABILITACIÓN TRAMOS CARRETEROS CH RINCÓN, PROV. LA VEGA.

### FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 08 de Mayo de 2017                  |
| Monto del contrato               | RD\$31,578,660.91                   |
| Monto del avance (20%)           | RD\$5,354,462.47                    |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                                     |
| Fecha de Fin del contrato        | 85 días.                            |
| % Avance estimado hasta la fecha | 87.39%                              |
| Contratista                      | Engeneering & Multiservices, S.R.L. |

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, movimiento de tierra, acarreo adicional de material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.



## 7.0 PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA.

### FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 26 de Noviembre de 2017       |
| Monto del contrato               | RD\$63,096,903.46             |
| Monto del avance (20%)           | RD\$12,619,380.69             |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                               |
| Fecha de Fin del contrato        | 01 mes.                       |
| % Avance estimado hasta la fecha | 80.96%                        |
| Contratista                      | Malespín Constructora, S.R.L. |

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y limpieza final.



**8.0 PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON Y RAMPA EN ENTRADA, MURO CONTENCIÓN M1 EN CANAL, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN VERJA PERIMETRAL, C.H. NIZAO-NAJAYO, PROV. SAN CRISTOBAL.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 1 de Agosto de 2017        |
| Monto del contrato               | RD\$7,931,403.32           |
| Monto del avance (20%)           | RD\$1,586,280.66           |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                            |
| Fecha de Fin del contrato        | 03 meses.                  |
| % Avance estimado hasta la fecha | 67.21%                     |
| Contratista                      | Constructora Trent, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, capa de rodadura, hormigón armado 350 kg/cm<sup>2</sup>, muro de blocks, hormigón armado 210 kg/cm<sup>2</sup>, estructuras y puentes, obras complementarias, canaletas en C.H., construcción de pozo de achique y limpieza final.



**9.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+680,  
CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+400, TRAMO  
ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 29 de Agosto de 2017         |
| Monto del contrato               | RD\$14,600,866.79            |
| Monto del avance (20%)           | RD\$2,920,173.35             |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                              |
| Fecha de Fin del contrato        | 03 Meses.                    |
| % Avance estimado hasta la fecha | 42.03%                       |
| Contratista                      | Ing. Claudia Luciano Ramirez |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, pernos de acero en columna y zapata de muro, relleno, drenaje, obras complementarias y misceláneos.



## 10.0 PROYECTO ASFALTADO DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

### FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 04 de Septiembre de 2017 |
| Monto del contrato               | RD\$28,208,391.81        |
| Monto del avance (20%)           | RD\$5,641,678.36         |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                          |
| Fecha de Fin del contrato        | 30 días.                 |
| % Avance estimado hasta la fecha | 85.00%                   |
| Contratista                      | Desarrollo Vial, S.R.L.  |

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Elaboración, colocación, transporte, manejo de AC-30, aplicación y riego de adherencia.



**11.0 PROYECTO ASFALTADO ENTRADA PRINCIPAL C.H. RIO BLANCO,  
BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 06 de Octubre de 2017 |
| Monto del contrato               | RD\$49,643,180.11     |
| Monto del avance (20%)           | RD\$RD\$9,928,636.00  |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                       |
| Fecha de Fin del contrato        | días.                 |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                |
| Contratista                      | Rodson Realty, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.



## 12.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CH PINALITO HASTA CHIMENEA DE EQUILIBRIO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, TRAMO FALTANTE EN HORMIGÓN, SEGUNDA ETAPA

### FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 04 de Septiembre de 2017 |
| Monto del contrato               | RD\$72,026,257.95        |
| Monto del avance (20%)           | RD\$14,405,251.59        |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                          |
| Fecha de Fin del contrato        | días.                    |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                   |
| Contratista                      | GRUPO ALVESSA, S.R.L.    |

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y limpieza final.



**13.0 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS DE LA CARRETERA BOCA DE  
BLANCO, LA CIÉNEGA Y EL RODEO, C.H. PINALITO, PROVINCIA  
MONSEÑOR NOUEL**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 04 de Septiembre de 2017  |
| Monto del contrato               | RD\$52, 486,428.73        |
| Monto del avance (20%)           | RD\$10,497,285.74         |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                           |
| Fecha de Fin del contrato        | 264 días.                 |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                    |
| Contratista                      | CONSTRUCTORA IROC, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.



## 14.0 CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA CAMBITA-PUEBLECITO, CH AGUACATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.

### FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 08 de Diciembre de 2017 |
| Monto del contrato               | RD\$43,266,399.92       |
| Monto del avance (20%)           | RD\$8,653,279.98        |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                         |
| Fecha de Fin del contrato        | 120 días.               |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                  |
| Contratista                      | SOCOMATRA, S.R.L.       |

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, señalización horizontal y limpieza final y bote.



**15.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA PRESA  
JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA, (TRAMO DE  
IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha de firma del contrato      | 28 de Diciembre de 2017                       |
| Monto del contrato               | RD\$65,321,559.46                             |
| Monto del avance (20%)           | RD\$13,064,311.89                             |
| Fecha de inicio de los trabajos  |   |
| Fecha de Fin del contrato        | 07 Meses.                                     |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%  |
| Contratista                      | CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.



**16.0 REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY  
DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE  
TATON (TRAMO DE HORMIGON)**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 08 de Diciembre de 2017            |
| Monto del contrato               | RD\$64,512,202.40                  |
| Monto del avance (20%)           | RD\$12,902,440.48                  |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                                    |
| Fecha de Fin del contrato        | 07 Meses.                          |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                             |
| Contratista                      | Santos Padilla & Asociados, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias y misceláneos.



**17.0 CONSTRUCCION TRAMO PUENTE CANAL (FLUMEN) ANIANA VARGAS,  
CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, PROVINCIA MONSEÑOR  
NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 15 de Enero de 2018   |
| Monto del contrato               | RD\$23,607,855.49     |
| Monto del avance (20%)           | RD\$4,721,571.09      |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                       |
| Fecha de Fin del contrato        | 89 Días.              |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                |
| Contratista                      | Grupo Alvessa, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.



**18.0 CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN MAMPOSTERIA,  
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO YUNA, DIQUE PROYECTO AGLIPO EN LA  
SECCION DE ARENOSO, PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS  
(BARRIO LOS ESTUDIANTES DESDE EST. 0+720 HASTA EST. 2+420),  
REPUBLICA DOMINICANA.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 10 de Enero de 2018             |
| Monto del contrato               | RD\$40,465,576.76               |
| Monto del avance (20%)           | RD\$8,093,115.35                |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                                 |
| Fecha de Fin del contrato        | 08 Meses.                       |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                          |
| Contratista                      | Radek de Moya Proyectos, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.



## 19.0 PROYECTO REHABILITACIÓN DE 23 CASSETAS DE COMUNICACIÓN EN DIFERENTES CENTRALES DE EGEHID.

### FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 12 de Octubre de 2017 |
| Monto del contrato               | RD\$ 3,729,475.26     |
| Monto del avance (20%)           | RD\$ 745,895.05       |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                       |
| Fecha de Fin del contrato        | días.                 |
| % Avance estimado hasta la fecha | 42.64%                |
| Contratista                      | SOCOMATRA, S.R.L.     |

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, impermeabilizante y limpieza final.



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**

"Año del Fomento a las Exportaciones."

**20.0 PROYECTO SERVICIO DE REMOZAMIENTO OFICINA ENCARGADO DEL TALLER, ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE, COMEDOR Y COCINA, LICKERS, BAÑOS DE MECANICOS Y ALMACEN DE PIEZAS PEQUEÑAS EN LA OFICINA DE QUITA SUEÑO.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 15 de Mayo de 2017                  |
| Monto del contrato               | RD\$1,622,664.86                    |
| Monto del avance (20%)           | RD\$324,532.97                      |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                                     |
| Fecha de Fin del contrato        | 30 días.                            |
| % Avance estimado hasta la fecha | 96.43%                              |
| Contratista                      | ING. FERNANDO PORTORREAL<br>FAJARDO |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

Desmantelación e instalación de divisiones, suministro e instalación de puerta flotante, paredes de sheetrock, puertas corredizas en roble, instalaciones eléctricas, piso de porcelanato, tope de mármol, vidrio templado, pintura, reubicación luces y cubículos, suministro y colocación de ventanas zócalos de cerámica porcelanato, suministro e instalación de shutter, habilitación de tuberías e instalaciones sanitarias.



**21.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MEZZANINE EN EL ALMACÉN QUITA  
SUEÑO, SAN CRISTÓBAL, R.D.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 08 de Diciembre de 2017 |
| Monto del contrato               | RD\$688,403.39          |
| Monto del avance (20%)           | RD\$133,680.67          |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                         |
| Fecha de Fin del contrato        | 35 días.                |
| % Avance estimado hasta la fecha | 47.63%                  |
| Contratista                      | ING. MIRIAN CASTILLO    |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, hormigón armado en, estructura metálica, terminaciones, pintura y misceláneos.



**22.0 PROYECTO REMODELACIÓN PARROQUIA SANTA CRUZ, YAGUATE,  
SAN CRISTÓBAL, R.D.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 22 de Diciembre de 2017 |
| Monto del contrato               | RD\$5,077,958.18        |
| Monto del avance (20%)           | RD\$1,015,591.63        |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                         |
| Fecha de Fin del contrato        | 13 Semanas.             |
| % Avance estimado hasta la fecha | 46.06%                  |
| Contratista                      | MIARJO, S.R.L.          |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, área de templo, capilla del Santísimo, salón de monjas, áreas relativas a la Parroquia, misceláneos y pintura.



**23.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H.  
SABANA YEGUA.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 2 de Agosto de 2017          |
| Monto del contrato               | RD\$7,599,012.95             |
| Monto del avance (20%)           | RD\$1,519,802.59             |
| Fecha de inicio de los trabajos  | 11/10/2017                   |
| Fecha de Fin del contrato        | 60 Días.                     |
| % Avance estimado hasta la fecha | 36.20%                       |
| Contratista                      | Ing. Livio Mercedes Castillo |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.



**24.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO COMBINADO DE GAVIONES Y  
HORMIGÓN CICLÓPEO EN CANAL BOCA, CH ROSA JULIA DE LA CRUZ,  
NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 09 de Febrero de 2018       |
| Monto del contrato               | RD\$ 3,319,690.24           |
| Monto del avance (20%)           | RD\$ 663,938.04             |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                             |
| Fecha de Fin del contrato        | 90Días.                     |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                      |
| Contratista                      | Ing. Héctor Uribe Domínguez |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, hormigón ciclópeo, muros de gaviones y misceláneos.



**25.0 PROYECTO LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL HERNAN  
CORTES, COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS,  
PROVINCIA DE AZUA, R.D.**

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 11 de Abril de 2018   |
| Monto del contrato               | RD\$ 7,606,837.51     |
| Monto del avance (20%)           | RD\$ 1,521,367.50     |
| Fecha de inicio de los trabajos  |                       |
| Fecha de Fin del contrato        | 04 Meses.             |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                |
| Contratista                      | GRUPO BARBELL, S.R.L. |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, estructuras y puentes, suministro y colocación de compuertas con mecanismo de elevación y misceláneos.

## 26.0 ALQUILER EQUIPOS PESADOS.

### DESCRIPCION

Tenemos los siguientes contratos de alquiler de equipos en vigencia:

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de Limpieza del Embalse de la Presa Aguacate, el cual consta de:
  - 01 tractor Cat D8 o similar.
  - 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.
  - 01 pala 950 Cat o similar.
- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la Rehabilitación del camino vecinal Sección Iguana, Bani, CH Valdesia, el cual consta de:
  - 01 grader Cat 12G o similar.
  - 01 retroexcavadora Cat 320 B o similar.
  - 01 retropala Cat 416 o similar.
  - 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar.
  - 01 tractor D7G Cat o similar.
  - 02 camiones volteo 14 m3e.
  - 01 camión de agua.
- Alquiler de equipos pesados para la construcción muro de protección en tierra, margen izquierda del Rio Yuna, Dique Proyecto Aglipo, en la Sección Arenoso, Prov. San Francisco de Macorís (Barrio Los Estudiantes desde Est. 0+000 hasta Est. 0+720), el cual consta de:
  - a. Dos tractores D8K Cat o similar.
  - b. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar.
  - c. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
  - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.

- e. Un grader 12G Cat o similar.
- f. Un camión de agua.
  
- Alquiler de equipos pesados para la construcción de los caminos vecinales que comunican las comunidades Ermitaño, La Bejuquera, Caminero, Los Ramones, La Lagunita, El Mato y La Peñita, en la Sección Mucha Agua, Cambita, C.H. Aguacate, el cual consta de:
  - a. Un tractor D8 Komatsu o similar.
  - b. Un rodillo.
  - c. Una retroexcavadora 290 con cubo.
  - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
  - e. Un grader 12G Cat o similar.
  - f. Un camión de agua.
  - g. Un camión volteo.
  
- Alquiler Hora Equipo para el Limpieza de Cunetas y Acondicionamiento de las Vías de Acceso a la Válvula Mariposa y Terminación de trabajos de las demás captaciones, C.H. Pinalito, el cual consta de:
  - a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
  - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
  - c. Un grader 12G Cat o similar.
  - d. Tres Camiones Volteo de 6 m<sup>3</sup>, 12 m<sup>3</sup> y 16 m<sup>3</sup>.
  
- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de construcción de los caminos vecinales Los Coles, Los Hozaderos y La Colina, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristóbal, el cual consta de:
  - a. Una retropala 416 Cat o similar.

- b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
  - c. Un grader 12G Cat o similar.
  - d. Un tractor D7G Cat o similar.
  - e. Camión Volteo de 12 m3.
  
- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de movimiento de tierra del mantenimiento de la Comunidad Las Auyamas, Distrito Municipal Nizao, Presa Jigüey, Prov. San Jose de Ocoa, el cual consta de:
  - a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
  - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
  - c. Un grader 12G Cat o similar.
  - d. Camión Volteo de 6 m3.
  
- Alquiler de equipos pesados y suministro de material de base para la Rehabilitación del Camino La Ceiba y Caobal, Sector Semana Santa, Municipio Yaguata, C. H. Valdesia, el cual consta de:
  - a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
  - b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
  - c. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
  - d. Un grader 12G Cat o similar.
  - e. Camión cisterna.
  
- Alquiler de equipos pesados para la Reconstrucción Tramo de Tierra en diferentes puntos de las Comunidades La Guama, Los Platanitos, La Ralla, Las Coles y La Garza, Agua Abajo del Dique Proyecto Aglipo, Sección Arenoso, Prov. San Francisco de Macorís, el cual consta de:

- a. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar.
  - b. Dos retroexcavadoras 416 Cat o similar.
  - c. Dos tractores D8K Cat o similar.
  - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
  - e. Tres palas 950 Cat o similar.
- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de mantenimiento del Camino El Baden-Monteada Nueva-Melitón-Vallejuelo-Los Naranjos, C.H. Jigüey, Prov. San Cristóbal, el cual consta de:
    - a. Una retroexcavadora Volvo 210 o similar.
    - b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
    - c. Un tractor D65 Ex Kom o similar.
    - d. Un grader 12G Cat o similar.
    - e. Un rodillo 25 Dynapac o similar.
    - f. Un camión cisterna.
- Alquiler de equipos pesados para la rehabilitación del Camino Los Leones, Ingenio Nuevo, Los Leones, Hoyo del Barro, Camino Ingenio Nuevo, Niza, Callejón, Los Rosarios, Callejones Moja Casabe y Bella Vista (Las Cañitas), C.H. Valdesia, Prov. San Cristóbal, el cual consta de:
    - a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
    - b. Una pala 950 Cat o similar.
    - c. Dos grader 12G Cat o similar.
    - d. Dos rodillos 25 Dynapac o similar.
    - e. Un camión cisterna.



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**

*"Año del Fomento a las Exportaciones."*

- Alquiler de equipos pesados para la colocación, transporte y suministro de material de base en Camino Villegas, C. H. Aguacate, Prov. San Cristóbal, el cual consta de:
  - a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
  - b. Un grader 12G Cat o similar.
  - c. Un rodillo Cat 25 o similar.
  - d. Un camión cisterna.

Nota: Los contratos de alquiler de equipos estipula que el combustible corre por la compañía contratada.

