

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Julio de 2018.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se realizó el vaciado de dinteles y columnas, y se trabaja en el encofrado de losas y vuelos.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

2. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en el pañete de la fachada, además, se trabaja en la colocación de relleno compactado en las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

3. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de pañete en fachada, y en la colocación del relleno compactado en algunas de las casas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.88% hasta el mes de julio de 2018.

4. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se en la colocación de encofrado de dinteles y losas y en la colocación de bloques sobre nivel de piso de las viviendas que iniciaron a construirse recientemente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.88% hasta el mes de julio de 2018.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se continúa trabajando en la colocación de bloques, en algunas de las viviendas ya se han colocado bloques hasta el nivel de dintel.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.92% hasta el mes de julio de 2018.

6. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote, se trabaja en la elaboración de la cubicación.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

7. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques sobre nivel de piso y antepecho. Ya a algunas de las casas se les colocó el techo de zinc.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

8. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de pañete en las fachadas, y en el vaciado de piso interior en algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

9. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques de las diferentes etapas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.92% hasta el mes de julio de 2018.

10. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación del pañete frontal de las viviendas que están en construcción.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 25.96% hasta el mes de julio de 2018.

11. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de las estructuras en madera de los techos para posteriormente colocar el zinc.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

12. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 12, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la colocación de pañete en la fachada en la colocación de la estructura de madera para la colocación del techo de zinc.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

13. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 13, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques sobre nivel de piso y en los vaciados de dinteles, losas y columnas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.83% hasta el mes de julio de 2018.

14. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de pañetes, tanto en fachada como en antepecho.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.88% hasta el mes de julio de 2018.

15. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques hasta nivel de dintel. En algunas de las casas se trabaja en la colocación bloques bajo y sobre nivel de piso, y en la colocación de relleno bajo nivel de piso.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.04% hasta el mes de julio de 2018.

16. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la aplicación de la primera mano de pintura en algunas de las viviendas. También se trabaja en la colocación de bloques en las diferentes etapas y en la excavación y vaciado de zapatas de las viviendas que iniciaron recientemente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 25.96% hasta el mes de julio de 2018.

17. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se realizaron los vaciados de hormigón en zapatas en dos de las casas y en otra se trabaja en la excavación.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

18. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote trabaja en la colocación de antepecho en algunas de las casas, además, se trabaja en la colocación de bloques hasta nivel de dintel y en la colocación de acero en zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.75% hasta el mes de julio de 2018.

19. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.71% hasta el mes de julio de 2018.

20. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Se realizó el vaciado de la losa de techo de la caseta del generador y se realizó el pañete de muros. Se trabaja además en la construcción de la garita. Ya se colocaron los bloques y se vació el techo de la misma.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 27 de septiembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 41.32% hasta el mes de julio de 2018.