

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Junio de 2018.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se continúa trabajando en la colocación de muros de bloques en tres de las casas que se están construyendo.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

2. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote en algunas de las viviendas se colocó el zinc acanalado en los techos, en otras se trabaja en la colocación de las estructuras de madera para la instalación de los techos y en una de las viviendas se coloca en encofrado de losa de techo.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

3. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques, tanto en la estructura como en el antepecho.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.47% hasta el mes de junio de 2018.

4. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se ya se colocaron los bloques a nivel de dintel.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.47% hasta el mes de junio de 2018.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se continúa trabajando en la colocación de bloques, en algunas de las viviendas ya se han colocado bloques hasta el nivel de dintel.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.06% hasta el mes de junio de 2018.

6. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote, se trabaja en el pañete de la fachada de algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

7. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en el encofrado y vaciado de dinteles.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

8. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en el vaciado de hormigón de zapatas en algunas de las casas y en otras se están colocando bloques tanto bajo nivel de piso como hasta nivel de techo.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

9. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques de las diferentes etapas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.06% hasta el mes de junio de 2018.

10. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de las estructuras de madera en algunas de las viviendas y en otras ya se colocó el techo de zinc acanalado.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 25.24% hasta el mes de junio de 2018.

11. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se están trabajando las partidas de hormigonado de dinteles y losas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

12. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 12, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la colocación de bloques en algunas viviendas ya están a nivel de dintel, en otras están debajo del nivel de piso.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

13. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 13, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques hasta nivel de ventanas. Además, se realizó el vaciado de hormigón de zapatas en la vivienda correspondiente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.10% hasta el mes de junio de 2018.

14. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques y en el hormigonado de dinteles.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.47% hasta el mes de junio de 2018.

15. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en algunas de las viviendas en el vaciado de zapatas mientras que en otras se trabaja en la colocación de bloques bajo nivel de piso.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.70% hasta el mes de junio de 2018.

16. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en el pañete de la fachada frontal, además se trabaja en la colocación de bloques y en algunas de las viviendas se trabaja en el encofrado de losas de techo.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 25.24% hasta el mes de junio de 2018.

17. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se realizaron los vaciados de hormigón en zapatas en dos de las casas y en otra se trabaja en la excavación.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

18. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote trabaja en la colocación de antepecho en algunas de las casas, además, se trabaja en la colocación de bloques hasta nivel de dintel y en la colocación de acero en zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.12% hasta el mes de junio de 2018.

19. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se está realizando el replanteo para proceder con la excavación de las zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.10% hasta el mes de junio de 2018.

20. PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel militar, en la presa de Bao, provincia Santiago.

b. Informes de seguimiento:

Ya el proyecto está terminado, se realizó la cubicación final y se trabaja en la elaboración de la adenda para dar por terminado el proyecto.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 22 de enero de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 16 de Julio de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100% hasta el mes de junio de 2018.

21. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Se realizó el vaciado de la losa de techo de la caseta del generador y se realizó el pañete de muros. Se trabaja además en la construcción de la garita. Ya se colocaron los bloques y se vació el techo de la misma.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 27 de julio de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 40.45% hasta el mes de junio de 2018.