



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
34	<b>Columnas C2 (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts</b>	49 días	mar 23/7/19	jue 19/9/19										
35	Acero	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	27CC									
36	Encofrado	2 días	mar 17/9/19	jue 19/9/19	72									
37	Hormigón	1 día	jue 25/7/19	vie 26/7/19	35									
38	Desencofrado	3 días	mar 30/7/19	vie 2/8/19	7FC+3 día									
39	<b>Viga V2 (0.25*0.20MTS) Acero G60.2@3/8" y 3 1/2", Est. de 3/8" a</b>	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19										
40	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	11FC+1 día									
41	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC									
42	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	40									
43	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	2FC+3 día									
44	<b>Viga Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a</b>	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19										
45	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	16FC+1 día									
46	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC									
47	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	45									
48	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	7FC+3 día									
49	<b>Vigas Bajo Nivel de Piso (0.20*0.20MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a</b>	12 días	sáb 24/8/19	sáb 7/9/19										
50	Acero	3 días	mar 27/8/19	vie 30/8/19	51									
51	Encofrado	2 días	sáb 24/8/19	mar 27/8/19	13									
52	Hormigón	1 día	vie 30/8/19	sáb 31/8/19	50									
53	Desencofrado	3 días	mié 4/9/19	sáb 7/9/19	2FC+3 día									
54	<b>Dinteles</b>	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19										
55	Acero	1 día	mié 2/10/19	jue 3/10/19	6FC+1 día									
56	Encofrado	1 día	lun 30/9/19	mar 1/10/19	61CC									
57	Hormigón	1 día	jue 3/10/19	vie 4/10/19	55									
58	Desencofrado	3 días	vie 4/10/19	mar 8/10/19	57									
59	<b>Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"</b>	21 días	lun 30/9/19	jue 24/10/19										
60	Acero	4 días	jue 10/10/19	mar 15/10/19	11FC+3 día									
61	Encofrado	6 días	lun 30/9/19	lun 7/10/19	33:38									
62	Hormigón	1 día	mar 15/10/19	mié 16/10/19	60									
63	Desencofrado	4 días	sáb 19/10/19	jue 24/10/19	2FC+3 día									
64	<b>Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"</b>	79 días	lun 15/7/19	jue 17/10/19										
65	Acero	4 días	vie 11/10/19	mié 16/10/19	6FC+3 día									
66	Encofrado	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19	61CC									
67	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	66									
68	Desencofrado	4 días	sáb 12/10/19	jue 17/10/19	7FC+3 día									



49



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
69	<b>FIN PARTIDA</b>	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
70	<b>MUROS DE BLOQUES</b>	54 días	lun 15/7/19	mar 17/9/19										
71	Muros bloques Hormigón 8" B.N.P. @3/8' 4 días		jue 8/8/19	mar 13/8/19	OFC+3 día									
72	Muros bloques 8" S.N.P. @3/8" a 0.60m 8 días		sáb 7/9/19	mar 17/9/19	53									
73	Muros bloques Hormigón 6" B.N.P. @3/8' 1 día		jue 8/8/19	vie 9/8/19	7FC+3 día									
74	Muros bloques 6" B.N.P. @3/8" a 0.60m 1 día		jue 8/8/19	vie 9/8/19	7FC+3 día									
75	<b>FIN PARTIDA</b>	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
76	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>	104 días	lun 15/7/19	sáb 16/11/19										
77	Fraguache en Elementos Hormigón Armac 5 días		jue 17/10/19	mié 23/10/19	68									
78	Pañete en Techo 7 días		jue 17/10/19	vie 25/10/19	68									
79	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Colu 14 días		mié 23/10/19	sáb 9/11/19	77									
80	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, E xter 14 días		mié 23/10/19	sáb 9/11/19	77									
81	Cantos en General 6 días		sáb 9/11/19	sáb 16/11/19	79									
82	<b>FIN PARTIDA</b>	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
83	<b>TERMINACION DE PISO</b>	119 días	lun 15/7/19	mié 4/12/19										
84	Torta de Hormigón con Malla 4 días		lun 15/7/19	vie 15/11/19	79FC+1 día									
85	Electrosoldadas 0,15*0,15 e-,10m													
86	Piso de Porcelanato Importado 0.50m*0.5 12 días		sáb 16/11/19	sáb 30/11/19	84FC+1 día									
87	Piso de Porcelanato Importado 0.30m*0.30m en Piso de Baño 2 días		sáb 16/11/19	19/11/19	84FC+1 día									
88	Zócalos 3 días		sáb 30/11/19	mié 4/12/19	85									
89	<b>FIN PARTIDA</b>	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
90	<b>REVESTIMIENTOS</b>	121 días	lun 15/7/19	vie 6/12/19										
91	Revestimiento Importado en Baños (H= 1. 2 días		mar 19/11/19	jue 21/11/19	86									
92	Cerámica Importada en Pared de Cocina 1 día		jue 5/12/19	vie 6/12/19	116									
93	<b>FIN PARTIDA</b>	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
94	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	147 días	lun 15/7/19	mar 7/1/20										
95	Suministro e Instalacion de Inodoros Blancos 4 días		jue 21/11/19	mar 26/11/19	90									
96	Suministro e Instalacion de Lavamanos grandes Blanco, Incrustado en Tope de 3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90									
97	Pequeño Blanco incrustado en tope de 3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90									
98	Divisiones y Puertas en PVC En Baño 3 días		mar 26/11/19	vie 29/11/19	94									
99	Cámara de Inspección 0.80m*0.80m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10									
100	Trampa de Grasa 1.30m*1.10m*1.20m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10									
101	Cámara Séptica 3.45m*1.40m 25 días		mar 23/7/19	jue 22/8/19	10									
102	Cisterna 1.80x2.98x1.90m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10									
103	Bomba Motor franklin para cisterna de 1 13 días		lun 25/11/19	jue 28/11/19	105									
104	Tanque Hidroneumático de 120 gls 3 días		jue 28/11/19	lun 2/12/19	103									
105	Caseta bomba cisterna 1.50m x 1.70m x 2.14 días		vie 8/11/19	lun 25/11/19	102									

FA





Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	2019					2020			
						jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	
106	Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gls	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	177;183									
107	Filtrante de 12" Encamizado en 10" Aprox:80 días	80 días	sáb 27/7/19	jue 31/10/19	8									
108	Desagüe de Piso de 2"	70 días	mar 13/8/19	mié 6/11/19	71									
109	Tuberías y Piezas PVC	90 días	mar 13/8/19	vie 29/11/19	71									
110	Ventilación de 3	90 días	mar 17/9/19	vie 3/1/20	72									
111	Tuberías de Arrastres	45 días	jue 14/11/19	mar 7/1/20	34FC-1 día									
112	Acometida de Agua Potable	90 días	vie 19/7/19	mar 5/11/19	4									
113	Mano de Obra de la Plomería	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19										
114	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
115	<b>TERMINACION DE COCINA</b>	<b>123 días</b>	<b>lun 15/7/19</b>	<b>lun 9/12/19</b>										
116	Suministro en Instalación de Meseta de G:3 días	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	140									
117	Gabinetes de Pared en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	2 días	jue 5/12/19	sáb 7/12/19	116									
118	Gabinetes de piso en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	116									
119	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
120	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>153 días</b>	<b>lun 15/7/19</b>	<b>mar 14/1/20</b>										
121	Luces Centales. Incluye Accesorios y MO	5 días	mar 19/11/19	lun 25/11/19	86									
122	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios: 72 días	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	38CC;63CC									
123	Interruptores Doble. Incluye Accesorios y 72 días	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC									
124	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acc:72 días	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC									
125	Interior W	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC									
126	Tomacorrientes	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72									
127	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Inclui:1 día	1 día	mar 17/9/19	mié 18/9/19	72									
128	Registro de Teléfono. Incluye Accesorios y 72 días	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72									
129	Registro para Antena. Incluye Accesorios y 72 días	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72									
130	Conexión Panel con Línea de la Calle	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72									
131	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
132	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>	<b>129 días</b>	<b>lun 15/7/19</b>	<b>lun 16/12/19</b>										
133	Puerta Principal en Aluminio y Crystal	3 días	mié 4/12/19	sáb 7/12/19	40FC+2 días									
134	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetal Apaneladas Color Blanco	3 días	mié 4/12/19	sáb 7/12/19	140FC+2 días									
135	Suministro e Instalación de Ventanas Corrediza de Aluminio y Crystal Corrediza	10 días	mié 4/12/19	lun 16/12/19	140FC+2 días									
136	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
137	<b>TERMINACION DE PINTURA</b>	<b>117 días</b>	<b>lun 15/7/19</b>	<b>lun 2/12/19</b>										
138	Pintura Base	10 días	sáb 9/11/19	jue 21/11/19	80									
139	Pintura Económica en Techo (Dos Manos)	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	138									
140	Pintura Semigloss en Interior (Dos Manos)	8 días	vie 22/11/19	lun 2/12/19	38FC+1 día									
141	Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos)	3 días	vie 22/11/19	mar 26/11/19	38FC+1 día									
142	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
143	SEGUNDO NIVEL	152 días	lun 15/7/19	lun 13/1/20										
144	PARTIDAS GENERALES	86 días	lun 15/7/19	vie 25/10/19										
145	Replanteo	1 día	jue 24/10/19	vie 25/10/19	63;68									
146	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
147	HORMIGÓN ARMADO EN:	120 días	lun 15/7/19	jue 5/12/19										
148	Columnas CA (0.30*0.30MTS) Acero G60.4@3/4", Est. de 3/8" a 0.20mts	11 días	mar 5/11/19	lun 18/11/19										
149	Acero	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	185									
150	Encofrado	2 días	jue 7/11/19	sáb 9/11/19	149									
151	Hormigón	1 día	sáb 9/11/19	lun 11/11/19	150									
152	Desencofrado	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	151FC+3 día									
153	Columnas CA (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts	11 días	mar 5/11/19	lun 18/11/19										
154	Acero	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	185									
155	Encofrado	2 días	jue 7/11/19	sáb 9/11/19	154									
156	Hormigón	1 día	sáb 9/11/19	lun 11/11/19	155									
157	Desencofrado	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	156FC+3 día									
158	Viga V-1 A Nivel de Techo (0.30*0.40MTS) Acero G60.4@3/8", Est.	11 días	lun 18/11/19	sáb 30/11/19										
159	Acero	2 días	mié 20/11/19	vie 22/11/19	160									
160	Encofrado	2 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19	157									
161	Hormigón	1 día	vie 22/11/19	sáb 23/11/19	159									
162	Desencofrado	3 días	mié 27/11/19	sáb 30/11/19	159FC+3 día									
163	Viga A Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	11 días	lun 18/11/19	sáb 30/11/19										
164	Acero	2 días	mié 20/11/19	vie 22/11/19	165									
165	Encofrado	2 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19	157									
166	Hormigón	1 día	vie 22/11/19	sáb 23/11/19	164									
167	Desencofrado	3 días	mié 27/11/19	sáb 30/11/19	164FC+3 día									
168	Dinteles 0.20*0.20	8 días	lun 18/11/19	mié 27/11/19										
169	Acero	1 día	mar 19/11/19	mié 20/11/19	170									
170	Encofrado	1 día	lun 18/11/19	mar 19/11/19	157									
171	Hormigón	1 día	mié 20/11/19	jue 21/11/19	169									
172	Desencofrado	2 días	lun 25/11/19	mié 27/11/19	171FC+3 día									
173	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	15 días	lun 18/11/19	jue 5/12/19										
174	Acero	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	175									
175	Encofrado	3 días	lun 18/11/19	jue 21/11/19	157									
176	Hormigón	1 día	mié 27/11/19	jue 28/11/19	174									
177	Desencofrado	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	174FC+3 día									







ELABORADO POR: ING. JOFIEL CASTILLO  
ENC. DE CONTROL DE PROYECTOS.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	tri 3, 2019	ago	sep	tri 4, 2019	oct	nov	dic	ene	tri 1, 2020	feb
216	Ventilación de 3	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185											
217	Tuberías de Arrastres	72 días	jue 17/10/19	sáb 11/1/20	68											
218	Mano de Obra de la Plomería	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19												
219	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												
220	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>152 días</b>	<b>lun 15/7/19</b>	<b>lun 13/1/20</b>												
221	Luces Cenitales. Incluye Accesorios y MO	2 días	jue 26/12/19	sáb 28/12/19	170;187											
222	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17											
223	Interruptores TW. Incluye Accesorios y MI	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17											
224	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acc	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17											
225	Registro de Teléfono. Incluye Accesorios	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17											
226	Registro para Antena. Incluye Accesorios	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17											
227	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												
228	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>	<b>151 días</b>	<b>lun 15/7/19</b>	<b>sáb 11/1/20</b>												
229	Suministro e Instalación de Puertas en	4 días	jue 2/1/20	mar 7/1/20	235FC+1 día											
230	Polimetálico Apaneladas Color Blanco	8 días	jue 2/1/20	sáb 11/1/20	229CC											
231	Aluminio Y Crystal Corrediza															
231	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												
232	<b>TERMINACION DE PINTURA</b>	<b>142 días</b>	<b>lun 15/7/19</b>	<b>mié 1/1/20</b>												
233	Pintura Base	5 días	lun 16/12/19	sáb 21/12/19	191											
234	Pintura Económica en Techo (Dos Manos)	3 días	lun 16/12/19	jue 19/12/19	191											
235	Pintura Semiglós Interior (Dos Manos)	6 días	mar 24/12/19	mié 1/1/20	33FC+2 días											
236	Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos)	2 días	mar 24/12/19	vie 27/12/19	235CC											
237	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19												
238	<b>SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS ESCALERA, PAR</b>	<b>142 días</b>														
239	<b>ESCALERA</b>	<b>94 días</b>														
240	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>7 días</b>														
241	Excavación	1 día	lun 15/7/19	mar 5/11/19												
242	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	mar 23/7/19	8CC											
243	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>	<b>92 días</b>														
244	<b>Hormigón Armado en Zapata</b>	<b>9 días</b>														
245	Acero	1 día	mar 23/7/19	vie 2/8/19	241											
246	Hormigón	1 día	jue 1/8/19	vie 2/8/19	19CC;245											
247	<b>Hormigón Armado en Mechón de Ram</b>	<b>54 días</b>														
248	Acero	2 días	mar 23/7/19	jue 26/9/19	249											
249	Encofrado	2 días	jue 25/7/19	sáb 27/7/19	241											
250	Hormigón	1 día	mar 23/7/19	jue 25/7/19	32CC											
251	Desencofrado	3 días	vie 20/9/19	sáb 21/9/19	250											
252	<b>Hormigón Armado en Viga Apoyo Desc</b>	<b>8 días</b>														
253	Acero	1 día	jue 25/7/19	sáb 3/8/19	254											
254	Encofrado	1 día	vie 26/7/19	sáb 27/7/19	249											

EPK







