

Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Calendar																											
							nov '21	S	D	13 dic '21	L	M	X	J	V	21 feb '22	S	D	28 mar '22	L	M	X	J	V	6 jun '22	S	D	11 jul '22	L	M	X	J	V	19
1			TERMINACION LOCAL	186 días	mié 8/12/21	mié 24/8/22																												
2			TRABAJOS PRELIMINARES	3 días	mié 8/12/21	vie 10/12/21																												
3			Limpieza de superficie	1 día	mié 8/12/21	mié 8/12/21																												
4			Letrero de obra	2 días	jue 9/12/21	vie 10/12/21																												
5			TERMINACION DE TECHO	14 días	lun 13/12/21	jue 30/12/21																												
6			Colocacion Antepecho	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21																												
7			Colocacion fino de techo	8 días	lun 20/12/21	mié 29/12/21																												
8			Impermeabilizante de manto asfaltico granular 3mm	1 día	jue 30/12/21	jue 30/12/21																												
9			TERMINACION DE SUPERFICIE	36 días	vie 31/12/21	vie 18/2/22																												
10			Panete liso exterior	15 días	vie 21/1/22	jue 10/2/22																												
11			Panete liso interior	15 días	vie 31/12/21	jue 20/1/22																												
12			Mochetas	3 días	vie 11/2/22	mar 15/2/22																												
13			Cantos	3 días	mié 16/2/22	vie 18/2/22																												
14			PORTAJE	10 días	mié 8/12/21	mar 21/12/21																												
15			Puerta principal tipo comercial de cristal y aluminio	5 días	mié 15/12/21	mar 21/12/21																												
16			Puerta en polimetal tipo everdoor	5 días	mié 8/12/21	mar 14/12/21																												
17			VENTANAS	20 días	lun 21/2/22	vie 18/3/22																												
18			Ventanas de aluminio y cristal	7 días	lun 21/2/22	mar 1/3/22																												
19			Pano Fijo en fachada frontal	9 días	mié 2/3/22	lun 14/3/22																												
20			Protectores de hierro en ventanas y puertas	4 días	mar 15/3/22	vie 18/3/22																												
21			TERMINACION DE ESCALERA	22 días	lun 21/3/22	mar 19/4/22																												

Project: Project ASEUCAM

Date: vie 18/3/22

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 1



