



ENTIDAD CONTRATANTE : EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA - EGEHID -
Ubicación: Laguna Salada, Provincia Valverde
Fecha: 08 de Noviembre de 2021
CONTRATISTA: ORM CONSTRUCCIONES, SRL
RNC 1-31-42917-3

DESGLOSE PRESUPUESTO				Ejecución			Requerido			S1				S2				S3				S4				S5				S6				S7				S8				S9				S10				S11				S12				S13				S14				S15				S16				S17				S18			
No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DURACIÓN	INICIO	FIN	D7	D14	D21	D28	D35	D42	D49	D56	D63	D70	D77	D84	D91	D98	D100	D107	D114	D121																																																									
1.00	TRABAJO GENERALES			4 DÍA	S1-D1	S1-D2																																																																											
1.01	Replanteo y charrancho	211.50	M2	1 DÍA	S1-D1	S1-D1																																																																											
1.02	Oficina de obra y campamento (incluye suministro energía eléctrica)	2.00	Mes	4 DÍAS	S1-D1	S1-D2																																																																											
1.03	Baños portátil en obra	2.00	Mes	1 DÍA	S1-D1	S1-D1																																																																											
1.04	Letrero de obra	1.00	Unidad	2 DÍA	S1-D1	S1-D1																																																																											
2.00	PRELIMINARES			1 DÍA	S1-D1	S1-D1																																																																											
2.01	Limpieza general del terreno	274.95	M2	3 DÍAS	S1-D2	S1-D4																																																																											
2.02	Carguío y bote de escombros, limpieza general del terreno	162.47	M3	3 DÍAS	S1-D2	S1-D4																																																																											
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA			1 DÍA	S9-D63	S9-D63																																																																											
3.02	Excavación para zapata Z1	7.65	M3N	4 DÍAS	S2-D8	S4-D28																																																																											
3.03	Relleno de reposición general en zapatas	22.95	M3C	4 DÍAS	S2-D8	S4-D28																																																																											
3.04	Relleno con caliche para nivel de piso e=0.40 M	60.69	M3C	4 DÍAS	S2-D8	S4-D28																																																																											
3.05	Carguío y bote de material sobrante	26.58	M3	2 DÍAS	S1-D3	S4-D6																																																																											
6.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE																																																																																
6.01	Fraguache en techo, vigas y columnas	188.50	M2	14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																											
6.02	Cantos	437.50	M	14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																											
6.03	Mochetas	67.50	M	14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																											
6.04	Paquete en techo planos	141.00	M2	14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																											
6.05	Paquete en muro de bloques	385.00	M2	14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																											
6.06	Paquete en columnas	44.64	M2	14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																											
7.00	PINTURA																																																																																
7.01	Base en muros y techo	526.00	M2	2 DÍAS	S16 - D20	S16 - D21																																																																											
7.02	Pintura acrílica en techo	141.00	M2	2 DÍAS	S16 - D20	S16 - D21																																																																											
7.03	Pintura acrílica en muros	385.00	M2	3 DÍAS	S17 - D23	S17 - D25																																																																											
8.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS																																																																																
8.01	Chapapote BNP d2, 3x23.3 0.20 x 0.20 M . F'c= 180 Kg/Cm2	11.65	M3	7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																											
8.02	Piso en porcelanato 0.40 x 0.40 M	107.37	M2	7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																											
8.03	Zócalo en porcelanato	104.78	M	7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																											
8.04	Revestimiento de pared en baño h=1.80 M	23.86	M2	7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																											
8.05	Revestimiento de pared en cocina	9.00	M2	7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																											
8.06	Poecelانات en escalera entrada principal	6.00	M2	7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																											
8.07	Confección de escalera en entrada principal	1.00	P.A.	7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																											
9.00	TERMINACIÓN DE TECHO																																																																																
9.01	Fino en techo e= 10 cm	141.00	M2	1 DÍA	S09 - D03	S09 - D03																																																																											
9.03	Impermeabilización general con lona asfáltica 3mm	141.00	M2	1 DÍA	S10 - D08	S10 - D08																																																																											
10.00	PUERTAS Y VENTANAS																																																																																
10.01	Puerta P02 madera y vidrio sencillo doble hoja 2.10 x 2.50	1.00	Unidad	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09																																																																											
10.02	Puerta entrada y salida a las capillas, madera y vidrio de una hoja 1.10 x 2.10	1.00	Unidad	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09																																																																											
10.04	Puerta para entrada de baños polimetálica de una hoja tipo everdoor o similar 0.85 x 2.10 M	2.00	Unidad	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09																																																																											
10.05	Puerta para entrada a cocina y oficina polimetálica de una hoja tipo everdoor o similar 0.90 x 2.10 M	1.00	Unidad	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09																																																																											
10.06	Puerta para entrada a área de preparación 2.15 x 2.10 M	1.00	Unidad	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09																																																																											
10.07	Puerta dispensa área de ataúdes 1.00 x 2.10	1.00	Unidad	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09																																																																											
10.08	Puerta depósito 0.70 x 2.10 M	1.00	Unidad	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09																																																																											

CONSTRUCCIONES. S.R.L



SAN JUAN DE LA MAGUANA RD.



[illegible]



CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE. RD



ENTIDAD CONTRATANTE : EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA - EGEHD -			
Ubicación: Laguna Salada, Provincia Valverde			
Fecha: 08 de Noviembre de 2021			
CONTRATISTA: ORM CONSTRUCCIONES, SRL			
RNC 1-31-42917-3			

DESGLASE PRESUPUESTO			
No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD

ADICIONAL POR AUMENTO DE A CANTIDADES			
3	MOVIMIENTO DE TIERRA		
3.02	Excavación para zapata 21	12.11	M3N
6	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
6.01	Fraguache en techo, vigas y columnas	556.19	M2
6.03	Mochetas	214.42	M
6.04	Pañete en techo planos	40.79	M2
6.05	Pañete en muro de bloques	68.18	M2
7	PINTURA		
7.01	Base en muros y techo	218.69	M2
7.02	Pintura acrílica en techo	40.79	M2
7.03	Pintura acrílica en muros	177.90	M2
8.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS		
8.01	Chapapote BNP d2, 3x12,3 0.20 x 0.20 M. F'c = 180 Kg/Cm2	5.53	M3
8.02	Piso en porcelanato 0.40 x 0.40 M	64.43	M2
8.03	Zócalo en porcelanato	44.73	M
9	TERMINACIÓN DE TECHO		
9.01	Fino en techo e= 10 cm	40.79	M2
11	INSTALACIONES SANITARIAS		
11.01	Inodoro sencillo blanco	2.00	Unidad
11.02	Lavamanos sencillo blanco	2.00	Unidad
11.06	Válvula de paso Ø 1/2" incluye registro	9.00	Unidad
11.07	Salida agua potable de Ø 1/2"	6.00	Unidad
11.11	Tubería PVC presión Ø3/4"	17.64	M
11.12	Tubería PVC presión Ø 1/2"	4.33	M
11.13	Tubería PVC drenaje Ø 4" arrastre sanitario	17.96	M
11.16	Salida drenaje sanitario de Ø 4"	2.00	Unidad
11.17	Salida drenaje sanitario de Ø 2"	1.50	Unidad
11.18	Columna de ventilación de Ø 3"	5.00	Unidad
11.19	Drenaje de techo Ø 3"	5.00	Unidad
11.20	Desagüe de piso Ø2"	5.00	Unidad
11.25	Suministro e instalación dispensador de jabón líquido	2.00	Unidad
11.26	Suministro e instalación porta papel higiénico en rollo	2.00	Unidad
11.27	Suministro e instalación porta servilletas	2.00	Unidad
12	MISCELÁNEOS		
12.03	Tope granito para Kitchenette	0.74	M2
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
15.04	Salida para luminaria de techo bombillos bajo consumo 20 W roseta porcelana	28.50	Unidad
15.05	Salida interruptor sencillo	26.00	Unidad
SUB-TOTAL POR AUMENTO DE CANTIDADES			
ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS			
1	PRELIMINARES		
1.01	Levantamiento topográfico, curva de nivel y procesamiento de datos volumétricos	1.00	P.A.
1.02	Demolición piso de Hormigón Armado en Cancha baloncesto existente de 28 m x 18 m, e= 0,12 m con compresor	60.48	m3
1.03	Demolición columnas de hormigón armado soporte canasto de HA en cancha baloncesto existente de 0,5 x 0,4, h=2,7 + 0,4x0,4, h=2,7) 2 unidades	1.94	m3
1.04	Demolición pichones de columnas en parte frontal de 1,6 x 0,3 X 0,3 2 Uds.	0.29	m3
1.05	Carguo y bote de escombros	94.07	m3
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavación de zapata de muro de 6"	21.26	m3n

DURACIÓN DE LA OBRA: 119 DÍAS - 17 SEMANAS																																																																																																																																																																				
Calendario de Ejecución		Rango de Tiempo Requerido		MES 1 (enero 2022)				MES 2 (febrero 2022)				MES 3 (marzo 2022)				MES 4 (abril 2022)				MES 5 (mayo 2022)																																																																																																																																																
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18																																																																																																																																															
DURACIÓN	INICIO	FIN	D7	D14	D21	D28	D35	D42	D49	D56	D63	D70	D77	D84	D91	D98	D100	D107	D114	D121																																																																																																																																																
4 DÍAS	S2-D8	S4-D28																																																																																																																																																																		
14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																																																																																																																		
14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																																																																																																																		
14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																																																																																																																		
14 DÍAS	S11 - D 14	S13 - D28																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S16 - D20	S16 - D21																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S16 - D20	S16 - D21																																																																																																																																																																		
3 DÍAS	S17 - D23	S17 - D25																																																																																																																																																																		
7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																																																																																																																		
7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																																																																																																																		
7 DÍAS	S14 D29	S15 - D05																																																																																																																																																																		
1 DÍA	S 15 - D07	S 15 - D07																																																																																																																																																																		
1 DÍA	S 15 - D07	S 15 - D07																																																																																																																																																																		
1 DÍA	S 15 - D07	S 15 - D07																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S13 - D 23	S13 - D24																																																																																																																																																																		
1 DÍA	S16 - D19	S16 - D19																																																																																																																																																																		
1 DÍA	S16 - D19	S16 - D19																																																																																																																																																																		
1 DÍA	S16 - D19	S16 - D19																																																																																																																																																																		
1 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09																																																																																																																																																																		
49 DÍAS	S07 - D 19	S15 - D 10																																																																																																																																																																		
49 DÍAS	S07 - D 19	S15 - D 10																																																																																																																																																																		
1 DÍA	S1 - D1	S1 - D1																																																																																																																																																																		
6 DÍAS	S1 -D2	S2 - D 8																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S2 - D8	S2 -D9																																																																																																																																																																		
2 DÍAS	S2 - D8	S2 -D9																																																																																																																																																																		
1 DÍA	S2 -D10	S2 -D10																																																																																																																																																																		
5 DÍAS	S1 -D3	S2-D9																																																																																																																																																																		



CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE. RD



ENTIDAD CONTRATANTE : EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA - EGEHD -			
Ubicación: Laguna Salada, Provincia Valverde			
Fecha: 08 de Noviembre de 2021			
CONTRATISTA: ORM CONSTRUCCIONES, SRL			
RNC 1-31-42917-3			

DESGLASE PRESUPUESTO				Ejecución	Requerido	
No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DURACIÓN	INICIO	FIN
9 MISCELÁNEOS						
9.1	Tope en granito en área de preparación	3.00	M2	1 DÍA	S13 - D29	S13 - D29
15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
15.1	Salida tomacorriente doble 110	30.00	UD	1 DÍA	S13 - D28	S13 - D28
16 FACHADA FRONTAL						
16.01	Fachada frontal en denglass	30.00	M2	3 DÍAS	S14 - D04	S14 - D06
17 DIMENSIONES CASETA (1,50 X 2 X 2,3) M						
17.01	Replanteo	1.00	P.A.	1 DÍA	S11 - D19	S11 - D19
17.02	Viga de amarre (0,15 x 0,2) m con 4 Ø 1/2" y 3/8" a 0,2 m	0.23	M3	1 DÍA	S12 - D21	S12 - D22
17.03	Losa Ø 3/8" a 0,2 m AD	0.35	M3	1 DÍA	S12 - D21	S12 - D22
17.04	Block de 6 SNP con acero Ø 3/8" a 0,6 m	13.44	M2	2 DÍAS	S12 - D21	S12 - D22
17.05	Acero adicional en las esquinas 3Ø 3/8"	0.51	qq	2 DÍAS	S12 - D21	S12 - D22
17.06	Pañete total en muros, vigas y dinteles	29.92	M2	1 DÍAS	S12 - D23	S12 - D23
17.07	Pañete de techo	3.45	M2	1 DÍA	S12 - D24	S12 - D24
17.08	Canto general	20.00	M	1 DÍA	S12 - D24	S12 - D24
17.09	Fraguache	33.37	M2	1 DÍA	S12 - D24	S12 - D24
17.1	Fino en techo plano	3.45	M2	1 DÍA	S12 - D24	S12 - D24
17.11	Antepecho e=0,2m	1.52	M2	1 DÍA	S12 - D24	S12 - D24
17.12	Zabaleta de techo	7.60	M	1 DÍA	S12 - D24	S12 - D24
17.13	Impermeabilización general en lona asfáltica 3mm	3.45	M2	1 DÍA	S12 - D24	S12 - D24
17.14	Desague de techo de 3"	1.00	UDS.	2 DÍAS	S12 - D21	S12 - D22
17.15	Suministro y colocación de puerta polimetálica, incluye llavin de buena calidad	1.00	UDS.	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09
17.16	Protectores de puertas en barra de 1/2"	27.12	P2	3 DÍAS	S15 - 07	S15 - D09
17.17	Pintura económica de techo	3.45	M2	2 DÍAS	S16 - D20	S16 - D21
17.18	Pintura general de base en muros	29.92	M2	2 DÍAS	S16 - D20	S16 - D21
17.19	Pintura acrílica en paredes exteriores	29.92	M2	3 DÍAS	S17 - D23	S17 - D25
17.2	Luces cenitales	1.00	UDS.	1 DÍA	S13 - D28	S13 - D28
17.21	Interruptores doble	1.00	UDS.	1 DÍA	S13 - D28	S13 - D28
17.22	Tomacorriente 220 v	1.00	UDS.	1 DÍA	S13 - D28	S13 - D28
17.23	Piso de hormigón pulido e= 0,05 m	0.17	M2	1 DÍA	S12 - D23	S12 - D23
18 Cisterna de (2,3 x 2,3 x 2,1) m exterior						
18.01	Excavación material no calificado	11.11	M3n	8 DÍAS	S9 - D03	S10 - D12
18.02	Bote de material	13.33	M3c	1 DÍA	S10 - D09	S10 - D09
18.03	Losa de fondo e= 0,15 m, acero 1/2 a 0,2 m	0.79	M3	1 DÍA	S10 - D09	S10 - D09
18.04	Losa de fecha e= 0,15 m, acero 1/2 a 0,2 m	0.43	M3	3 DÍAS	S11 - D17	S11 - D19
18.05	Tapa de hierro 0,6 m x 0,6 m (24" x 24")	1.00	UD	1 DÍA	S12 - D21	S12 - D21
18.06	Muros de bloque de 6" cámara llena, acero a 0,4 m	19.32	M2	4 DÍAS	S10 - D10	S11 - D14
18.07	Pañete en muro de 6" y losa	43.93	M2	2 DÍAS	S11 - D15	S11 - D16
18.08	Tee de 3/4"	2.00	UD	1 DÍA	S12 - D21	S12 - D21
18.09	Codo de 3/4"	2.00	UD	1 DÍA	S12 - D21	S12 - D21
18.1	Cheque de 3/4"	1.00	UD	1 DÍA	S12 - D21	S12 - D21
18.11	Zabaleta	8.00	ML	1 DÍA	S11 - D15	S11 - D15
18.12	Confección cisterna	1.00	UD	8 DÍAS	S9 - D03	S10 - D12
19 Limpieza final						
	Limpieza final y bote	1.00	P.A	2 DÍAS	S17 - D25	S17 - D26



Diagrama de Tareas	
Descripción de Línea Base	
S	SEMANA
D	DÍA
DURACIÓN DE LA OBRA: 119 DÍAS - 17 SEMANAS	