


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	8 nov '21							15 nov '21							22 nov '21							29		
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	
1		<b>PROYECTO BRAZO DERECHO</b>	59 días	lun 8/11/21	vie 7/1/22																								
2		INICIO	0 días	lun 8/11/21	lun 8/11/21																								
3		Limpieza y Replanteo	1 día	lun 8/11/21	lun 8/11/21																								
4																													
5		<b>Electricidad Exterior</b>	15 días	jue 23/12/21	vie 7/1/22																								
6		Lampara Tipo Led Exteriores Tipo Cobra de 40 pulgadas 100 watts 85/25	15 días	jue 23/12/21	vie 7/1/22																								
7																													
8		<b>Techo</b>	2 días	vie 19/11/21	lun 22/11/21																								
9		Impermeabilizante en techo casa de máquina	2 días	vie 19/11/21	lun 22/11/21																								
10																													
11		<b>Construcción Caseta de Equipo de Control del Limpiador de las Rejas</b>	25 días	lun 8/11/21	vie 3/12/21																								
12		Zapata de muro en caseta de control del limpiador de las rejas	3 días	sáb 13/11/21	mié 17/11/21																								
13		Muro lateral en caseta de control hormigón 210cm/m2	10 días	mié 17/11/21	vie 26/11/21																								
14		H.A. en piso de caseta de control del limpiador de las rejas	2 días	mié 1/12/21	vie 3/12/21																								
15		Demolición de estructuras existentes, electricidad, terminación y bote	5 días	mar 9/11/21	sáb 13/11/21																								
16		H.A en losa de techo caseta de control del limpiador de las rejas	4 días	sáb 27/11/21	mié 1/12/21																								
17		Reparación de puerta enrollable en casa de máquina	2 días	lun 15/11/21	mié 17/11/21																								
18		Automatización y motorización de la puerta de acceso a la central	1 día	sáb 13/11/21	lun 15/11/21																								
19		Baranda de protección carretera central brazo derecho	6 días	lun 8/11/21	sáb 13/11/21																								
20		Impermeabilizante caseta de planta brazo derecho	3 días	mié 17/11/21	vie 19/11/21																								
21		Pintura de mantenimiento central brazo derecho	0 días	lun 8/11/21	lun 8/11/21																								
22																													
23		<b>ORDEN DE CAMBIO</b>	30 días	lun 22/11/21	jue 23/12/21																								
24		<b>Pintura</b>	30 días	lun 22/11/21	jue 23/12/21																								
25		Pintura S/G en muros interiores, dos manos	20 días	lun 22/11/21	lun 13/12/21																								
26		Pintura Acrílica en techos, dos manos	10 días	lun 13/12/21	jue 23/12/21																								
27		FIN	0 días	vie 7/1/22	vie 7/1/22																								



*F. V. F.*



Elaborado por  
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: CRONOGRAMA NAV Fecha: mar 12/4/22	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		

Página 1

29 nov '21 6 dic '21 13 dic '21 20 dic '21 27 dic '21 3 ene '22  
 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S



*Jofiel Castillo*

7/1

Proyecto: CRONOGRAMA NAV Fecha: mar 12/4/22	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	[	Fecha límite	+
	División	.....	solo duración	=====	]	Progreso	=====
	Hito	◆	Informe de resumen manual	=====	-----	Progreso manual	=====
	Resumen	-----	Resumen manual	-----	◆		
		Resumen inactivo		Hito externo			