

PROVINCIA MONSEÑOR NOUET.

Hand-drawn scatter plot showing data points (blue squares) and error bars (black vertical lines) plotted against a horizontal green line. The plot includes three vertical axes on the right side, labeled '10 TORR', '100 TORR', and '1000 TORR' from bottom to top. A blue scribble is present on the left side of the plot.

Tarea
División
Hito
Resumen

1 de 7

Elaborado por
Ing. Jofel Castillo

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
19	Instalaciones Sanitarias:	105 días	lun 7/2/22	vie 10/6/22										
20	Desmontar Inodoro y Lavamanos	1 día	lun 7/2/22	lun 7/2/22										
21	Inodoro mediano Blancos c/Tapa	2 días	vie 6/5/22	sáb 7/5/22										
22	Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora	2 días	mié 8/6/22	jue 9/6/22										
23	Accesorios de baños (papelera, jabonera, toallero, porta vaso)	1 día	vie 10/6/22	vie 10/6/22										
24	Plomería general	5 días	lun 6/6/22	vie 10/6/22										
25	Puertas y Ventanas:	79 días	lun 21/2/22	mié 25/5/22										
26	Desmonte de puerta y ventanas existentes	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22										
27	Suministro y colocación de Puerta de polimetral, incluye llavín	5 días	lun 16/5/22	vie 20/5/22										
28	Ventana corredera de aluminio y vidrio	4 días	sáb 21/5/22	mié 25/5/22										
29	Pintura:	70 días	mié 16/3/22	lun 6/6/22										
30	Pintura Economica en Techo	3 días	sáb 21/5/22	mar 24/5/22										
31	Pintura Acrilica en Paredes Exteriores	5 días	mié 1/6/22	lun 6/6/22										
32	Pintura Acrilica en Paredes Interior	6 días	mié 25/5/22	mar 31/5/22										
33	Pintura Mantenimiento en hierro	6 días	mié 16/3/22	mar 22/3/22										
34	Instalaciones Electricas:	20 días	mié 25/5/22	jue 16/6/22										
35	Salida de Luces de techo con bombillo	5 días	mié 25/5/22	lun 30/5/22										
36	Interruptores Doble	8 días	mié 1/6/22	jue 9/6/22										

Elaborado por
Ing. Jofel Castillo



Tarea

Resumen inactivo

Tareas externas

División

Tarea manual

Hito externo

Hito

solo duración

Fecha límite

Resumen

Informe de resumen manual

Progreso

Resumen del proyecto

Resumen manual

Progreso manual

Tarea inactiva

solo el comienzo

Hito inactivo

solo fin

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviem	diciemb	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
37	Interrupor Sencillo	3 días	vie 10/6/22	lun 13/6/22										
38	Tomacorriente Doble	1 día	mar 14/6/22	mar 14/6/22										
39	Panel de Distribucion de 2 a 4 Circuitos	2 días	mié 15/6/22	jue 16/6/22										
40	Mano de obra electrica	20 días	mié 25/5/22	jue 16/6/22										
41	Limpieza Final:	2 días	mar 7/6/22	mié 8/6/22										
42	Limpieza final	2 días	mar 7/6/22	mié 8/6/22										
43	CONSTRUCCION VERIA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA	91 días	vie 4/3/22	lun 20/6/22										
44	Trabajos Preliminares	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22										
45	Replanteo	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22										
46	Movimiento de Tierra	14 días	vie 4/3/22	lun 21/3/22										
47	Excavación Zapata de muros	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22										
48	Excavación Zapata de columnas.	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22										
49	Relleno de Reposición(Compactación Manual)	1 día	sáb 19/3/22	sáb 19/3/22										
50	Bote de material a mano	1 día	lun 21/3/22	lun 21/3/22										
51	Hormigón Armado 210 KG/CM2 EN:	10 días	sáb 5/3/22	jue 17/3/22										
52	Zapata de Muros, ACERO 3Ø3/8" V 3/8" A 0.20M	7 días	sáb 5/3/22	lun 14/3/22										
53	Zapata de Columnas C1,Acero Ø1/2" a 0.20M AD(0.6*0.6*0.20)	7 días	sáb 5/3/22	lun 14/3/22										



CENTRO COMUNAL ARROYO TORO	Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
	División	Tarea manual	Hito externo
	Hito	solo duración	Fecha límite
	Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
	Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
ING. NOVO	Tarea inactiva	solo el comienzo	
	Hito inactivo	solo fin	

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviem	diciemb	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
54	Columnas C1(0.20x0.20)m, Acero 4Ø1/2" y 3/8" A 0.20M , altura =2.63m	3 días	mar 15/3/22	jue 17/3/22										
55	Muros de Bloques	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22										
56	Bloques de 0.15 M, Ø3/8" A 0.80 M cámara Llena BNP, h= 0.40 m	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22										
57	Bloques de 0.15 M, Ø3/8" A 0.80 M cámara Llena SNP, altura=0.40m	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22										
58	Pañete	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
59	Pañete muros y columnas	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
60	Zabaleta doble	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
61	Fraguache muros y columnas	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
62	Cantos	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
63	Verja en Malla Ciclónica	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22										
64	Malla Ciclónica de 6 pies (Suministro e instalación)	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22										
65	Suministro y Colocación de Palometas Dobles	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22										
66	Pintura:	2 días	mié 1/6/22	jue 2/6/22										
67	Pintura Acrilica en verja	2 días	mié 1/6/22	jue 2/6/22										
68	Miscelaneos	7 días	lun 13/6/22	lun 20/6/22										
69	Jardineria	5 días	lun 13/6/22	vie 17/6/22										
70	Limpieza Final y Bote	2 días	sáb 18/6/22	lun 20/6/22										



CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO.
PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
71	ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS	107 días	mar 8/2/22	mar 14/6/22										
72	Fino de Techo	12 días	mar 8/2/22	lun 21/2/22										
73	Remoción de fino de techo	4 días	mar 8/2/22	vie 11/2/22										
74	Bote de material de remoción a mano	2 días	sáb 12/2/22	lun 14/2/22										
75	Fino de Techo	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22										
76	Pisos	78 días	jue 10/2/22	vie 13/5/22										
77	Remoción de piso de cerámica y zocalos existente salones	4 días	jue 10/2/22	lun 14/2/22										
78	Bote de material de remoción piso a mano	3 días	sáb 12/2/22	mar 15/2/22										
79	Suministro y colocacion de Pisos Porcelanato de 0.40 x 0.40m salones de alta calidad	7 días	mar 3/5/22	mar 10/5/22										
80	Suministro y colocacion de zocalos de Porcelanato de 0.07mx 0.40m salones	3 días	mié 11/5/22	vie 13/5/22										
81	Puertas y Ventanas:	71 días	lun 21/2/22	lun 16/5/22										
82	Desmonte de puerta	1 día	mar 22/2/22	mar 22/2/22										
83	Desmonte de Ventanas	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22										
84	Hueco en pared para colocacion de ventana, incluye Demolicion muro block y Dintel, bote material, pañete en dintel, mocheta y cantos.	17 días	mié 23/2/22	mar 15/3/22										



Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
85	Construccion de dintel en ampliacion de ventana de (0.15*0.20 x (3.9+ 2*2)), acero 4Ø3/8" y 3/8" a 0.20	2 días	mié 23/2/22	jue 24/2/22										
86	Suministro y colocación de Puerta Principal en Caoba, incluye llavin de (1.45*2.10)m	2 días	sáb 14/5/22	lun 16/5/22										
87	ABANICOS DE TECHO	101 días	mar 15/2/22	mar 14/6/22										
88	Suministro y Colocacion de Abanicos de techo de buena calidad	2 días	lun 13/6/22	mar 14/6/22										
89	Desmonte de Abanicos de techo existente	2 días	mar 15/2/22	mié 16/2/22										
90	Construccion de Cuneta encachada	9 días	jue 24/2/22	sáb 5/3/22										
91	Construccion de cunetas encachada	5 días	sáb 26/2/22	jue 3/3/22										
92	Hormigón simple en fondo de cunetas e180 kg/cm2	3 días	jue 3/3/22	sáb 5/3/22										
93	Excavacion de material inservible para cunetas	2 días	jue 24/2/22	vie 25/2/22										
94	Bote de material producto de excavacion a mano	1 día	sáb 26/2/22	sáb 26/2/22										
95	Reconstruccion Escalones Entrada	76 días	vie 18/2/22	jue 19/5/22										
96	Remover ceramica existente	2 días	vie 18/2/22	sáb 19/2/22										
97	Bote de material producto de remocion a mano	1 día	sáb 19/2/22	sáb 19/2/22										
98	Colocación de Ceramica en exterior en escalonesde (0.30x0.30)m	4 días	lun 16/5/22	jue 19/5/22										
99	Miscelaneos	80 días	jue 24/2/22	lun 30/5/22										

Tarea

Resumen inactivo

Tareas externas

División

Tarea manual

Hito externo

Hito

solo duración

Fecha límite

Resumen

Informe de resumen manual

Progreso

Resumen del proyecto

Resumen manual

Progreso manual

Tarea inactiva


solo el comienzo

Hito inactivo

solo fin

Elaborado por

Ing. Jofel Castillo



CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO.

PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviem	diciemb	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
100	Fraguache techo hormigón	1 día	lun 14/3/22	lun 14/3/22										
101	Impermeabilizante en los muros interiores	6 días	vie 18/3/22	jue 24/3/22										
102	Limpieza y desinfeccion de muros interior y exterior	5 días	jue 24/2/22	mar 1/3/22										
103	Construccion de Hormigón en area parques con malla electrosoldada, 2.3 x 2.3 x 10 x10,e=0.15m, 210 kg/cm2	4 días	vie 20/5/22	mar 24/5/22										
104	Excavacion de material inservible para parqueo y encache	3 días	mie 18/5/22	vie 20/5/22										
105	Bote de material producto de excavacion a mano	2 días	vie 20/5/22	sáb 21/5/22										
106	Encache en talud (8.9x 1.9)m	5 días	mie 25/5/22	lun 30/5/22										
107	Verja en Malla Ciclónica	2 días	jue 21/4/22	vie 22/4/22										
108	Puerta de Malla Ciclónica de 6 pies de 1*2.10m (Suministro e instalación)	2 días	jue 21/4/22	vie 22/4/22										

Elaborado por
Ing. Joffel Castillo



Tarea

Resumen inactivo

Tareas externas

División

Tarea manual

Hito externo

Hito

solo duración

Fecha límite

Resumen

Informe de resumen manual

Progreso

Resumen del proyecto

Resumen manual

Progreso manual

Tarea inactiva

solo el comienzo

Hito inactivo

solo fin

