

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	nov '21							13 dic '21		17 ene '22		21 feb '22		28 mar '22		2 may '22		6 jun '22		11 jul '22		15 ago '22		19				
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J
1		TERMINACION LOCAL	186 días	mié 8/12/21	mié 24/8/22																												
2		TRABAJOS PRELIMINARES	3 días	mié 8/12/21	vie 10/12/21																												
3		Limpieza de superficie	1 día	mié 8/12/21	mié 8/12/21																												
4		Letrero de obra	2 días	jue 9/12/21	vie 10/12/21																												
5		TERMINACION DE TECHO	14 días	lun 13/12/21	jue 30/12/21																												
6		Colocacion Antepecho	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21																												
7		Colocacion fino de techo	8 días	lun 20/12/21	mié 29/12/21																												
8		Impermeabilizante de manto asfaltico granular 3mm	1 día	jue 30/12/21	jue 30/12/21																												
9		TERMINACION DE SUPERFICIE	36 días	vie 31/12/21	vie 18/2/22																												
10		Panete liso exterior	15 días	vie 21/1/22	jue 10/2/22																												
11		Panete liso interior	15 días	vie 31/12/21	jue 20/1/22																												
12		Mochetas	3 días	vie 11/2/22	mar 15/2/22																												
13		Cantos	3 días	mié 16/2/22	vie 18/2/22																												
14		PORTAJE	10 días	mié 8/12/21	mar 21/12/21																												
15		Puerta principal tipo comercial de cristal y aluminio	5 días	mié 15/12/21	mar 21/12/21																												
16		Puerta en polimetalo tipo everdoor	5 días	mié 8/12/21	mar 14/12/21																												
17		VENTANAS	20 días	lun 21/2/22	vie 18/3/22																												
18		Ventanas de aluminio y cristal	7 días	lun 21/2/22	mar 1/3/22																												
19		Pano Fijo en fachada frontal	9 días	mié 2/3/22	lun 14/3/22																												
20		Protectores de hierro en ventanas y puertas	4 días	mar 15/3/22	vie 18/3/22																												
21		TERMINACION DE ESCALERA	22 días	lun 21/3/22	mar 19/4/22																												



Project: Project ASEUCAM
Date: vie 18/3/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	nov '21		13 dic '21		17 ene '22		21 feb '22		28 mar '22		2 may '22		6 jun '22		11 jul '22		15 ago '22		19
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	
22		Confeccion de huella y contrahuella en granito	3 días	vie 15/4/22	mar 19/4/22																			
23		Terminacion de superficie de escalones	6 días	jue 7/4/22	jue 14/4/22																			
24		Huellas en pino tratado 2"x12"	5 días	jue 31/3/22	mié 6/4/22																			
25		Estructura para escalera en hierro	8 días	lun 21/3/22	mié 30/3/22																			
26		Escalera entrada y hall en ceramica	6 días	jue 7/4/22	jue 14/4/22																			
27		PASAMANOS DE ESCALERA	8 días	mié 20/4/22	vie 29/4/22																			
28		Pasamanos de escalera en aluminio y cristal	8 días	mié 20/4/22	vie 29/4/22																			
29		PISOS Y CERAMICAS	31 días	lun 2/5/22	lun 13/6/22																			
30		Torta de piso en hormigon simple	5 días	lun 16/5/22	vie 20/5/22																			
31		Colocacion piso ceramica 50x50 cm	9 días	lun 23/5/22	jue 2/6/22																			
32		Zocalo de ceramica importada	7 días	vie 3/6/22	lun 13/6/22																			
33		Piso de hormigon armado con malla electrosoldada 2.3x2.3, 10x10	10 días	lun 2/5/22	vie 13/5/22																			
34		REVESTIMIENTO DE PAREDES	5 días	mar 14/6/22	lun 20/6/22																			
35		Ceramica importada en pared de banos	5 días	mar 14/6/22	lun 20/6/22																			
36		INSTALACIONES SANITARIAS	28 días	mar 21/6/22	jue 28/7/22																			
37		Inodoros elongado blancos c/tapa, inc. Sum. Y Col.	1 día	mar 21/6/22	mar 21/6/22																			
38		Lavamanos de pedestal Blancos Incl. Mezcladora	1 día	mar 21/6/22	mar 21/6/22																			
39		Camara de inspeccion 0.60x0.60x0.60m	5 días	mié 22/6/22	mar 28/6/22																			
40		Camara septica doble 2.00x2.50x2.00m	6 días	mié 29/6/22	mié 6/7/22																			
41		Cisterna de 4,000 galones 3.00x2.50x2.00m	15 días	jue 7/7/22	mié 27/7/22																			
42		Red sanitaria exterior	7 días	mié 22/6/22	jue 30/6/22																			



Project: Project ASEUCAM Date: vie 18/3/22	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	nov '21		13 dic '21		17 ene '22		21 feb '22		28 mar '22		2 may '22		6 jun '22		11 jul '22		15 ago '22		19
						S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	
43		Bomba agua 1HP	1 día	jue 28/7/22	jue 28/7/22																			
44		Tanque Hidroneumatico de 100	1 día	jue 28/7/22	jue 28/7/22																			
45		Desague de piso 2"	3 días	vie 1/7/22	mar 5/7/22																			
46		Mano de obra Plomeria	15 días	mié 22/6/22	mar 12/7/22																			
47		INSTALACIONES ELECTRICAS	15 días	mié 13/7/22	mar 2/8/22																			
48		Luz cenital	5 días	mié 13/7/22	mar 19/7/22																			
49		Interruptores sencillos 110v	5 días	mié 20/7/22	mar 26/7/22																			
50		Interruptores dobles 110v	5 días	mié 20/7/22	mar 26/7/22																			
51		Interruptores tres vias 110v	5 días	mié 20/7/22	mar 26/7/22																			
52		Tomacorrientes doble 110v	5 días	mié 20/7/22	mar 26/7/22																			
53		Salida de TV y cable	5 días	mié 27/7/22	mar 2/8/22																			
54		Panel de Distribucion de 16 circuitos	5 días	mié 27/7/22	mar 2/8/22																			
55		salida de data	5 días	mié 20/7/22	mar 26/7/22																			
56		PINTURA	15 días	mié 3/8/22	mar 23/8/22																			
57		Base y techo acrilica blanco	5 días	mié 3/8/22	mar 9/8/22																			
58		Semigloss interior	5 días	mié 10/8/22	mar 16/8/22																			
59		Acrilica exterior	5 días	mié 17/8/22	mar 23/8/22																			



Project: Project ASEUCAM Date: vie 18/3/22	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			