

ID	Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Preddecessors	Resource Names
1		I	Construcción Funeraria Tipo B Nayojo Arillas San Cristobal	80.75 days	Mon 16/11/20	Mon 09/03/21		
2		1.1	TRABAJO PRELIMINARES	2.25 days	Mon 16/11/20	Wed 18/11/20		OBRERO NO CALIFICADO_1
3		1.1.1	Limpieza y preparación de terreno	0.25 days	Mon 16/11/20	Wed 18/11/20		GEOMETRA_1
4		1.1.2	Replanteo	2 days	Mon 16/11/20	Wed 18/11/20	3	OBRERO NO CALIFICADO_1, CARPINTERO_1
5		1.1.3	Casta de materiales (3m * 3m)	1 day	Mon 16/11/20	Tue 17/11/20	3	OBRERO NO CALIFICADO_1, CARPINTERO_1
6		1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	8 days	Wed 18/11/20	Mon 30/11/20		OBRERO NO CALIFICADO_3, OBRERO NO CALIFICADO_4, OBRERO NO CALIFICADO_5, OBRERO NO CALIFICADO_6
7		1.2.1	Excavación Zapata de muro y columna de amarré a mano	4 days	Wed 18/11/20	Tue 24/11/20	4	OBRERO NO CALIFICADO_3, OBRERO NO CALIFICADO_4, OBRERO NO CALIFICADO_5, OBRERO NO CALIFICADO_6
8		1.2.2	Excavación zapata de bordillo jardinería interior a mano	4 days	Tue 24/11/20	Mon 30/11/20	7	OBRERO NO CALIFICADO_3, OBRERO NO CALIFICADO_4, OBRERO NO CALIFICADO_5, OBRERO NO CALIFICADO_6
9		1.2.3	Excavación zapata de columna a mano	4 days	Tue 24/11/20	Mon 30/11/20	7	OBRERO NO CALIFICADO_3, OBRERO NO CALIFICADO_4, OBRERO NO CALIFICADO_5, OBRERO NO CALIFICADO_6
10		1.2.4	Relleno de reposición	0.25 days	Mon 30/11/20	Mon 30/11/20	28	OBRERO NO CALIFICADO_3, OBRERO NO CALIFICADO_4, OBRERO NO CALIFICADO_5, OBRERO NO CALIFICADO_6
11		1.2.5	Relleno compactado nivelación de piso.	2 days	Tue 24/11/20	Wed 25/11/20	10	RODILLO_1, RETROPALA_1
12		1.2.6	Bote de Material	0.5 days	Thu 26/11/20	Thu 26/11/20	11	CAMION VOLTEO_1, RETROPALA_1
13		1.3	HORMIGON ARMADO(10kg/cm2) EN:	30 days	Tue 17/11/20	Tue 29/12/20		
14		1.3.1	Zapata de Muros y columnas de amarre	1 day	Tue 17/11/20	Wed 18/11/20	99	VARILLERO_4
15		1.3.2	Zapata de Columnas	1 day	Wed 18/11/20	Thu 19/11/20	14	VARILLERO_4
16		1.3.3	Zapata de bordillo jardineria interior	1 day	Thu 19/11/20	Fri 20/11/20	15	VARILLERO_4
17		1.3.4	Columna	4 days	Thu 19/11/20	Wed 25/11/20	15	VARILLERO_4
18		1.3.5	Columna de amarre	2 days	Fri 04/12/20	Tue 08/12/20	30	VARILLERO_2, CARPINTERO_1, CARPINTERO_2, VARILLERO_1
19		1.3.6	Viga de amarre	2 days	Mon 23/11/20	Tue 25/11/20	29	VARILLERO_4, CARPINTERO_3, CARPINTERO_4, VARILLERO_3
20		1.3.7	Viga de carga	2 days	Fri 04/12/20	Tue 08/12/20	30	CARPINTERO_3, VARILLERO_4
21		1.3.8	Dintiles	1 day	Fri 04/12/20	Mon 07/12/20	30	VARILLERO_1, CARPINTERO_2
22		1.3.9	Loza de techo	14 days	Tue 08/12/20	Mon 28/12/20	20	VARILLERO_5, CARPINTERO_1
23		1.3.10	Meseta area de preparación.	1 day	Mon 28/12/20	Tue 29/12/20	22	CARPINTERO_2, CARPINTERO_3, CARPINTERO_4
24		1.4	HORMIGON SIMPLE	7 days	Mon 28/12/20	Wed 06/01/21		CARPINTERO_1, ALBAÑIL_1
25		1.4.1	Contien	2 days	Mon 28/12/20	Wed 30/12/20	22	ALBAÑIL_2, OBRERO NO CALIFICADO_7
26		1.4.2	Aoera	2 days	Wed 30/12/20	Fri 01/01/21	25	ALBAÑIL_2, OBRERO NO CALIFICADO_7
27		1.4.3	Acceso parqueo ambulancia	3 days	Fri 01/01/21	Wed 06/01/21	26	ALBAÑIL_2, OBRERO NO CALIFICADO_7
28		1.5	MUROS	12 days	Wed 18/11/20	Fri 04/12/20		
29		1.5.1	BNP de 0,15 m., edificación	3 days	Wed 18/11/20	Mon 23/11/20	14	ALBAÑIL_1, ALBAÑIL_2
30		1.5.2	SNP de 0,15 m., edificación	7 days	Wed 25/11/20	Fri 04/12/20	19	ALBAÑIL_1, ALBAÑIL_3, ALBAÑIL_2
31		1.5.3	BNP de 0,15 m., jardineria interior	3 days	Fri 04/12/20	Wed 25/11/20	16	ALBAÑIL_6
32		1.5.4	SNP de 0,15 m., jardineria interior	7 days	Wed 25/11/20	Fri 04/12/20	31	ALBAÑIL_6
33		1.6	TERMINACION DE SUPERFICIE	17 days	Mon 28/12/20	Wed 20/01/21		
34		1.6.1	Fregiache	2 days	Mon 28/12/20	Wed 30/12/20	22	OBRERO NO CALIFICADO_2, OBRERO NO CALIFICO
35		1.6.2	Pariete en techo y vigas	4 days	Wed 30/12/20	Tue 06/01/21	34	ALBAÑIL_1
36		1.6.3	Pariete de columnas	4 days	Tue 06/01/21	Mon 11/01/21	35	ALBAÑIL_1
37		1.6.4	Pariete de Muros	4 days	Mon 11/01/21	Fri 15/01/21	36	ALBAÑIL_1

CAECOM S.R.L.
RNC: 131-19449-4

Proyecto: Construcción Funeraria
Fecha: <16/11/2020>

Elaborado por :
Msc. Milcades Franjul

Elaborado por:
Ing. Milciades Franjul

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo



D	Task Mode	WBS	Número de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors Names	Map 1, 2021	Map 2, 2021
38		1.6.5	Cantios	3 days	Fri 15/01/21	Wed 20/01/21	ALBAÑIL_1	ALBAÑIL_1	
39		1.7	PINTURA	4 days	Wed 20/01/21	Tue 26/01/21		PINTOR_2,PINTOR_1	
40		1.7.1	Acrílica (dos manos)	4 days	Wed 20/01/21	Tue 26/01/21			
41		1.8	TERMINACION EN TECHO	13 days	Wed 20/01/21	Thu 14/01/21			
42		1.8.1	Fino de lecho	7 days	Mon 28/12/20	Wed 06/01/21		OBROERO NO CALIFICADO_3,ALBAÑIL_4	
43		1.8.2	Impermeabilizante Manto asfáltico granular	5 days	Thu 07/01/21	Thu 14/01/21		BRIGADA DE IMPERMEABILIZACION	
44		1.8.3	Zabaleja	1 day	Wed 06/01/21	Thu 07/01/21		ALBAÑIL_4	
45		1.9	PISO	3 days	Wed 20/01/21	Mon 25/01/21			
46		1.9.1	Cerámica crolla tipo 01, Inl. Chapapote	1 day	Wed 20/01/21	Thu 21/01/21		CERAMIQUEIRO_1,OBROERO NO CALIFICADO_4	
47		1.9.2	Zocalos ceramica crolla tipo 01	2 days	Thu 21/01/21	Mon 25/01/21		CERAMIQUEIRO_1,OBROERO NO CALIFICADO_7,CERAMIQUEIRO_1	
48		1.10	REVESTIMIENTOS	8 days	Wed 20/01/21	Mon 01/02/21		OBROERO NO CALIFICADO_6,CERAMIQUEIRO_2	
49		1.10.1	Ceramica crolla tipo 01, pared de bñofa	3 days	Wed 20/01/21	Mon 25/01/21		OBROERO NO CALIFICADO_6,CERAMIQUEIRO_2	
50		1.10.2	Ceramica crolla tipo 01, pared cocina	1 day	Mon 25/01/21	Tue 26/01/21		OBROERO NO CALIFICADO_6,CERAMIQUEIRO_2	
51		1.10.3	Cenefa pared de baño	0.25 days	Tue 26/01/21	Tue 26/01/21		CERAMIQUEIRO_1	
52		1.10.4	Cenefa pared cocina	0.25 days	Wed 27/01/21	Wed 27/01/21		CERAMIQUEIRO_1	
53		1.10.5	Ceramica crolla tipo 01, pared, mesa	1.5 days	Wed 27/01/21	Thu 28/01/21		CERAMIQUEIRO_1	
54		1.10.6	Perfile en columnas	2 days	Thu 28/01/21	Mon 01/02/21		ALBAÑIL_6	
55		1.11	PUERTAS	3 days	Tue 26/01/21	Fri 29/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
56		1.11.1	En cristal y aluminio (1.60 * 2.20 m) entrada principal y salida ferreto	1 day	Tue 26/01/21	Wed 27/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
57		1.11.2	En cristal y aluminio (1.20* 2.10 m) capillas y area de reparacion	1 day	Wed 27/01/21	Thu 28/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
58		1.11.3	En polimetil	1 day	Thu 28/01/21	Fri 29/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
59		1.12	VENTANAS	6 days	Fri 29/01/21	Mon 08/02/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
60		1.12.1	Corredera de aluminio y vidrio	3 days	Wed 03/02/21	Fri 05/02/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
61		1.12.2	Salomónica de aluminio	3 days	Wed 03/02/21	Mon 08/02/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
62		1.13	ACERO INOXIDABLE	2 days	Wed 27/01/21	Fri 29/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
63		1.13.1	En meseta cocina	1 day	Wed 27/01/21	Thu 28/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
64		1.13.2	En meseta y mesa de preparacion	1 day	Thu 28/01/21	Fri 29/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
65		1.14	INSTALACIONES SANITARIAS	46.25 days	Fri 04/12/20	Mon 08/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
66		1.14.1	Cisterna 4000 gts (2.5 *3.5 * 2.00 m 21 days)	21 days	Fri 04/12/20	Mon 08/01/21		BRIGADA DE PUERTAS Y VENTANAS_1	
67		1.14.2	Camara septica (1.7 * 3.4 * 1.6 m)	7 days	Mon 04/01/21	Wed 13/01/21		ALBAÑIL_6,CARPINTERO_5,OBROERO NO CALIFICADO_8	
68		1.14.3	Camara de Inspeccion	2 days	Wed 13/01/21	Wed 13/01/21		ALBAÑIL_5,OBROERO NO CALIFICADO_4,OBROERO NO CALIFICADO_5,OBROERO NO CALIFICADO_6	
69		1.14.4	Inodoro	1 day	Wed 26/01/21	Fri 15/01/21		ALBAÑIL_5,OBROERO NO CALIFICADO_4,OBROERO NO CALIFICADO_5	
70		1.14.5	Lavanaros	0.5 days	Wed 27/01/21	Thu 28/01/21		PLOMERO_1	
71		1.14.6	Barfiera	1 day	Thu 28/01/21	Fri 29/01/21		PLOMERO_1	
72		1.14.7	Duche	0.25 days	Fri 01/01/21	Fri 29/01/21		PLOMERO_1	

Proyecto: Construccion Funerar
Fecha: &[16/11/2020]

Elaborado por:
Ing. Milciades Franjul

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Página 2

Tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la energía eléctrica y ha sido responsable de la gestión de la empresa durante los últimos 5 años.





Fecha límite
Progreso
Progreso manual

PLOMERO 1
PLOMERO 1

CAECOM, S.R.L.
RNC: 131-19449-4

CONSTRUCCION, ARQUITECTURA & EQUIPOS

* Santo Domingo, República Dominicana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ID	Task Mode	WBS	Número de tarea	Duration	Start	Finish	Preddecessors	Resource Names
73	🔧	1.14.8	Fragadero sencillo	0.5 days	Fri 29/01/21	Fri 29/01/21	72	PLOMERO_1
74	🔧	1.14.9	Trampa de giso	1 day	Mon 01/02/21	Mon 01/02/21	73	ALBANIL_5
75	🔧	1.14.10	Desague de piso	0.25 days	Tue 02/02/21	Tue 02/02/21	74	PLOMERO_1
76	🔧	1.14.11	Desague de techo	0.5 days	Tue 02/02/21	Tue 02/02/21	75	PLOMERO_1
77	🔧	1.14.12	Pozo filtrante 10' * 4' camisa 8" * 10' , PVC SDR-26	3 days	Tue 02/02/21	Fri 05/02/21	76	BRIGADA DE PERFORACIONES_1
78	🔧	1.14.13	Llave de chorro	0.25 days	Fri 05/02/21	Fri 05/02/21	77	PLOMERO_1
79	🔧	1.14.14	Tubería y piezas menores de arrastre	1 day	Mon 08/02/21	Mon 08/02/21	78	PLOMERO_1
80	🔧	1.15	JARDINERIA	1.25 days	Tue 09/02/21	Wed 10/02/21		
81	🔧	1.15.1	Grama	0.25 days	Tue 09/02/21	Tue 09/02/21	79	BRIGADA DE PAISAJISMO_1
82	🔧	1.15.2	Tierra negra	0.25 days	Tue 09/02/21	Tue 09/02/21	81	BRIGADA DE PAISAJISMO_1
83	🔧	1.15.3	Palma maritilla	0.25 days	Tue 09/02/21	Tue 09/02/21	82	BRIGADA DE PAISAJISMO_1
84	🔧	1.15.4	Croto	0.25 days	Tue 09/02/21	Tue 09/02/21	83	BRIGADA DE PAISAJISMO_1
85	🔧	1.15.5	Marco de obra 30%	0.25 days	Wed 10/02/21	Wed 10/02/21	84	BRIGADA DE PAISAJISMO_1
86	🔧	1.16	INSTALACIONES ELECTRICAS	64 days	Fri 04/12/20	Thu 04/03/21		
87	🔧	1.16.1	Acomoda IF 3 hilos desde el panelador al interruptor principal hasta el panel de distribución.	1.5 days	Wed 10/02/21	Thu 11/02/21	85	ELECTRICO_1
88	🔧	1.16.2	Bomba de agua 3hp IF 220V y arrastre	1 day	Thu 11/02/21	Fri 12/02/21	87	PLOMERO_1
89	🔧	1.16.3	Panel de distribución de 12/24 circuitos y breaker	2 days	Fri 12/02/21	Tue 16/02/21	88	ELECTRICO_2
90	🔧	1.16.4	Salidas centibles y arrastre de instalación eléctrica	7 days	Fri 04/12/20	Tue 15/12/20	30	ELECTRICO_1
91	🔧	1.16.5	Toma corrientes dobles 110V y arrastre	4 days	Mon 22/02/21	Fri 26/02/21	95	ELECTRICO_2
92	🔧	1.16.6	Toma corrientes simples 220V y arrastre	4 days	Fri 26/02/21	Thu 04/03/21	91	ELECTRICO_2
93	🔧	1.16.7	Transfer swicht automatico de 100 amp.	0.5 days	Tue 16/02/21	Wed 17/02/21	89	ELECTRICO_2
94	🔧	1.16.8	Interruptores sencillo y arrastre	3 days	Wed 17/02/21	Mon 22/02/21	93	ELECTRICO_1
95	🔧	1.16.9	Interruptores doble y arrastre	0.5 days	Mon 22/02/21	Mon 22/02/21	94	ELECTRICO_1
96	🔧	1.16.10	Interruptores triple y arrastre	0.5 days	Mon 22/02/21	Tue 23/02/21	95	ELECTRICO_1
97	🔧	1.16.11	Interruptores three way y arrastre	0.5 days	Tue 23/02/21	Tue 23/02/21	96	ELECTRICO_1
98	🔧	1.16.12	Piezas menores y arrastre	0.5 days	Tue 23/02/21	Wed 24/02/21	97	ELECTRICO_1
99	🔧	1.17	HERRERIA	0.5 days	Tue 17/11/20	Tue 17/11/20		
100	🔧	1.17.1	Doble en cruz	0.5 days	Tue 17/11/20	Tue 17/11/20	5	BRIGADA DE HERRERIA_1
101	🔧	1.18	PRELIMINARES (Area de Parqueo)	1 day	Mon 16/11/20	Mon 16/11/20		
102	🔧	1.18.1	Limpieza y replanteo	1 day	Mon 16/11/20	Mon 16/11/20		OBRERO NO CALIFICADO_8
103	🔧	1.19	MOV. DE TIERRA	11.75 days	Fri 15/01/21	Tue 02/02/21	68	OBRERO NO CALIFICADO_5,OBRERO NO CALIFICADO_8
104	🔧	1.19.1	Excavacion zapata de muros en jardineria	3 days	Fri 15/01/21	Wed 20/01/21	104	OBRERO NO CALIFICADO_5,OBRERO NO CALIFICADO_8
105	🔧	1.19.2	Excavación en contén	0.5 days	Wed 20/01/21	Thu 21/01/21	104	OBRERO NO CALIFICADO_5,OBRERO NO CALIFICADO_8

Proyecto: Construcción
Fecha: 16/11/2020

Tarea	División	Hito	Resumen
-------	----------	------	---------

1. **Introduction**

Project

Tarea manual
solo citación
Informe de resur-

solo el
solo fin
Tarens
Lina

Elaborado por :
Ing. Milciades Franiul

28

100

U.S.K.
1944

[illegible]

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

 manual
 duración
 resumen manual



Elaborado por
Ing. Jofiel Casto

Funeral	Tarea
	Division
	Hito
	Resumen

Proyecto: Construcción
Fecha: 8/16/11/2020]

Elaborado por :
Ing. Milciades Franjul

ID	Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Precursors	Resource Names	D	N	D	M	A	M	Half 1, 2021	Half 2, 2021
106		1.19.3	Relleno de reposición zapata de muros jardinera	0.25 days	Tue 26/01/21	Tue 26/01/21	117	OBROERO NO CALIFICADO_5,OBROERO NO CALIFICADO_6								
107		1.19.4	Bote	0.25 days	Tue 26/01/21	Tue 28/01/21	106	RETROPALA 1,CAMION VOLTEO_1								
108		1.19.5	Relleno Compactado nivelación del terreno	2 days	Wed 27/01/21	Thu 28/01/21	107	RETROPALA 1,RODILLO_1								
109		1.19.6	Relleno en grava	0.5 days	Fri 29/01/21	Fri 29/01/21	108	OBROERO NO CALIFICADO_7,OBROERO NO CALIFICADO_8								
110		1.19.7	Relleno compactado en aceras	2 days	Fri 29/01/21	Tue 02/02/21	109	RETROPALA 1,RODILLO_1								
111		1.20	HORMIGON SIMPLE	9.25 days	Wed 03/02/21	Wed 03/02/21	110	ALBAÑIL_6								
112		1.20.1	Acera	1 day	Tue 02/02/21	Wed 03/02/21	110	ALBAÑIL_6								
113		1.20.2	Cortén	1 day	Thu 21/01/21	Fri 22/01/21	105	ALBAÑIL_6								
114		1.21	HORMIGON ARMADO	0.5 days	Wed 20/01/21	Thu 21/01/21	104	VARILLERO_3								
115		1.21.1	Zapata de muros jardinera	0.5 days	Thu 21/01/21	Thu 21/01/21	115	ALBAÑIL_2,ALBAÑIL_1								
116		1.22	MUROS	10 days	Thu 21/01/21	Thu 04/02/21	117	ALBAÑIL_3								
117		1.22.1	BNP de 0,15 m	3 days	Thu 21/01/21	Thu 26/01/21	117	ALBAÑIL_3								
118		1.22.2	SNP de 0,15 m	7 days	Tue 26/01/21	Thu 04/02/21	117	ALBAÑIL_3								
119		1.23	TERMINACION DE SUPERFICIES	9 days	Thu 04/02/21	Wed 17/02/21	118	OBROERO NO CALIFICADO_1,OBROERO NO CALIFICADO_2								
120		1.23.1	Fraguache	2 days	Thu 04/02/21	Mon 08/02/21	120	ALBAÑIL_3								
121		1.23.2	Peñate	4 days	Mon 08/02/21	Fri 12/02/21	121	ALBAÑIL_4								
122		1.23.3	Cantos	3 days	Fri 12/02/21	Wed 17/02/21	121	PINTOR_1								
123		1.24	PINTURA	1 day	Wed 17/02/21	Thu 18/02/21	122	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
124		1.24.1	Acifrica (dos manios)	1 day	Thu 18/02/21	Thu 18/02/21	124	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
125		1.25	JARDINERIA	4.5 days	Thu 18/02/21	Thu 24/02/21	124	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
126		1.25.1	Tierra negra	0.5 days	Thu 18/02/21	Thu 18/02/21	126	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
127		1.25.2	Grana	0.5 days	Thu 18/02/21	Fri 19/02/21	127	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
128		1.25.3	Palma manila	0.5 days	Fri 19/02/21	Fri 19/02/21	127	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
129		1.25.4	Arbolito chino	0.5 days	Fri 19/02/21	Mon 22/02/21	128	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
130		1.25.5	Tu y Yo	0.5 days	Mon 22/02/21	Mon 22/02/21	129	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
131		1.25.6	Corralito enano	0.25 days	Mon 22/02/21	Mon 22/02/21	130	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
132		1.25.7	Meno de obra 30 %	0.5 days	Tue 23/02/21	Tue 23/02/21	131	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
133		1.25.8	Limpieza final	1 day	Tue 23/02/21	Wed 24/02/21	132	BRIGADA DE PAISAJISMO_1								
134		1.26	TRABAJOS PRELIMINARES (CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL)	1 day	Wed 24/02/21	Thu 25/02/21										
135		1.26.1	Limpieza y Replanteo	1 day	Wed 24/02/21	Thu 25/02/21	104	OBROERO NO CALIFICADO_1								
136		1.27	MOVIMIENTO DE TIERRA	8.75 days	Thu 25/02/21	Wed 03/03/21										
137		1.27.1	Excavación Zapata en Muro	4 days	Thu 25/02/21	Wed 03/03/21	135	OBROERO NO CALIFICADO_2,OBROERO NO CALIFICADO_3								
138		1.27.2	Excavación Zapata de Columnas	4 days	Wed 27/01/21	Tue 02/02/21	137	OBROERO NO CALIFICADO_2,OBROERO NO CALIFICADO_3								
139		1.27.3	Relleno de Reposición	0.25 days	Wed 27/01/21	Tue 02/02/21	147	RETROPALA 1,CAMION VOLTEO_1								
140		1.27.4	Bote de Material de Excavación	0.5 days	Tue 02/02/21	Wed 03/02/21	139	RETROPALA 1,CAMION VOLTEO_1								
141		1.28	HORMIGON ARMADO EN	6 days	Wed 27/01/21	Thu 04/02/21										
142		1.28.1	Zapata de Muros	1 day	Wed 27/01/21	Thu 28/01/21	137	VARILLERO_4								
143		1.28.2	Zapata de Columnas c1	0.5 days	Tue 02/02/21	Wed 03/02/21	138	CARPINTERO_3,VARILLERO_2								
144		1.28.3	Viga de Amarre de 0.15*0.2mts	2 days	Tue 02/02/21	Tue 02/02/21	147	CARPINTERO_3,VARILLERO_2								

Fecha límite: Progreso: Progreso manual:

Resumen del proyecto:

Resumen de tareas:

Resumen de hitos:

Resumen:

Proyecto: Construcción Funeraria
 Fecha: 8/16/11/2020

Elaborado por:
 Ing. Miledes Franjul

Elaborado por
 Ing. Jofiel Castillo



ID	Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	HAZ 1, 2021	HAZ 2, 2021
145		1.28.4	Columnas 0.20m*0.20m 210kg/cm2	1 day	Wed 03/02/21	Thu 04/02/21	143	VARILLERO_4,CARPINTERO_1		
146		1.29	MURO DE BLOCK	3 days	Thu 28/01/21	Tue 02/02/21				
147		1.29.1	Block de 8"	3 days	Thu 28/01/21	Tue 02/02/21	142	ALBAÑIL_2,ALBAÑIL_1		
148		1.30	TERMINACION DE SUPERFICIE	12 days	Tue 02/02/21	Thu 18/02/21				
149		1.30.1	Pavimento Asfaltado en Muros Vigas y Columnas	7 days	Thu 04/02/21	Mon 15/02/21	151	ALBAÑIL_2,ALBAÑIL_1		
150		1.30.2	Cantos General	3 days	Mon 15/02/21	Thu 18/02/21	149	ALBAÑIL_1,ALBAÑIL_2,ALBAÑIL_3		
151		1.30.3	Fraguante	2 days	Tue 02/02/21	Thu 04/02/21	147	OBrero NO CALIFICADO_8		
152		1.31	PINTURA	7 days	Thu 18/02/21	Mon 01/03/21				
153		1.31.1	Pintura Acrilica en Muros Vigas y Columnas	7 days	Thu 18/02/21	Mon 01/03/21	150	PINTOR_1,PINTOR_2		
154		1.32	PUERTAS	5 days	Mon 01/03/21	Mon 08/03/21				
155		1.32.1	Patio fijo frontal en hierro	2 days	Mon 01/03/21	Wed 03/03/21	153	BRIGADA DE HERRERIA_1		
156		1.32.2	Puertas Corredizas en Hierro	1 day	Wed 03/03/21	Thu 04/03/21	155	BRIGADA DE HERRERIA_1		
157		1.32.3	Puerta peatonal en hierro	2 days	Thu 04/03/21	Mon 08/03/21	156	BRIGADA DE HERRERIA_1		

Elaborado por
 Ing. Jofiel Castillo



Proyecto: Construcción Funerar Fecha: 8/16/11/2020	Tarea Descripción Hitos Resumen	Resumen del proyecto Tarea inactiva Hitos inactivos Resumen inactivo	Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual	solo el comienzo solo fin Tareas ordinarias Hitos ordinarios	Fecha final Progreso Progreso manual
---	--	---	--	---	--