

CRONOGRAMA DE EJECUCION TRABAJOS FALTANTES PROYECTO REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA ANIANA VARGAS (II ETAPA)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo																
1	Tarea	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA ANIANA VARGAS, CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS (II ETAPA)	43.88 días	07-11-22	06-01-23	\$5,647,900.05	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X
2																						
3																						
4		CARPETA DE HORMIGÓN CAMINO ENTRADA LA PRESA	35.88 días	10-11-22	30-12-22	\$4,794,031.91																
5		Limpeza general con Greader y bote de material	1 día	jue 10-11-22	vie 11-11-22	\$10,998.23																
6		Limpeza y desyerbo en laterales a mano	1 día	lun 14-11-22	mar 15-11-22	\$34,600.00																
7		Excavación a mano para cunetas	3 días	mié 23-11-22	lun 28-11-22	\$122,220.00																
8		Bote de material de excavación a mano	1 día	vie 25-11-22	lun 28-11-22	\$96,242.40																
9		Escarificación de superficie	1 día	mar 15-11-22	mié 16-11-22	\$51,060.00																
10		Relleno con gravilla en los laterales, e=0.10 2 días	2 días	mar 27-12-22	jue 29-12-22	\$151,233.00																
11		Suministro y colocación material de base granular natural, e=0.20 m, incluye transporte a 15 km, a 8 m de ancho	2 días	mié 16-11-22	vie 18-11-22	\$493,644.00																
12		Recheque de material de base	3 días	vie 18-11-22	mié 23-11-22	\$106,120.00																
13		Carpeta de Hormigón Armado Vaciado In Situ con Malla Electrosoldada 2.3x2.3 10x10, e=0.15 m, ranurado, hormigón 210 kg/cm 2 y aditivo.	9 días	mié 30-11-22	mar 13-12-22	\$2,926,703.25																
14		Fibras para el Hormigón Armado (CONFIBER 9 días	9 días	mié 30-11-22	mar 13-12-22	\$108,083.03																
15		Cuneta de hormigón 210 kg/cm 2	5 días	vie 25-11-22	vie 02-12-22	\$688,128.00																
16		Limpeza final y bote	1 día	jue 29-12-22	vie 30-12-22	\$5,000.00																
17																						
18		LIMPIEZA DE LA BERMA DEL CANAL	2 días	27-12-22	jue 29-12-22	\$96,880.00																
19		Limpeza y desyerbo en Berma del Canal a mano	2 días	mar 27-12-22	jue 29-12-22	\$96,880.00																
20																						
21		LIMPIEZA EN EL EMBALSE	3 días	10-11-22	jue 10-11-22	\$664,914.00																
22		Retroexcavadora (215 hp o Similar)	3 días	lun 07-11-22	jue 10-11-22	\$664,914.00																
23																						
24		REHABILITACIÓN BAÑOS Y COCINA	8 días	27-12-22	vie 06-01-23	\$592,074.14																
25		Pintura general interior semigloss	4 días	mar 27-12-22	lun 02-01-23	\$56,200.84																
26		Pintura general exterior acrílica	3 días	vie 30-12-22	mié 04-01-23	\$32,373.30																
		Limpeza final	2 días	jue 05-01-23	vie 06-01-23	\$3,500.00																

Limpeza general con Greader y bote de material

Limpeza y desyerbo en laterales a mano

Excavación a mano para cunetas

Bote de material de excavación a mano

Escarificación de superficie

Suministro y colocación material de base granular natural, e=0.20 m, incluye transporte a 15 km, a 8 m de ancho

Recheque de material de base

Carpeta de Hormigón Armado Vaciado In Situ con Malla Electrosoldada 2.3x2.3 10x10, e=0.15 m, ranurado, hormigón 210 kg/cm 2 y aditivo.

Fibras para el Hormigón Armado (CONFIBER 9 días

Cuneta de hormigón 210 kg/cm 2

Limpeza final y bote

Limpeza y desyerbo en Berma del Canal a mano

Limpeza en el Embalse

Retroexcavadora (215 hp o Similar)

Rehabilitación Baños y Cocina

Pintura general interior semigloss

Pintura general exterior acrílica

Limpeza final

13 nov '22

27 nov '22

11 dic '22

25 dic '22

Proyecto: Programación
Fecha: mar 25-10-22
Contratista: Ing. Luis Francisco Rodríguez Arcena

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Resumen inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

FLUJO DE CAJA TRABAJOS FALTANTES PROYECTO REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANIANA VARGAS (EGEHID)

ITEM	PARTIDA	SEMANAS								TOTALES
		06-11-2022 @ 12-11-2022	13-11-2022 @ 19-11-2022	20-11-2022 @ 26-11-2022	27-11-2022 @ 03-12-2022	04-12-2022 @ 10-12-2022	11-12-2022 @ 24-12-2022	25-12-2022 @ 31-12-2022	01-01-2023 @ 07-01-2023	
C.-	CARPETA DE HORMIGÓN CAMINO ENTRADA LA PRESA									
1.01	Limpieza general con Greader y bote de material	\$10,998.23							\$10,998.23	
1.02	Limpieza y desyerbo en laterales a mano		\$34,600.00						\$34,600.00	
1.03	Excavación a mano para cunetas			\$112,035.00	\$10,185.00				\$122,220.00	
1.04	Bote de material de excavación a mano			\$72,181.80	\$24,060.60				\$96,242.40	
1.05	Escarificación de superficie		\$51,060.00						\$51,060.00	
2.01	Relleno con gravilla en los laterales, e=0.10							\$151,233.00	\$151,233.00	
3.01	Suministro y colocación material de base granular natural, e=0.20 m, incluye transporte a 15 km, a 8 m de ancho		\$493,644.00						\$493,644.00	
3.02	Rechequeo de material de base		\$30,951.67	\$75,168.33					\$106,120.00	
4.01	Carpeta de Hormigón Armado Vaciado in Situ con Malla Electrosoldada 2.3x2.3 10x10, e=0.15 m, ranurado, hormigón 210 kg/cm 2 y aditivo.				\$853,621.78	\$1,585,297.59	\$487,783.88		\$2,926,703.25	
4.02	Fibras para el Hormigón Armado (CONFIBER o SIMILAR) 1.7 lib/m 3				\$31,524.22	\$58,544.97	\$18,013.84		\$108,083.03	
5.01	Cuneta de hormigón 210 kg/cm 2			\$103,219.20	\$584,908.80				\$688,128.00	
6.01	Limpieza final y bote							\$5,000.00	\$5,000.00	
D.-	LIMPIEZA DE LA BERMA DEL CANAL									
1.01	Limpieza y desyerbo en Berma del Canal a mano							\$96,880.00	\$96,880.00	
E.-	LIMPIEZA EN EL EMBALSE									
1.01	Retroexcavadora (215 hp o Similar)	\$664,914.00							\$664,914.00	
F.-	REHABILITACIÓN BAÑOS Y COCINA									
1.07	Pintura general interior semigloss							\$43,906.91	\$56,200.84	
1.08	Pintura general exterior acrílica							\$1,348.89	\$32,373.30	
1.17	Limpieza final							\$3,500.00	\$3,500.00	
TOTALES		\$675,912.23	\$610,255.67	\$362,604.33	\$1,504,300.40	\$1,643,842.56	\$505,797.72	\$298,368.80	\$5,647,900.05	
		\$5,302,712.91						\$345,187.14		

Preparado por:
Ing. Luis F. Rodríguez Aracena