



# CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
19	<b>Instalaciones Sanitarias:</b>	<b>105 días</b>	<b>lun 7/2/22</b>	<b>vie 10/6/22</b>										
20	Desmontar Inodoro y Lavamanos	1 día	lun 7/2/22	lun 7/2/22										
21	Inodoro mediano Blancos c/Tapa	2 días	vie 6/5/22	sáb 7/5/22										
22	Lavamanos pequeño Blanco Incluye Mezcladora	2 días	mié 8/6/22	jue 9/6/22										
23	Accesorios de baños (papelera, jabonera, toallero, porta vaso)	1 día	vie 10/6/22	vie 10/6/22										
24	Plomería general	5 días	lun 6/6/22	vie 10/6/22										
25	<b>Puertas y Ventanas:</b>	<b>79 días</b>	<b>lun 21/2/22</b>	<b>mié 25/5/22</b>										
26	Desmonte de puerta y ventanas existentes	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22										
27	Suministro y colocación de Puerta de polímetal, incluye llavín	5 días	lun 16/5/22	vie 20/5/22										
28	Ventana corredera de aluminio y vidrio	4 días	sáb 21/5/22	mié 25/5/22										
29	<b>Pintura:</b>	<b>70 días</b>	<b>mié 16/3/22</b>	<b>lun 6/6/22</b>										
30	Pintura Economica en Techo	3 días	sáb 21/5/22	mar 24/5/22										
31	Pintura Acrilica en Paredes Exteriores	5 días	mié 1/6/22	lun 6/6/22										
32	Pintura Acrilica en Paredes Interior	6 días	mié 25/5/22	mar 31/5/22										
33	Pintura Mantenimiento en hierro	6 días	mié 16/3/22	mar 22/3/22										
34	<b>Instalaciones Electricas:</b>	<b>20 días</b>	<b>mié 25/5/22</b>	<b>jue 16/6/22</b>										
35	Salida de Luces de techo con bombillo	5 días	mié 25/5/22	lun 30/5/22										
36	Interruptores Doble	8 días	mié 1/6/22	jue 9/6/22										



*[Handwritten signature in blue ink]*



**CENTRO COMUNAL ARROYO TORO**

**Tarea** [Bar chart] **Resumen inactivo**

**División** [Bar chart] **Tarea manual**

**Hito** [Diamond icon] **solo duración**

**Resumen** [Bar chart] **Informe de resumen manual**

**Resumen del proyecto** [Bar chart] **Resumen manual**

**Tarea inactiva** [Bar chart] **solo el comienzo**

**Hito inactivo** [Bar chart] **solo fin**

**Tareas externas** [Bar chart]

**Hito externo** [Diamond icon]

**Fecha límite** [Bar chart]

**Progreso** [Bar chart]

**Progreso manual** [Bar chart]

# CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
37	Interrupor Sencillo	3 días	vie 10/6/22	lun 13/6/22										
38	Tomacorriente Doble	1 día	mar 14/6/22	mar 14/6/22										
39	Panel de Distribucion de 2 a 4 Circuitos	2 días	mié 15/6/22	jue 16/6/22										
40	Mano de obra electrica	20 días	mié 25/5/22	jue 16/6/22										
41	<b>Limpeza Final:</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 7/6/22</b>	<b>mié 8/6/22</b>										
42	Limpeza final	2 días	mar 7/6/22	mié 8/6/22										
43	<b>CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA</b>	<b>91 días</b>	<b>vie 4/3/22</b>	<b>lun 20/6/22</b>										
44	<b>Trabajos Preliminares</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 4/3/22</b>	<b>vie 4/3/22</b>										
45	Replanteo	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22										
46	<b>Movimiento de Tierra</b>	<b>14 días</b>	<b>vie 4/3/22</b>	<b>lun 21/3/22</b>										
47	Excavación Zapata de muros	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22										
48	Excavación Zapata de columnas.	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22										
49	Relleno de Reposición(Compactación Manual)	1 día	sáb 19/3/22	sáb 19/3/22										
50	Bote de material a mano	1 día	lun 21/3/22	lun 21/3/22										
51	<b>Hormigón Armado 210 KG/CM2 EN:</b>	<b>10 días</b>	<b>sáb 5/3/22</b>	<b>jue 17/3/22</b>										
52	Zapata de Muros, ACERO 3Ø3/8" Y 3/8" A 0.20M	7 días	sáb 5/3/22	lun 14/3/22										
53	Zapata de Columnas C1,Acero Ø1/2" a 0.20M AD(0.6*0.6*0.20)	7 días	sáb 5/3/22	lun 14/3/22										



[Handwritten signature]



**CENTRO COMUNAL ARROYO TORO**

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

# CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
54	Columnas C1(0.20x0.20)m, Acero 4Ø1/2" y 3/8" A 0.20M , altura =2.63m	3 días	mar 15/3/22	jun 17/3/22										
55	<b>Muros de Bloques</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 22/3/22</b>	<b>mar 22/3/22</b>										
56	Bloques de 0.15 M, Ø3/8" A 0.80 M cámara Llena BNP, h= 0.40 m	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22										
57	Bloques de 0.15 M, Ø3/8" A 0.80 M cámara Llena SNP, altura=0.40m	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22										
58	<b>Pañete</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 25/3/22</b>	<b>vie 25/3/22</b>										
59	Pañete muros y columnas	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
60	Zabaleta doble	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
61	Fraguache muros y columnas	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
62	Cantos	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22										
63	<b>Verja en Malla Ciclónica</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 24/3/22</b>	<b>jue 24/3/22</b>										
64	Malla Ciclónica de 6 pies (Suministro e instalación)	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22										
65	Suministro y Colocación de Palometas Dobles	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22										
66	<b>Pintura:</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 1/6/22</b>	<b>jue 2/6/22</b>										
67	Pintura Acrilica en verja	2 días	mié 1/6/22	jue 2/6/22										
68	<b>Miscelaneos</b>	<b>7 días</b>	<b>lun 13/6/22</b>	<b>lun 20/6/22</b>										
69	Jardinera	5 días	lun 13/6/22	vie 17/6/22										
70	Limpieza Final y Bote	2 días	sáb 18/6/22	lun 20/6/22										



*[Handwritten signature in blue ink]*



**CENTRO COMUNAL ARROYO TORO**

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

# CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo											
			mar 8/2/22	mar 14/6/22	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
<b>ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS</b>														
71	<b>Fino de Techo</b>	107 días	mar 8/2/22	mar 14/6/22										
72	Remoción de fino de techo	12 días	mar 8/2/22	lun 21/2/22										
73	Bote de material de remoción a mano	4 días	mar 8/2/22	vie 11/2/22										
74	Fino de Techo	2 días	sáb 12/2/22	lun 14/2/22										
75	<b>Pisos</b>	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22										
76	Remoción de piso de cerámica y zocalos existente salones	4 días	jue 10/2/22	lun 14/2/22										
77	Bote de material de remoción piso a mano	3 días	sáb 12/2/22	mar 15/2/22										
78	Suministro y colocacion de Pisos Porcelanato de 0.40 x 0.40m salones de alta calidad	7 días	mar 3/5/22	mar 10/5/22										
79	Suministro y colocacion de zocalos de Porcelanato de 0.07mx 0.40m salones	3 días	mié 11/5/22	vie 13/5/22										
80	<b>Puertas y Ventanas:</b>	71 días	lun 21/2/22	lun 16/5/22										
81	Desmante de puerta	1 día	mar 22/2/22	mar 22/2/22										
82	Desmante de Ventanas	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22										
83	Hueco en pared para colocacion de ventana, incluye Demolicion muro block y Dintel, bote material, pañete en dintel, mocheta y cantos.	17 días	mié 23/2/22	mar 15/3/22										



Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

# CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Meses													
			Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio		
85	Construccion de dintel en ampliacion de ventana de (0.15*0.20 x (3.9+ 2*2)), acero 4Ø3/8" y 3/8" a 0.20	2 dias	mié 23/2/22	jue 24/2/22												
86	Suministro y colocación de Puerta Principal en Caoba, incluye llavin de (1.45*2.10)m	2 dias	sáb 14/5/22	lun 16/5/22												
87	<b>ABANICOS DE TECHO</b>	<b>101 dias</b>	<b>mar 15/2/22</b>	<b>mar 14/6/22</b>												
88	Suministro y Colocacion de Abanicos de techo de buena calidad	2 dias	lun 13/6/22	mar 14/6/22												
89	Desmonte de Abanicos de techo existente	2 dias	mar 15/2/22	mié 16/2/22												
90	<b>Construccion de Cuneta encachada</b>	<b>9 dias</b>	<b>jue 24/2/22</b>	<b>sáb 5/3/22</b>												
91	Construccion de cunetas encachada	5 dias	sáb 26/2/22	jue 3/3/22												
92	Hormigón simple en fondo de cunetas e180 kg/cm2	3 dias	jue 3/3/22	sáb 5/3/22												
93	Excavacion de material inservible para cunetas	2 dias	jue 24/2/22	vie 25/2/22												
94	Bote de material producto de excavacion a mano	1 dia	sáb 26/2/22	sáb 26/2/22												
95	<b>Reconstruccion Escalones Entrada</b>	<b>76 dias</b>	<b>vie 18/2/22</b>	<b>jue 19/5/22</b>												
96	Remover ceramica existente	2 dias	vie 18/2/22	sáb 19/2/22												
97	Bote de material producto de remocion a mano	1 dia	sáb 19/2/22	sáb 19/2/22												
98	Colocacion de Ceramica en exterior en escalonesde (0.30x0.30)m	4 dias	lun 16/5/22	jue 19/5/22												
99	<b>Miscelaneos</b>	<b>80 dias</b>	<b>jue 24/2/22</b>	<b>lun 30/5/22</b>												



Elaborado por  
Ing. Jofel Castillo

