

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	diciembre 2022												enero 2023					febrero 2023				
						2	7	12	17	22	27	2	7	12	17	22	27	1	6	11	16	21	26	31	5		
1		PARTIDAS POR EJECUTAR CUARTEL POLICIAL	66 días	mié 16/11/22	mié 1/2/23																						
2																											
3		MUROS DE BLOQUES	1 día	mié 16/11/22	jue 17/11/22																						
4		Bloques Horm. 4", Ø1/2" @ 0.80m SNP	1 día	mié 16/11/22	jue 17/11/22																						
5																											
6		TERMINACION DE SUPERFICIES	15 días	jue 17/11/22	lun 5/12/22																						
7		Pañete en Muros Interiores	5 días	jue 17/11/22	mié 23/11/22																						
8		Pañete en Muros Exteriores	7 días	jue 17/11/22	vie 25/11/22																						
9		Pañete en Losa de Techo	7 días	vie 25/11/22	sáb 3/12/22																						
10		Fraguache sobre superficies	2 días	mié 23/11/22	vie 25/11/22																						
11		Cantos en general	10 días	mié 23/11/22	lun 5/12/22																						
12		Estrías o alto relieve	5 días	mié 23/11/22	mar 29/11/22																						
13		Gotero Ranurado	5 días	mar 29/11/22	lun 5/12/22																						
14																											
15		VENTANAS	14 días	jue 17/11/22	sáb 3/12/22																						
16		Ventanas Corredizas de Aluminio y Crystal	7 días	jue 17/11/22	vie 25/11/22																						
17		Rejas en Ventana	7 días	vie 25/11/22	sáb 3/12/22																						
18																											
19		PUERTAS	32 días	vie 2/12/22	lun 9/1/23																						
20		Puerta en Aluminio y Cristal	4 días	vie 2/12/22	mié 7/12/22																						
21		Puerta Polimet al (0.80m y 0.70m x 2.10m) en Bañ	6 días	mié 7/12/22	mié 14/12/22																						
22		Puerta de Hierro 0,90m*2,10m	4 días	mié 14/12/22	lun 19/12/22																						
23		Rejas Hierro en cárceles	7 días	lun 19/12/22	mar 27/12/22																						
24		Gabinete de Piso en Pino Tratado	7 días	mar 27/12/22	mié 4/1/23																						
25		Gabinete de Pared en Pino Tratado	7 días	mar 27/12/22	mié 4/1/23																						
26		Tope de Granito Natural en Cocina	4 días	mié 4/1/23	lun 9/1/23																						
27																											
28		TERMINACION DE PISOS	13 días	jue 17/11/22	vie 2/12/22																						
29		Piso en Porcelanato Importado 0,50m*0,50m, incluye torta de 10 cms con Malla	6 días	jue 17/11/22	jue 24/11/22																						
30		Zócalos de piso	3 días	jue 24/11/22	lun 28/11/22																						
31		Acera Violinada en perimetro edificio	4 días	lun 28/11/22	vie 2/12/22																						
32																											
33		REVESTIMIENTO EN PARED	12 días	vie 2/12/22	vie 16/12/22																						
34		Cerámicas Importadas en pared de baños	6 días	vie 2/12/22	vie 9/12/22																						
35		Cerámicas Importadas en cocina	6 días	vie 9/12/22	vie 16/12/22																						
36																											
37		INSTALACIONES SANITARIAS	21 días	vie 16/12/22	mar 10/1/23																						
38		Inodoros sencillos blanco con tapa	1 día	vie 16/12/22	sáb 17/12/22																						
39		Lavamanos Pedestal blanco 50x47	1 día	sáb 17/12/22	lun 19/12/22																						
40		Fregadero de acero inoxidable sencillo	1 día	lun 19/12/22	mar 20/12/22																						
41		Ducha	1 día	mar 20/12/22	mié 21/12/22																						
42		Mezcladora para lavamanos	1 día	mié 21/12/22	jue 22/12/22																						
43		Llave de chorro en jardín	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22																						
44		Set Accesorios para baños	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22																						
45		Desagües de Piso en Ø2" PVC	1 día	vie 23/12/22	sáb 24/12/22																						
46		Desagües de techo Ø4" PVC	1 día	vie 23/12/22	sáb 24/12/22																						
47		Cámara Séptica 3.40x3,40x1.80m	1 día	vie 23/12/22	sáb 24/12/22																						
48		Cisterna 1.80x2.98x1.90m, Incluye Tapa	3 días	sáb 24/12/22	mié 28/12/22																						
49		Bomba Motor franklin para cisterna de 1 HP	2 días	sáb 24/12/22	mar 27/12/22																						
50		Tanque Hidroneumatico de 120 gls	2 días	sáb 24/12/22	mar 27/12/22																						
51		Caseta bomba cisterna 1.50m x 1.70m x 2.00m	1 día	sáb 24/12/22	lun 26/12/22																						
52		Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gls	2 días	mar 27/12/22	jue 29/12/22																						
53		Filtrante de 10" Encamizado en 8"	11 días	sáb 24/12/22	vie 6/1/23																						
54		Tuberías de Arrastre de 4" SDR-41 y Piezas	3 días	vie 6/1/23	mar 10/1/23																						
55		Sum. Tuberías y piezas PVC para tuberías de agua potable	3 días	vie 6/1/23	mar 10/1/23																						
56		Base para Tinaco	1 día	vie 6/1/23	sáb 7/1/23																						
57		Mano de obra Plomería	2 días	sáb 7/1/23	mar 10/1/23																						
58																											
59		INSTALACIONES ELECTRICAS	17 días	vie 16/12/22	jue 5/1/23																						
60		Salidas de luces cenitales	5 días	vie 16/12/22	jue 22/12/22																						
61		Salidas para tomacorrientes 110v	5 días	jue 22/12/22	mié 28/12/22																						
62		Salidas para tomacorrientes 220v	5 días	jue 22/12/22	mié 28/12/22																						
63		Salidas interruptores simples	5 días	jue 22/12/22	mié 28/12/22																						
64		Salidas interruptores dobles	4 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22																						
65		Salidas para telefonos	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22																						
66		Salidas para TV	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22																						
67		Salida para red de data y PC	1 día	vie 23/12/22	sáb 24/12/22																						
68		Registro eléctrico	2 días	vie 23/12/22	lun 26/12/22																						
69		Lampara tipo secador en																									

