




Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.



DURACION DE LA OBRA: 98 DIAS - 14 SEMANAS

[illegible]



Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.



CRONOGRAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE.

DESGLOSE PRESUPUESTO						Calendario de Ejecucion	Rango de Tiempo Requerido	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4 - ABRIL 2023			
No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	S1	S2			S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16		
8.05	Revestimiento de pared en cocina	M2	9.00	2 DÍAS				S12 - D5	S12 - D6														
8.06	Porcelanato en escalera entrada principal	M2	6.00	2 DÍAS				S13 - D2	S13 - D3														
8.07	Confección de escalera en entrada principal	P.A.	1.00	3 DÍAS				S13 - D1	S13 - D2														
9.00 TERMINACIÓN DE TECHO																							
9.01	Fino en techo e= 10 cm	M2	141.00	1 DÍA				S7 - D6	S7 - D6														
9.02	Antepecho muros 6" 2 líneas	M2	26.40	2 DÍAS				S8 - D1	S8 - D2														
9.03	Impermeabilización general con lona asfáltica 3mm	M2	141.00	1 DÍAS				S14 - D5	S14 - D5														
10.00 PUERTAS Y VENTANAS																							
10.01	Puerta P02 madera y vidrio sencillo doble hoja 2.10 x 2.50	Unidad	1.00	14 DÍAS				S13 - D1	S14 - D6														
10.02	Puerta entrada y salida a las capillas, madera y vidrio de una hoja 1.10 x 2.10	Unidad	1.00	14 DÍAS				S13 - D1	S14 - D6														
10.03	Puerta plegable para cubículos de baño 0.60 x 0.60 M	Unidad	2.00	5 DÍAS				S14 - D1	S14 - D6														
10.04	Puerta para entrada de baños polimetálica de una hoja tipo everdoor o similar 0.85 x 2.10 M	Unidad	2.00	5 DÍAS				S14 - D1	S14 - D6														
10.05	Puerta para entrada a cocina y oficina polimetálica de una hoja tipo everdoor o similar 0.90 x 2.10 M	Unidad	1.00	5 DÍAS				S14 - D1	S14 - D6														
10.06	Puerta para entrada a área de preparación 2.15 x 2.10 M	Unidad	1.00	5 DÍAS				S14 - D1	S14 - D6														
10.07	Puerta dispensa área de ataúdes 1.00 x 2.10	Unidad	1.00	5 DÍAS				S14 - D1	S14 - D6														
10.08	Puerta deposito 0.70 x 2.10 M	Unidad	1.00	5 DÍAS				S14 - D1	S14 - D6														
10.09	Puerta enrollable galvanizada no motorizada 2.70 x 2.20 M	Unidad	1.00	14 DÍAS				S13 - D1	S14 - D6														
10.10	Ventana V01 proyectada con marco de aluminio anodizado	M2	16.20	14 DÍAS				S13 - D1	S14 - D6														
11.00 INSTALACIONES SANITARIAS																							
11.01	Inodoro sencillo blanco	Unidad	2.00	2 DÍAS				S15 - D2	S15 - D3														
11.02	Lavamanos sencillo blanco	Unidad	2.00	2 DÍAS				S15 - D2	S15 - D3														
11.03	Fregadero una (1) boca inoxidable	Unidad	1.00	2 DÍAS				S15 - D2	S15 - D3														
11.04	Válvula de paso Ø1" incluye registro	Unidad	1.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.05	Válvula de paso Ø3/4" incluye registro	Unidad	1.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.06	Válvula de paso Ø1/2" incluye registro	Unidad	1.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.07	Salida agua potable de Ø 1/2"	Unidad	4.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.08	Salida agua potable de Ø 3/4"	Unidad	2.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.09	Llave chorro de Ø3/4" exterior completa	Unidad	2.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.10	Tubería PVC presión Ø1"	M	20.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.11	Tubería PVC presión Ø3/2"	M	12.50	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.12	Tubería PVC presión Ø1/2"	M	7.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.13	Tubería PVC drenaje Ø4" arrastre sanitario	M	15.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.14	Tubería PVC drenaje Ø3" arrastre sanitario	M	6.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.15	Tubería PVC drenaje Ø2"	M	5.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.16	Salida drenaje sanitario de Ø4"	Unidad	2.00	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.17	Salida drenaje sanitario de Ø2"	Unidad	3.50	1 DÍA				S11 - D2	S11 - D4														
11.18	Columna de ventilación de Ø3"	Unidad	1.00	2 DÍAS				S11 - D2	S11 - D4														
11.19	Drenaje de techo Ø3"	Unidad	3.00	2 DÍAS				S11 - D2	S11 - D4														
11.20	Desagüe de piso Ø2"	Unidad	1.00	2 DÍAS				S11 - D2	S11 - D4														
11.21	Cámara de inspección 0.60 x 0.60 x 0.60M medidas internas	Unidad	2.00	3 DÍAS				S9 - D3	S9 - D6														
11.22	Trampa de grasa en roca 0.80 x 1.20 * 0,80 M medida internas	Unidad	1.00	6 DÍAS				S9 - D3	S10 - D3														
11.23	Suministro e instalación de bomba centrífuga autocebante 2hp (incluye piezas especiales)	Unidad	1.00	2 DÍAS				S15 - D5	S15 - D6														



Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.



CRONOGRAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE.

DESGLOSE PRESUPUESTO						Calendario de Ejecucion	Rango de Tiempo Requerido		DURACION DE LA OBRA: 98 DIAS - 14 SEMANAS											
No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	MES 1					MES 2				MES 3				MES 4 - ABRIL 2023			
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	
11.24	Suministro e instalación de tanque hidroneumático 120 GI (incluye instalaciones y piezas especiales)	Unidad	1.00	2 DÍAS	S15 - D5	S15 - D6														
11.25	Suministro e instalación dispensador de jabón líquido	Unidad	2.00	1 DÍA	S15 - D5	S15 - D6														
11.26	Suministro e instalación porta papel higiénico en rollo	Unidad	2.00	1 DÍA	S15 - D5	S15 - D6														
11.27	Suministro e instalación porta servilletas	Unidad	2.00	1 DÍA	S15 - D5	S15 - D6														
11.28	Cisterna 2,000 galones (incluye casera de bomba) en roca	Unidad	1.00	7 DÍAS	S9 - D4	S10 - D5														
11.29	Cámara séptica de 1.90 x 1.30 x 1.20 M en roca	Unidad	1.00	7 DÍAS	S9 - D5	S10 - D6														
12.00 MISCELÁNEOS																				
12.01	Gabinete de piso hidrófugo para cocina	Pie	2.66	14 DÍAS	S13 - D1	S14 - D6														
12.02	Gabinete aéreo hidrófugo para cocina	Pie	3.25	14 DÍAS	S13 - D1	S14 - D6														
12.03	Tope granito para Kitchenette	M2	0.25	7 DÍAS	S14 - D1	S14 - D6														
12.04	Baranda metálica en rampa acceso lateral	M2	5.00	7 DÍAS	S14 - D1	S14 - D6														
12.05	Rampa de acceso lateral	M2	5.79	2 DÍAS	S13 - D1	S13 - D2														
13.00 PARQUEO																				
13.01	Relleno en calle de acceso y área de estacionamientos e =	M2	60.00	2 DÍAS	S14 - D1	S14 - D1														
13.02	Imprimación calle acceso y área de estacionamiento	M2	85.00	1 DÍA	S14 - D1	S14 - D1														
13.03	Asfaltado calle acceso parques	M2	85.00	1 DÍA	S14 - D1	S14 - D3														
14.00 ÁREA EXTERIOR																				
14.01	Construcción jardinería exterior	M2	25.00	4 DÍAS	S15 - D1/D4	S15 - D1/D4														
14.02	Piso en hormigón estampado exterior y área de marquesina e = 0.10 M con malla W2.3 x W2.3 150 x 150	M2	40.00	4 DÍAS	S14 - D1	S14 - D3														
14.03	Aceras e = 0.10 M	M2	65.00	6 DÍAS	S14 - D13	S15 - D2														
14.04	Contén 0.30 x 0.50 M	M2	100.00	3 DÍAS	S14 - D1	S14 - D3														
15.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS																				
15.01	Salida tomacorriente doble 120 V	Unidad	6.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.02	Salida para luminaria de techo lámpara fluorescente doble	Unidad	3.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.03	Salida para luminaria de techo lámpara 100 W para exteriores	Unidad	3.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.04	Salida para luminaria de techo bombillos bajo consumo 20 W roseta porcelana	Unidad	3.50	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.05	Salida interruptor sencillo	Unidad	5.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.06	Salida para luminaria aérea parqueo incluye poste tipo y luminaria tipo led	Unidad	1.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.07	Salida para extractor	Unidad	1.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.08	Salida desconectivo 220 V, 30/2 A para consola de A/A	Unidad	1.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.09	Salida desconectivo 220 V, 30/2 A para bomba de agua	Unidad	1.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.10	Salida 220 V para secadora de mano	Unidad	1.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.11	Salida telefónica incluye registro telefónico RT	Unidad	3.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.12	Registro eléctrico RE (4x2)	Unidad	20.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.13	Panel de distribución 12/18 espacios	Unidad	1.00	7 DÍAS	S9 - D1/D3	S15 - D1/D4														
15.14	Alimentación a panel compuesto por: 2 de 8 fase; 1 # 10 neutro; 1 #10 tierra; tubo PVC 2" SDR-26	Pie	75.00	2 DÍAS	S15 - D5	S15 - D6														
PEDIDO DE CAMBIO PC-FLS-001-2022																				
Anexo A: partidas adicionales																				
1 ADICIONALES EN PRELIMINARES																				
1.01	Levantamiento topográfico, curva de nivel y procesamiento de datos volumétricos	P.A.	1.00	1 DÍA	S1-D2	S1-D2														
1.02	Demolición piso de Hormigón Armado en Cancha baloncesto existente de 28 m x 18 m, e= 0.12 m con compresor	m3	60.48	3 DÍAS	S1-D4	S1-D6														



Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.



CRONOGRAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE.

Recursos nivelados detallado y en rango de tiempo requerido

DURACION DE LA OBRA: 98 DIAS - 14 SEMANAS

[illegible]

Diagrama de Tareas	
Descripción de Línea Base	
S	SEMANA
D	DÍA
DURACION D ELA OBRA: 112 DIAS - 16 SEMANAS	