

**CRONOGRAMA ACUEDUCTO MONTERIA
EGEHID**

ID	Task Name	Task Mode	Duration	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May
1	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO, ESTACION DE RELEVO, LINEA DE IMPULSION, BANI, PERAVIA.	1	132 days											
2	GENERALES	2	59 days											
3	PARTIDAS GENERALES	3	7 days											
4	CAMINOS DE ACCESO	4	25 days											
5	MANEJO DEL AGUA EN SITIO DE OBRA DE TOMA	5	45 days											
6	OBRA DE TOMA Y CARCAMO BOMBEO	6	87 days											
7	MOV. TIERRA EN OBRA DE TOMA Y CARCAMO DE BOMBEO	7	7 days											
8	HORMIGON INDUSTRIAL 210 EN CANAL, DESARENADOR Y CASETA DE BOMBEO.	8	60 days											
9	CANAL DE ADUCCION	9	30 days											
10	DESARENADOR	10	20 days											
11	CARCAMO DE BOMBEO	11	25 days											
12	CASETA DE BOMBEO	12	109 days											
13	MOV. TIERRA EN CASETA DE BOMBEO	13	3 days											
14	HORMIGON ARMADO EN CASETA DE BOMBEO	14	6 days											
15	MUROS EN CASETA BOMBEO	15	6 days											



Task	Inactive Summary	Manual Task	Duration-only	Manual Summary Rollup	Manual Summary	Start-only	Finish-only	External Tasks
Split								External Milestone
Milestone								Deadline
Summary								Progress
Project Summary								Manual Progress
Inactive Task								
Inactive Milestone								

Project: BANI PERAVIA EGEHID
Date: Fri 7/26/19

**CRONOGRAMA ACUEDUCTO MONTERIA
EGEHID**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
16	04	TERMINACION DE TECHO EN CASETA DE BOMBEO	2 days												
17	04	PUERTAS Y VENTANAS	7 days												
18	04	ELECTRICIDAD EN CASETA	5 days												
19	04	TANQUE IGUANA ABAJO TANQUE 80 days	80 days												
20	04	NIVELACION Y REPLANTEO	5 days												
21	04	MOV. DE TIERRA	45 days												
22	04	CANALETA DE DRENAJE	20 days												
23	04	CAJA DE VALVULAS	10 days												
24	04	LINEA MATRIZ IGUANA ABAJO	45 days												
25	04	VERJA PERIMETRAL TANQUE 2	30 days												
26	04	TANQUE 2 LOS JOBITOS	82 days												
27	04	MOV. DE TIERRA TANQUE LOS JOBITOS 2	15 days												
28	04	H. ARMADO TANQUE NO.2 LOS JOBITOS	30 days												
29	04	CANALETA DE DRENAJE	10 days												
30	04	CAJA DE DESAGUE	7 days												
31	04	CAJA DE VALVULA DE SALIDA	15 days												
32	04	TUBERIA MATRIZ AC. LOS JOBITOS-BUENA VISTA-ARROYO	124 days												
33	04	SALADO TUBERIA DE IMPULSION	100 days												

Brigada de Albanileria No.1

Sub Contratista Cristallum
Sub Contratista Electrico Consultores del Caribe

Brigada topografica

Excavadora Hyundai 210 LC F-2, Retropala 416 E F-1, Brigada Albanileria No.1, Retropala 416 E F-1
Brigada de Carpinteria, Brigada de Varillero No.2
Excavadora Hyundai 210 LC F-2, Retropala 416 E F-2
Brigada Albanileria No.2

Excavadora Hyundai 210 LC F-3

Brigada de Carpinteria No.2, Brigada de Varillero No.2

Brigada Albanileria No.2

Brigada de Carpinteria No.2, Brigada de Varillero No.2
Brigada de Carpinteria No.2, Brigada de Varillero No.2
Excavadora Hyundai 210 LC F-3, Retropala 416 E F-3

Excavadora Hyundai 210 LC F-1



Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

Project: BANI PERAVIA EGEHID
Date: Fri 7/26/19

**CRONOGRAMA ACUEDUCTO MONTERIA
EGEHID**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May
34	☑	ANCLAJE DE TUBERIA	15 days											
35	☑	ALIMENTACION DE RESERVORIO	7 days											
36	☑	EQUIPO DE BOMBEO	25 days											
37	☑	VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES	25 days											
38	☑	CASETA DE CLORACION	20 days											
39	☑	SISTEMA DE CLORACION	20 days											
40	☑	LINEA ELETRICA DE MEDIA TENSION	40 days											
41	☑	VERJA PERIMETRAL TANQUE 1	40 days											
42	☑	GASTOS INDIRECTOS	132 days											

Brigada de Carpinteria

Brigada Plomeria 1

Brigada Plomeria 1

Brigada Plomeria 2

Brigada de Albanileria No.3

Sub Contratista Equipos Cloracion
Sub Contratista Electrico Consultores del Caribe

Brigada de Albanileria No.3



ELABORADO POR: ING. JOSE CASTRO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

Project: BANI PERAVIA EGEHID
Date: Fri 7/26/19