



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor Names
77	Caseta bomba cisterna 1.50m x 1.70m x 2.00m	3 days	Mon 5/13/20	Wed 5/20/20	29
78	Sum. E instalación de Tlaco de 265 g/s	2 days	Tue 5/19/20	Wed 5/20/20	84
79	Filtrante de 10' Ecomatic3	3 days	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	78
80	Ventilación de 3" PVC	1 day	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	79
81	Salida Drainaje Iramanos (PVC)	2 days	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20	34
82	Salida Drainaje Regadero (PVC SCH-36 02')	2 days	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20	34
83	Salida Drainaje ducha (PVC SCH-36 02')	2 days	Fri 4/17/20	Mon 4/20/20	3
84	Base para Tlaco	1 day	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	29
85	INSTALACIONES ELECTRICAS	12 days	Thu 5/21/20	Mon 6/1/20	84
86	Salidas de luces cisternas	3 days	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	85
87	Salidas para tomacorrientes	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36
88	Salidas para tomacorrientes	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36
89	Salidas interruptores sim	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36
90	Salidas interruptores dos	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36
91	Salidas para teléfonos	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36
92	Salidas para TV	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36
93	Salida para red de datos	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36
94	Registro eléctrico	3 days	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	85
95	Lampara tipo secador en techo	1 day	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	90
96	Lampara de pared en mt1	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	86
97	Lampara de pared en mt1 exterior 20w	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	86
98	Caja de Breakers 16 circuitos	2 days	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20	94
99	Acomodación desde transformador hasta	1 day	Fri 5/29/20	Mon 6/1/20	99
100	Suministro e instalación de interruptores	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	86
101	PINTURA	12 days	Tue 5/26/20	Wed 6/10/20	100
102	Pintura Base Blanca	4 days	Mon 6/1/20	Thu 6/4/20	93
103	Semipintura en muros interiores	4 days	Fri 6/5/20	Fri 6/5/20	103
104	Acabado en muros exteriores	4 days	Fri 6/5/20	Wed 6/10/20	103
105	Economía en Techo	3 days	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20	86
106	Pintura mantenimiento en hierro catódicas	4 days	Fri 6/5/20	Wed 6/10/20	103
107	SEGUNDO NIVEL	22 days	Mon 5/18/20	Tue 6/16/20	106
108	HORMIGON ARMADO EN COLUMNAS DE AMARRE	4 days	Mon 5/18/20	Mon 6/1/20	107
109	Columnas de Amarre	4 days	Mon 5/18/20	Thu 5/21/20	29
110	Vigas 0.15m x 0.20m a nivel de techo	4 days	Fri 5/22/20	Wed 5/27/20	110
111	Lonas de Techo 0.15m x 0.20m	1 day	Thu 5/28/20	Thu 5/28/20	111
112	Muros de Bloques	3 days	Tue 6/2/20	Thu 6/4/20	111
113	Blocos horm. 4' x 8' x 8' @ 0.80m SNP	3 days	Tue 6/2/20	Thu 6/4/20	113
114	Blocos horm. 4' x 8' x 8' @ 0.80m SNP	3 days	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20	113
115	TERMINACION DE TECHOS	2 days	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	120
116	Mambo Acústico Granular	2 days	Tue 6/2/20	Mon 6/8/20	113
117	Paralelo en Muros Interiores	2 days	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	115
118	Paralelo en Muros Exteriores	2 days	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	115
119	Paralelo en Losa de Techo	2 days	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20	113
120	Fregache sobre superficie	2 days	Thu 6/4/20	Fri 6/5/20	125
121	Cambios en general	2 days	Tue 6/9/20	Wed 6/10/20	125
122	VENTANAS	2 days	Thu 6/11/20	Fri 6/12/20	127
123	Ventanas Concreto de Aluminio / Cristal	2 days	Thu 6/11/20	Fri 6/12/20	127
124	PUERTAS	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	127
125	Puerta PVC (0.80m x 0.80m) en Blanco	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	127
126	Puerta PVC (0.80m x 2.10m) en Blanco	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	127
127	TERMINACION DE PISOS	6 days	Mon 6/8/20	Thu 6/11/20	126
128	Piso en Poliacetalato	2 days	Mon 6/8/20	Tue 6/9/20	126
129	Zocales de piso	2 days	Wed 6/10/20	Thu 6/11/20	134
130	REVESTIMIENTO EN PAREDES	1 day	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	126
131	Cerámicas en pared de b1	1 day	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	126
132	Cerámicas en Pared Duct	1 day	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	126
133	INSTALACIONES SANITARIAS	1 day	Mon 5/18/20	Thu 6/11/20	151
134	Inodoros sencillos	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151
135	Lavamanos Pedestal blanco 50x47	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151
136	Ducha	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151
137	Mezcladora para lavamanos	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151
138	Soportes para baño	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	144
139	Desagüe de Piso en B21	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	134
140	Desagüe de Techo 2" F1	1 day	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20	113
141	Trampa de grasa (1.10m x 0.50m)	3 days	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	29
142	Registro sanitario (0.70m x 0.70m)	3 days	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	29
143	Ventilación de 3" PVC	1 day	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	123
144	Salida Drainaje Iramanos (PVC)	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123
145	INSTALACIONES ELECTRICAS	14 days	Thu 5/21/20	Tue 6/9/20	123
146	Salidas de luces cisternas	1 day	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20	113
147	Salidas para tomacorrientes	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123
148	Salidas para tomacorrientes	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123
149	Salidas interruptores sim	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123
150	Salidas interruptores dos	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123
151	Salidas para TV	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123
152	Salidas para red de datos	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123
153	Registro eléctrico	2 days	Thu 5/21/20	Fri 5/22/20	38



