



**CRONOGRAMA ACUEDUCTO MONTERIA  
EGEHID**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
16	04	TERMINACION DE TECHO EN CASETA DE BOMBEO	2 days												
17	04	PUERTAS Y VENTANAS	7 days												
18	04	ELECTRICIDAD EN CASETA	5 days												
19	04	TANQUE IGUANA ABAJO TANQUE 80 days	80 days												
20	04	NIVELACION Y REPLANTEO	5 days												
21	04	MOV. DE TIERRA	45 days												
22	04	CANALETA DE DRENAJE	20 days												
23	04	CAJA DE VALVULAS	10 days												
24	04	LINEA MATRIZ IGUANA ABAJO	45 days												
25	04	VERJA PERIMETRAL TANQUE 2	30 days												
26	04	TANQUE 2 LOS JOBITOS	82 days												
27	04	MOV. DE TIERRA TANQUE LOS JOBITOS 2	15 days												
28	04	H. ARMADO TANQUE NO.2 LOS JOBITOS	30 days												
29	04	CANALETA DE DRENAJE	10 days												
30	04	CAJA DE DESAGUE	7 days												
31	04	CAJA DE VALVULA DE SALIDA	15 days												
32	04	TUBERIA MATRIZ AC. LOS JOBITOS-BUENA VISTA-ARROYO SALADO	124 days												
33	04	TUBERIA DE IMPULSION	100 days												



Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

Project: BANI PERAVIA EGEHID  
Date: Fri 7/26/19

**CRONOGRAMA ACUEDUCTO MONTERIA  
EGEHID**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May
34	☑	ANCLAJE DE TUBERIA	15 days											
35	☑	ALIMENTACION DE RESERVORIO	7 days											
36	☑	EQUIPO DE BOMBEO	25 days											
37	☑	VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES	25 days											
38	☑	CASETA DE CLORACION	20 days											
39	☑	SISTEMA DE CLORACION	20 days											
40	☑	LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION	40 days											
41	☑	VERJA PERIMETRAL TANQUE 1	40 days											
42	☑	GASTOS INDIRECTOS	132 days											

Brigada de Carpinteria

Brigada Plomeria 1

Brigada Plomeria 2

Brigada de Albanileria No.3

Sub Contratista Equipos Cloracion

Sub Contratista Electrico Consultores del Caribe

Brigada de Albanileria No.3



Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

Project: BANI PERAVIA EGEHID  
Date: Fri 7/26/19