

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
34	Columnas C2 (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts	49 días	mar 23/7/19	jue 19/9/19									
35	Acero	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	27CC								
36	Encofrado	2 días	mar 17/9/19	jue 19/9/19	72								
37	Hormigón	1 día	jue 25/7/19	vie 26/7/19	35								
38	Desencofrado	3 días	mar 30/7/19	vie 2/8/19	7FC+3 día								
39	Viga V2 (0.25*0.20MTS) Acero G60.2@3/8" y 3 1/2", Est. de 3/8" a	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19									
40	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	11FC+1 día								
41	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC								
42	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	40								
43	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	2FC+3 día								
44	Viga Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19									
45	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	16FC+1 día								
46	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC								
47	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	45								
48	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	7FC+3 día								
49	Vigas Bajo Nivel de Piso (0.20*0.20MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	12 días	sáb 24/8/19	sáb 7/9/19									
50	Acero	3 días	mar 27/8/19	vie 30/8/19	51								
51	Encofrado	2 días	sáb 24/8/19	mar 27/8/19	13								
52	Hormigón	1 día	vie 30/8/19	sáb 31/8/19	50								
53	Desencofrado	3 días	mié 4/9/19	sáb 7/9/19	2FC+3 día								
54	Dinteles	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19									
55	Acero	1 día	mié 2/10/19	jue 3/10/19	6FC+1 día								
56	Encofrado	1 día	lun 30/9/19	mar 1/10/19	61CC								
57	Hormigón	1 día	jue 3/10/19	vie 4/10/19	55								
58	Desencofrado	3 días	vie 4/10/19	mar 8/10/19	57								
59	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	21 días	lun 30/9/19	jue 24/10/19									
60	Acero	4 días	jue 10/10/19	mar 15/10/19	1FC+3 día								
61	Encofrado	6 días	lun 30/9/19	lun 7/10/19	33:38								
62	Hormigón	1 día	mar 15/10/19	mié 16/10/19	60								
63	Desencofrado	4 días	sáb 19/10/19	jue 24/10/19	2FC+3 día								
64	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	79 días	lun 15/7/19	jue 17/10/19									
65	Acero	4 días	vie 11/10/19	mié 16/10/19	6FC+3 día								
66	Encofrado	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19	61CC								
67	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	66								
68	Desencofrado	4 días	sáb 12/10/19	jue 17/10/19	7FC+3 día								



Elaborado por
Ing. Jofel Castillo

49



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
69	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
70	MUROS DE BLOQUES	54 días	lun 15/7/19	mar 17/9/19										
71	Muros bloques Hormigón 8" B.N.P. @3/8' 4 días		jue 8/8/19	mar 13/8/19	OFC+3 día									
72	Muros bloques 8" S.N.P. @3/8" a 0.60m 8 días		sáb 7/9/19	mar 17/9/19	53									
73	Muros bloques Hormigón 6" B.N.P. @3/8' 1 día		jue 8/8/19	vie 9/8/19	7FC+3 día									
74	Muros bloques 6" B.N.P. @3/8" a 0.60m 1 día		jue 8/8/19	vie 9/8/19	7FC+3 día									
75	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
76	TERMINACION DE SUPERFICIE	104 días	lun 15/7/19	sáb 16/11/19										
77	Fraguache en Elementos Hormigón Armac 5 días		jue 17/10/19	mié 23/10/19	68									
78	Pañete en Techo 7 días		jue 17/10/19	vie 25/10/19	68									
79	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Colu 14 días		mié 23/10/19	sáb 9/11/19	77									
80	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, E xter 14 días		mié 23/10/19	sáb 9/11/19	77									
81	Cantos en General 6 días		sáb 9/11/19	sáb 16/11/19	79									
82	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
83	TERMINACION DE PISO	119 días	lun 15/7/19	mié 4/12/19										
84	Torta de Hormigón con Malla 4 días		lun 11/11/19	vie 15/11/19	79FC+1 día									
85	Electrosoldadas 0,15*0,15 e=,10m		sáb 16/11/19	sáb 30/11/19	84FC+1 día									
86	Piso de Porcelanato Importado 0.50m*0.5 12 días		sáb 16/11/19	mar 19/11/19	85									
87	Piso de Porcelanato Importado 0.30m*0.30m en Piso de Baño		sáb 16/11/19	19/11/19	85									
88	Zócalos 3 días		sáb 30/11/19	mié 4/12/19	85									
89	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
90	REVESTIMIENTOS	121 días	lun 15/7/19	vie 6/12/19										
91	Revestimiento Importado en Baños (H= 1. 2 días		mar 19/11/19	jue 21/11/19	86									
92	Cerámica Importada en Pared de Cocina 1 día		jue 5/12/19	vie 6/12/19	116									
93	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
94	INSTALACIONES SANITARIAS	147 días	lun 15/7/19	mar 7/1/20										
95	Suministro e Instalacion de Inodoros Blanc 4 días		jue 21/11/19	mar 26/11/19	90									
96	Suministro e Instalacion de Lavamanos grandes Blanco, Incrustado en Tope de 3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90									
97	Suministro e Instalacion de Lavamanos Pequeño Blanco incrustado en tope de 3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90									
98	Suministro e Instalacion de Fregadero Dos: 3 días		mar 26/11/19	vie 29/11/19	94									
99	Divisiones y Puertas en PVC En Baño 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10									
100	Cámara de Inspección 0.80m*0.80m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10									
101	Trampa de Grasa 1.30m*1.10m*1.20m 25 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10									
102	Cámara Séptica 3.45m*1.40m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10									
103	Cisterna 1.80x2.98x1.90m Bomba Motor franklin para cisterna de 1 13 días		lun 25/11/19	jue 28/11/19	105									
104	Tanque Hidroneumático de 120 gls 3 días		jue 28/11/19	lun 2/12/19	103									
105	Caseta bomba cisterna 1.50m x 1.70m x 2.14 días		vie 8/11/19	lun 25/11/19	102									

FA





Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	2019					2020				
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	
106	Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gls	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	177;183										
107	Filtrante de 12" Encamizado en 10" Aprox	80 días	sáb 27/7/19	jue 31/10/19	8										
108	Desagüe de Piso de 2"	70 días	mar 13/8/19	mié 6/11/19	71										
109	Tuberías y Piezas PVC	90 días	mar 13/8/19	vie 29/11/19	71										
110	Ventilación de 3	90 días	mar 17/9/19	vie 3/1/20	72										
111	Tuberías de Arrastres	45 días	jue 14/11/19	mar 7/1/20	34FC-1 día										
112	Acometida de Agua Potable	90 días	vie 19/7/19	mar 5/11/19	4										
113	Mano de Obra de la Plomería	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19											
114	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
115	TERMINACION DE COCINA	123 días	lun 15/7/19	lun 9/12/19											
116	Suministro en Instalación de Meseta de G3	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	140										
117	Gabinetes de Pared en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	2 días	jue 5/12/19	sáb 7/12/19	116										
118	Gabinetes de piso en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	116										
119	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
120	INSTALACIONES ELECTRICAS	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20											
121	Luces Centinales. Incluye Accesorios y MO	5 días	mar 19/11/19	lun 25/11/19	86										
122	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios: 72 días	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	38CC;63CC										
123	Interruptores Doble. Incluye Accesorios y 72 días	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC										
124	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acc: 72 días	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC										
125	Interior W	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC										
126	Tomacorrientes	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72										
127	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Inclui	1 día	mar 17/9/19	mié 18/9/19	72										
128	Registro de Teléfono. Incluye Accesorios y 72 días	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72										
129	Registro para Antena. Incluye Accesorios y 72 días	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72										
130	Conexión Panel con Línea de la Calle	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72										
131	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
132	PUERTAS Y VENTANAS	129 días	lun 15/7/19	lun 16/12/19											
133	Puerta Principal en Aluminio y Crystal	3 días	mié 4/12/19	sáb 7/12/19	40FC+2 días										
134	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetálicas Color Blanco	3 días	mié 4/12/19	sáb 7/12/19	140FC+2 días										
135	Suministro e Instalación de Ventanas Corredizas de Aluminio y Crystal Corrediza	10 días	mié 4/12/19	lun 16/12/19	140FC+2 días										
136	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
137	TERMINACION DE PINTURA	117 días	lun 15/7/19	lun 2/12/19											
138	Pintura Base	10 días	sáb 9/11/19	jue 21/11/19	80										
139	Pintura Económica en Techo (Dos Manos)	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	138										
140	Pintura Semigloss en Interior (Dos Manos)	8 días	vie 22/11/19	lun 2/12/19	38FC+1 día										
141	Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos)	3 días	vie 22/11/19	mar 26/11/19	38FC+1 día										
142	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
143	SEGUNDO NIVEL	152 días	lun 15/7/19	lun 13/1/20										
144	PARTIDAS GENERALES	86 días	lun 15/7/19	vie 25/10/19										
145	Replanteo	1 día	jue 24/10/19	vie 25/10/19	63;68									
146	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
147	HORMIGÓN ARMADO EN:	120 días	lun 15/7/19	jue 5/12/19										
148	Columnas CA (0.30*0.30MTS) Acero G60.4@3/4", Est. de 3/8" a 0.20mts	11 días	mar 5/11/19	lun 18/11/19										
149	Acero	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	185									
150	Encofrado	2 días	jue 7/11/19	sáb 9/11/19	149									
151	Hormigón	1 día	sáb 9/11/19	lun 11/11/19	150									
152	Desencofrado	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	151FC+3 día									
153	Columnas CA (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts	11 días	mar 5/11/19	lun 18/11/19										
154	Acero	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	185									
155	Encofrado	2 días	jue 7/11/19	sáb 9/11/19	154									
156	Hormigón	1 día	sáb 9/11/19	lun 11/11/19	155									
157	Desencofrado	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	156FC+3 día									
158	Viga V-1 A Nivel de Techo (0.30*0.40MTS) Acero G60.4@3/8", Est.	11 días	lun 18/11/19	sáb 30/11/19										
159	Acero	2 días	mié 20/11/19	vie 22/11/19	160									
160	Encofrado	2 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19	157									
161	Hormigón	1 día	vie 22/11/19	sáb 23/11/19	159									
162	Desencofrado	3 días	mié 27/11/19	sáb 30/11/19	159FC+3 día									
163	Viga A Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	11 días	lun 18/11/19	sáb 30/11/19										
164	Acero	2 días	mié 20/11/19	vie 22/11/19	165									
165	Encofrado	2 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19	157									
166	Hormigón	1 día	vie 22/11/19	sáb 23/11/19	164									
167	Desencofrado	3 días	mié 27/11/19	sáb 30/11/19	164FC+3 día									
168	Dinteles 0.20*0.20	8 días	lun 18/11/19	mié 27/11/19										
169	Acero	1 día	mar 19/11/19	mié 20/11/19	170									
170	Encofrado	1 día	lun 18/11/19	mar 19/11/19	157									
171	Hormigón	1 día	mié 20/11/19	jue 21/11/19	169									
172	Desencofrado	2 días	lun 25/11/19	mié 27/11/19	171FC+3 día									
173	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	15 días	lun 18/11/19	jue 5/12/19										
174	Acero	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	175									
175	Encofrado	3 días	lun 18/11/19	jue 21/11/19	157									
176	Hormigón	1 día	mié 27/11/19	jue 28/11/19	174									
177	Desencofrado	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	174FC+3 día									





Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	2019					2020			
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
178	Losa de Techo inclinada en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	120 días	lun 15/7/19	lun 5/12/19										
179	Acero	5 días	lun 15/7/19	mié 27/11/19	180									
180	Encofrado	3 días	lun 18/11/19	lun 21/11/19	157									
181	Hormigón	1 día	mié 27/11/19	lun 28/11/19	179									
182	Desencofrado	3 días	lun 2/12/19	lun 5/12/19	31FC+3 días									
183	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
184	MUROS DE BLOQUES	94 días	lun 15/7/19	mar 5/11/19										
185	Muros bloques 8" S.N.P. @3/8" a 0.60ml	8 días	vie 25/10/19	mar 5/11/19	145									
186	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
187	TERMINACION DE SUPERFICIE	137 días	lun 15/7/19	lun 26/12/19										
188	Fraguache en Elementos Hormigón Armado	4 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
189	Pañete en Techo	6 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
190	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Colui	8 días	mar 10/12/19	lun 19/12/19	188									
191	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Colui	5 días	mar 10/12/19	lun 16/12/19	188									
192	Cantos en General	5 días	lun 19/12/19	lun 26/12/19	190									
193	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
194	TERMINACION DE TECHO	128 días	lun 15/7/19	sáb 14/12/19										
195	Fino de Techo	2 días	lun 9/12/19	mié 11/12/19	198									
196	Impermeabilizante manto Asfáltico Granu	2 días	lun 12/12/19	sáb 14/12/19	197									
197	Zabaleta	1 día	mié 11/12/19	lun 12/12/19	195									
198	Antepecho	3 días	lun 15/7/19	lun 9/12/19	182									
199	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
200	TERMINACION DE PISO	146 días	lun 15/7/19	lun 6/1/20										
201	Piso de Porcelanato 0.50m*0.50m	9 días	vie 20/12/19	mié 1/1/20	90FC+1 día									
202	Piso de Porcelanato en Baño 0.30m*0.30m	2 días	vie 20/12/19	lun 23/12/19	201CC									
203	Zócalos	3 días	lun 2/1/20	lun 6/1/20	01FC+1 día									
204	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
205	REVESTIMIENTOS	139 días	lun 15/7/19	sáb 28/12/19										
206	Revestimiento en Baños 0,20M*0,30M (H 3 días	3 días	mar 24/12/19	sáb 28/12/19	02FC+1 día									
207	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
208	INSTALACIONES SANITARIAS	151 días	lun 15/7/19	sáb 11/1/20										
209	Suministro e Instalacion de Inodoros Blanc	3 días	lun 23/12/19	vie 27/12/19	202									
210	Suministro e Instalacion de Lavamanos grande Empostrado en Mseta de Crystal	2 días	lun 23/12/19	lun 26/12/19	202									
211	Suministro e Instalacion de Lavamanos Pequeño Empostrado en Mseta de	3 días	lun 23/12/19	vie 27/12/19	202									
212	Divisiones y Puertas en PVC En Baño	2 días	vie 27/12/19	lun 30/12/19	209									
213	Desague de Piso de 2"	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185									
214	Desague de Techo	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185									
215	Tuberías y Piezas PVC	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185									



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
336	MUROS DE BLOCK	33 días	lun 15/7/19	vie 23/8/19										
337	Block de 6" B.N.P.	2 días	sáb 10/8/19	mar 13/8/19	21FC+2 día									
338	Block de 6" S.N.P.	6 días	jue 15/8/19	vie 23/8/19	315									
339	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
340	TERMINACION DE SUPERFICIE	70.5 días	lun 15/7/19	lun 7/10/19										
341	Pañete Amaestrado en Muros, Vigas y Col 8 días	8 días	lun 23/9/19	jue 3/10/19	42FC+2 día									
342	Fraguache en Elementos Hormigón Armado 4 días	4 días	lun 16/9/19	vie 20/9/19	334									
343	Cantos General 3 días	3 días	jue 3/10/19	lun 7/10/19	341									
344	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
345	PINTURA	73.5 días	lun 15/7/19	jue 10/10/19										
346	Pintura Acrílica en Muros, Vigas y Columnn. 3 días	3 días	lun 7/10/19	jue 10/10/19	41FC+3 día									
347	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
348	PUERTAS	141 días	lun 15/7/19	mar 31/12/19										
349	Puerta en Hierro 2,00m*3m Perfiles 1 1/2" 2 días	2 días	jue 3/10/19	sáb 5/10/19	341									
350	Limpieza Final 1 día	1 día	lun 30/12/19	mar 31/12/19	306CC									
351	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
352	CALLES CIRCUNDANTES	141 días	lun 15/7/19	mar 31/12/19										
353	Movimiento de Tierra	134 días	lun 15/7/19	sáb 21/12/19										
354	Excavación de material inservible/no clasi 5 días	5 días	jue 12/12/19	mié 18/12/19	189									
355	Bote de material excavado 3 días	3 días	mié 18/12/19	sáb 21/12/19	354									
356	Escarificación de superficie 3 días	3 días	mié 18/12/19	sáb 21/12/19	359CC									
357	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
358	Sub-Base y Base	134 días	lun 15/7/19	sáb 21/12/19										
359	Suministro y colocación de material de base (incl. suministro, colocación, 3 días	3 días	mié 18/12/19	21/12/19	354									
360	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
361	Capa de rodadura	137 días	lun 15/7/19	jue 26/12/19										
362	Riego de imprimación 0.5 gis/m2 con grav 3 días	3 días	sáb 21/12/19	jue 26/12/19	359									
363	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
364	Miscelaneos	141 días	lun 15/7/19	mar 31/12/19										
365	Limpieza Final y Bote 1 día	1 día	lun 30/12/19	mar 31/12/19	350CC									
366	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
367	Capa de Hormigón asfáltica mezclada en pl 140 días	140 días	lun 15/7/19	lun 30/12/19										
368	Capa de Hormigón asfáltica mezclada en planta de 2" (2.560.37M2) 3 días	3 días	jue 26/12/19	lun 30/12/19	362									
369	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
370	COSTOS INDIRECTOS	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20										
371	COSTOS INDIRECTOS	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20	4CC									
372	FIN PARTIDA	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19										

EP

