

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesor | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb |
|----|---|----------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 34 | Columnas C2 (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts | 49 días | mar 23/7/19 | jue 19/9/19 | | | | | | | | | |
| 35 | Acero | 2 días | mar 23/7/19 | jue 25/7/19 | 27CC | | | | | | | | |
| 36 | Encofrado | 2 días | mar 17/9/19 | jue 19/9/19 | 72 | | | | | | | | |
| 37 | Hormigón | 1 día | jue 25/7/19 | vie 26/7/19 | 35 | | | | | | | | |
| 38 | Desencofrado | 3 días | mar 30/7/19 | vie 2/8/19 | 7FC+3 día | | | | | | | | |
| 39 | Viga V2 (0.25*0.20MTS) Acero G60.2@3/8" y 3 1/2", Est. de 3/8" a | 14 días | lun 30/9/19 | mié 16/10/19 | | | | | | | | | |
| 40 | Acero | 2 días | sáb 5/10/19 | mar 8/10/19 | 11FC+1 día | | | | | | | | |
| 41 | Encofrado | 4 días | lun 30/9/19 | vie 4/10/19 | 61CC | | | | | | | | |
| 42 | Hormigón | 1 día | mar 8/10/19 | mié 9/10/19 | 40 | | | | | | | | |
| 43 | Desencofrado | 3 días | sáb 12/10/19 | mié 16/10/19 | 2FC+3 día | | | | | | | | |
| 44 | Viga Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a | 14 días | lun 30/9/19 | mié 16/10/19 | | | | | | | | | |
| 45 | Acero | 2 días | sáb 5/10/19 | mar 8/10/19 | 16FC+1 día | | | | | | | | |
| 46 | Encofrado | 4 días | lun 30/9/19 | vie 4/10/19 | 61CC | | | | | | | | |
| 47 | Hormigón | 1 día | mar 8/10/19 | mié 9/10/19 | 45 | | | | | | | | |
| 48 | Desencofrado | 3 días | sáb 12/10/19 | mié 16/10/19 | 7FC+3 día | | | | | | | | |
| 49 | Vigas Bajo Nivel de Piso (0.20*0.20MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a | 12 días | sáb 24/8/19 | sáb 7/9/19 | | | | | | | | | |
| 50 | Acero | 3 días | mar 27/8/19 | vie 30/8/19 | 51 | | | | | | | | |
| 51 | Encofrado | 2 días | sáb 24/8/19 | mar 27/8/19 | 13 | | | | | | | | |
| 52 | Hormigón | 1 día | vie 30/8/19 | sáb 31/8/19 | 50 | | | | | | | | |
| 53 | Desencofrado | 3 días | mié 4/9/19 | sáb 7/9/19 | 2FC+3 día | | | | | | | | |
| 54 | Dinteles | 7 días | lun 30/9/19 | mar 8/10/19 | | | | | | | | | |
| 55 | Acero | 1 día | mié 2/10/19 | jue 3/10/19 | 6FC+1 día | | | | | | | | |
| 56 | Encofrado | 1 día | lun 30/9/19 | mar 1/10/19 | 61CC | | | | | | | | |
| 57 | Hormigón | 1 día | jue 3/10/19 | vie 4/10/19 | 55 | | | | | | | | |
| 58 | Desencofrado | 3 días | vie 4/10/19 | mar 8/10/19 | 57 | | | | | | | | |
| 59 | Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8" | 21 días | lun 30/9/19 | jue 24/10/19 | | | | | | | | | |
| 60 | Acero | 4 días | jue 10/10/19 | mar 15/10/19 | 1FC+3 día | | | | | | | | |
| 61 | Encofrado | 6 días | lun 30/9/19 | lun 7/10/19 | 33:38 | | | | | | | | |
| 62 | Hormigón | 1 día | mar 15/10/19 | mié 16/10/19 | 60 | | | | | | | | |
| 63 | Desencofrado | 4 días | sáb 19/10/19 | jue 24/10/19 | 2FC+3 día | | | | | | | | |
| 64 | Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8" | 79 días | lun 15/7/19 | jue 17/10/19 | | | | | | | | | |
| 65 | Acero | 4 días | vie 11/10/19 | mié 16/10/19 | 6FC+3 día | | | | | | | | |
| 66 | Encofrado | 7 días | lun 30/9/19 | mar 8/10/19 | 61CC | | | | | | | | |
| 67 | Hormigón | 1 día | mar 8/10/19 | mié 9/10/19 | 66 | | | | | | | | |
| 68 | Desencofrado | 4 días | sáb 12/10/19 | jue 17/10/19 | 7FC+3 día | | | | | | | | |





| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesor | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb |
|-----|--|----------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 69 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | |
| 70 | MUROS DE BLOQUES | 54 días | lun 15/7/19 | mar 17/9/19 | | | | | | | | | | |
| 71 | Muros bloques Hormigón 8" B.N.P. @3/8' 4 días | | jue 8/8/19 | mar 13/8/19 | OFC+3 día | | | | | | | | | |
| 72 | Muros bloques 8" S.N.P. @3/8" a 0.60m 8 días | | sáb 7/9/19 | mar 17/9/19 | 53 | | | | | | | | | |
| 73 | Muros bloques Hormigón 6" B.N.P. @3/8' 1 día | | jue 8/8/19 | vie 9/8/19 | 7FC+3 día | | | | | | | | | |
| 74 | Muros bloques 6" B.N.P. @3/8" a 0.60m 1 día | | jue 8/8/19 | vie 9/8/19 | 7FC+3 día | | | | | | | | | |
| 75 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | |
| 76 | TERMINACION DE SUPERFICIE | 104 días | lun 15/7/19 | sáb 16/11/19 | | | | | | | | | | |
| 77 | Fraguache en Elementos Hormigón Armac 5 días | | jue 17/10/19 | mié 23/10/19 | 68 | | | | | | | | | |
| 78 | Pañete en Techo 7 días | | jue 17/10/19 | vie 25/10/19 | 68 | | | | | | | | | |
| 79 | Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Colu 14 días | | mié 23/10/19 | sáb 9/11/19 | 77 | | | | | | | | | |
| 80 | Pañete Maestreado en Muros, Vigas, E xter 14 días | | mié 23/10/19 | sáb 9/11/19 | 77 | | | | | | | | | |
| 81 | Cantos en General 6 días | | sáb 9/11/19 | sáb 16/11/19 | 79 | | | | | | | | | |
| 82 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | |
| 83 | TERMINACION DE PISO | 119 días | lun 15/7/19 | mié 4/12/19 | | | | | | | | | | |
| 84 | Torta de Hormigón con Malla 4 días | | lun 11/11/19 | vie 15/11/19 | 79FC+1 día | | | | | | | | | |
| 85 | Electrosoldadas 0,15*0,15 e=,10m | | sáb 16/11/19 | sáb 30/11/19 | 84FC+1 día | | | | | | | | | |
| 86 | Piso de Porcelanato Importado 0.50m*0.5 12 días | | sáb 16/11/19 | mar 19/11/19 | 85 | | | | | | | | | |
| 87 | Piso de Porcelanato Importado 0.30m*0.30m en Piso de Baño | | sáb 16/11/19 | 19/11/19 | 85 | | | | | | | | | |
| 88 | Zócalos 3 días | | sáb 30/11/19 | mié 4/12/19 | 85 | | | | | | | | | |
| 89 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | |
| 90 | REVESTIMIENTOS | 121 días | lun 15/7/19 | vie 6/12/19 | | | | | | | | | | |
| 91 | Revestimiento Importado en Baños (H= 1. 2 días | | mar 19/11/19 | jue 21/11/19 | 86 | | | | | | | | | |
| 92 | Cerámica Importada en Pared de Cocina 1 día | | jue 5/12/19 | vie 6/12/19 | 116 | | | | | | | | | |
| 93 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | |
| 94 | INSTALACIONES SANITARIAS | 147 días | lun 15/7/19 | mar 7/1/20 | | | | | | | | | | |
| 95 | Suministro e Instalacion de Inodoros Blanc 4 días | | jue 21/11/19 | mar 26/11/19 | 90 | | | | | | | | | |
| 96 | Suministro e Instalacion de Lavamanos grandes Blanco, Incrustado en Tope de 3 días | | jue 21/11/19 | lun 25/11/19 | 90 | | | | | | | | | |
| 97 | Suministro e Instalacion de Lavamanos Pequeño Blanco incrustado en tope de 3 días | | jue 21/11/19 | lun 25/11/19 | 90 | | | | | | | | | |
| 98 | Suministro e Instalacion de Fregadero Dos: 3 días | | mar 26/11/19 | vie 29/11/19 | 94 | | | | | | | | | |
| 99 | Divisiones y Puertas en PVC En Baño 90 días | | mar 23/7/19 | vie 8/11/19 | 10 | | | | | | | | | |
| 100 | Cámara de Inspección 0.80m*0.80m 90 días | | mar 23/7/19 | vie 8/11/19 | 10 | | | | | | | | | |
| 101 | Trampa de Grasa 1.30m*1.10m*1.20m 25 días | | mar 23/7/19 | jue 22/8/19 | 10 | | | | | | | | | |
| 102 | Cámara Séptica 3.45m*1.40m 90 días | | mar 23/7/19 | vie 8/11/19 | 10 | | | | | | | | | |
| 103 | Cisterna 1.80x2.98x1.90m Bomba Motor franklin para cisterna de 1 13 días | | lun 25/11/19 | jue 28/11/19 | 105 | | | | | | | | | |
| 104 | Tanque Hidroneumático de 120 gls 3 días | | jue 28/11/19 | lun 2/12/19 | 103 | | | | | | | | | |
| 105 | Caseta bomba cisterna 1.50m x 1.70m x 2.14 días | | vie 8/11/19 | lun 25/11/19 | 102 | | | | | | | | | |

FA





| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesor | 2019 | | | | | 2020 | | | | |
|-----|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | |
| 106 | Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gls | 3 días | jue 5/12/19 | lun 9/12/19 | 177;183 | | | | | | | | | | |
| 107 | Filtrante de 12" Encamizado en 10" Aprox | 80 días | sáb 27/7/19 | jue 31/10/19 | 8 | | | | | | | | | | |
| 108 | Desagüe de Piso de 2" | 70 días | mar 13/8/19 | mié 6/11/19 | 71 | | | | | | | | | | |
| 109 | Tuberías y Piezas PVC | 90 días | mar 13/8/19 | vie 29/11/19 | 71 | | | | | | | | | | |
| 110 | Ventilación de 3 | 90 días | mar 17/9/19 | vie 3/1/20 | 72 | | | | | | | | | | |
| 111 | Tuberías de Arrastres | 45 días | jue 14/11/19 | mar 7/1/20 | 34FC-1 día | | | | | | | | | | |
| 112 | Acometida de Agua Potable | 90 días | vie 19/7/19 | mar 5/11/19 | 4 | | | | | | | | | | |
| 113 | Mano de Obra de la Plomería | 1 día | lun 15/7/19 | mar 16/7/19 | | | | | | | | | | | |
| 114 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | | |
| 115 | TERMINACION DE COCINA | 123 días | lun 15/7/19 | lun 9/12/19 | | | | | | | | | | | |
| 116 | Suministro en Instalación de Meseta de G3 | 3 días | lun 2/12/19 | jue 5/12/19 | 140 | | | | | | | | | | |
| 117 | Gabinetes de Pared en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores. | 2 días | jue 5/12/19 | sáb 7/12/19 | 116 | | | | | | | | | | |
| 118 | Gabinetes de piso en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores. | 3 días | jue 5/12/19 | lun 9/12/19 | 116 | | | | | | | | | | |
| 119 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | | |
| 120 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 153 días | lun 15/7/19 | mar 14/1/20 | | | | | | | | | | | |
| 121 | Luces Centinales. Incluye Accesorios y MO | 5 días | mar 19/11/19 | lun 25/11/19 | 86 | | | | | | | | | | |
| 122 | Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios | 72 días | sáb 19/10/19 | mar 14/1/20 | 38CC;63CC | | | | | | | | | | |
| 123 | Interruptores Doble. Incluye Accesorios | 72 días | sáb 19/10/19 | mar 14/1/20 | 122CC | | | | | | | | | | |
| 124 | Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acc | 72 días | sáb 19/10/19 | mar 14/1/20 | 122CC | | | | | | | | | | |
| 125 | Interior W | 72 días | sáb 19/10/19 | mar 14/1/20 | 122CC | | | | | | | | | | |
| 126 | Tomacorrientes | 72 días | mar 17/9/19 | jue 12/12/19 | 72 | | | | | | | | | | |
| 127 | Panel de Distribución de 4 Circuitos. Includ | 1 día | mar 17/9/19 | mié 18/9/19 | 72 | | | | | | | | | | |
| 128 | Registro de Teléfono. Incluye Accesorios | 72 días | mar 17/9/19 | jue 12/12/19 | 72 | | | | | | | | | | |
| 129 | Registro para Antena. Incluye Accesorios | 72 días | mar 17/9/19 | jue 12/12/19 | 72 | | | | | | | | | | |
| 130 | Conexión Panel con Línea de la Calle | 72 días | mar 17/9/19 | jue 12/12/19 | 72 | | | | | | | | | | |
| 131 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | | |
| 132 | PUERTAS Y VENTANAS | 129 días | lun 15/7/19 | lun 16/12/19 | | | | | | | | | | | |
| 133 | Puerta Principal en Aluminio y Crystal | 3 días | mié 4/12/19 | sáb 7/12/19 | 40FC+2 días | | | | | | | | | | |
| 134 | Suministro e Instalación de Puertas en Polimetal Apaneladas Color Blanco | 3 días | mié 4/12/19 | sáb 7/12/19 | 140FC+2 días | | | | | | | | | | |
| 135 | Suministro e Instalación de Ventanas Corrediza de Aluminio y Crystal Corrediza | 10 días | mié 4/12/19 | lun 16/12/19 | 140FC+2 días | | | | | | | | | | |
| 136 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | | |
| 137 | TERMINACION DE PINTURA | 117 días | lun 15/7/19 | lun 2/12/19 | | | | | | | | | | | |
| 138 | Pintura Base | 10 días | sáb 9/11/19 | jue 21/11/19 | 80 | | | | | | | | | | |
| 139 | Pintura Económica en Techo (Dos Manos) | 5 días | jue 21/11/19 | mié 27/11/19 | 138 | | | | | | | | | | |
| 140 | Pintura Semigloss en Interior (Dos Manos) | 8 días | vie 22/11/19 | lun 2/12/19 | 38FC+1 día | | | | | | | | | | |
| 141 | Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos) | 3 días | vie 22/11/19 | mar 26/11/19 | 38FC+1 día | | | | | | | | | | |
| 142 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | | |

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesor | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb |
|-----|--|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 143 | SEGUNDO NIVEL | 152 días | lun 15/7/19 | lun 13/1/20 | | | | | | | | | | |
| 144 | PARTIDAS GENERALES | 86 días | lun 15/7/19 | vie 25/10/19 | | | | | | | | | | |
| 145 | Replanteo | 1 día | jue 24/10/19 | vie 25/10/19 | 63;68 | | | | | | | | | |
| 146 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | | | | | | | |
| 147 | HORMIGÓN ARMADO EN: | 120 días | lun 15/7/19 | jue 5/12/19 | | | | | | | | | | |
| 148 | Columnas CA (0.30*0.30MTS) Acero G60.4@3/4", Est. de 3/8" a 0.20mts | 11 días | mar 5/11/19 | lun 18/11/19 | | | | | | | | | | |
| 149 | Acero | 2 días | mar 5/11/19 | jue 7/11/19 | 185 | | | | | | | | | |
| 150 | Encofrado | 2 días | jue 7/11/19 | sáb 9/11/19 | 149 | | | | | | | | | |
| 151 | Hormigón | 1 día | sáb 9/11/19 | lun 11/11/19 | 150 | | | | | | | | | |
| 152 | Desencofrado | 3 días | jue 14/11/19 | lun 18/11/19 | 151FC+3 día | | | | | | | | | |
| 153 | Columnas CA (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts | 11 días | mar 5/11/19 | lun 18/11/19 | | | | | | | | | | |
| 154 | Acero | 2 días | mar 5/11/19 | jue 7/11/19 | 185 | | | | | | | | | |
| 155 | Encofrado | 2 días | jue 7/11/19 | sáb 9/11/19 | 154 | | | | | | | | | |
| 156 | Hormigón | 1 día | sáb 9/11/19 | lun 11/11/19 | 155 | | | | | | | | | |
| 157 | Desencofrado | 3 días | jue 14/11/19 | lun 18/11/19 | 156FC+3 día | | | | | | | | | |
| 158 | Viga V-1 A Nivel de Techo (0.30*0.40MTS) Acero G60.4@3/8", Est. | 11 días | lun 18/11/19 | sáb 30/11/19 | | | | | | | | | | |
| 159 | Acero | 2 días | mié 20/11/19 | vie 22/11/19 | 160 | | | | | | | | | |
| 160 | Encofrado | 2 días | lun 18/11/19 | mié 20/11/19 | 157 | | | | | | | | | |
| 161 | Hormigón | 1 día | vie 22/11/19 | sáb 23/11/19 | 159 | | | | | | | | | |
| 162 | Desencofrado | 3 días | mié 27/11/19 | sáb 30/11/19 | 159FC+3 día | | | | | | | | | |
| 163 | Viga A Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a | 11 días | lun 18/11/19 | sáb 30/11/19 | | | | | | | | | | |
| 164 | Acero | 2 días | mié 20/11/19 | vie 22/11/19 | 165 | | | | | | | | | |
| 165 | Encofrado | 2 días | lun 18/11/19 | mié 20/11/19 | 157 | | | | | | | | | |
| 166 | Hormigón | 1 día | vie 22/11/19 | sáb 23/11/19 | 164 | | | | | | | | | |
| 167 | Desencofrado | 3 días | mié 27/11/19 | sáb 30/11/19 | 164FC+3 día | | | | | | | | | |
| 168 | Dinteles 0.20*0.20 | 8 días | lun 18/11/19 | mié 27/11/19 | | | | | | | | | | |
| 169 | Acero | 1 día | mar 19/11/19 | mié 20/11/19 | 170 | | | | | | | | | |
| 170 | Encofrado | 1 día | lun 18/11/19 | mar 19/11/19 | 157 | | | | | | | | | |
| 171 | Hormigón | 1 día | mié 20/11/19 | jue 21/11/19 | 169 | | | | | | | | | |
| 172 | Desencofrado | 2 días | lun 25/11/19 | mié 27/11/19 | 171FC+3 día | | | | | | | | | |
| 173 | Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8" | 15 días | lun 18/11/19 | jue 5/12/19 | | | | | | | | | | |
| 174 | Acero | 5 días | jue 21/11/19 | mié 27/11/19 | 175 | | | | | | | | | |
| 175 | Encofrado | 3 días | lun 18/11/19 | jue 21/11/19 | 157 | | | | | | | | | |
| 176 | Hormigón | 1 día | mié 27/11/19 | jue 28/11/19 | 174 | | | | | | | | | |
| 177 | Desencofrado | 3 días | lun 2/12/19 | jue 5/12/19 | 174FC+3 día | | | | | | | | | |





| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesor | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb |
|-----|--|-----------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 336 | MUROS DE BLOCK | 33 días | lun 15/7/19 | vie 23/8/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 337 | Block de 6" B.N.P. | 2 días | sáb 10/8/19 | mar 13/8/19 | 21FC+2 día | | | 0% | | | | | | |
| 338 | Block de 6" S.N.P. | 6 días | jue 15/8/19 | vie 23/8/19 | 315 | | | 0% | | | | | | |
| 339 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 340 | TERMINACION DE SUPERFICIE | 70.5 días | lun 15/7/19 | lun 7/10/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 341 | Pañete Amaestrado en Muros, Vigas y Col | 8 días | lun 23/9/19 | jue 3/10/19 | 42FC+2 día | | | 0% | | | | | | |
| 342 | Fraguache en Elementos Hormigón Armac | 4 días | lun 16/9/19 | vie 20/9/19 | 334 | | | 0% | | | | | | |
| 343 | Cantos General | 3 días | jue 3/10/19 | lun 7/10/19 | 341 | | | 0% | | | | | | |
| 344 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 345 | PINTURA | 73.5 días | lun 15/7/19 | jue 10/10/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 346 | Pintura Acrílica en Muros, Vigas y Column | 3 días | lun 7/10/19 | jue 10/10/19 | 41FC+3 día | | | 0% | | | | | | |
| 347 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 348 | PUERTAS | 141 días | lun 15/7/19 | mar 31/12/1 | | | | 0% | | | | | | |
| 349 | Puerta en Hierro 2,00m*3m Perfiles 1/2 | 2 días | jue 3/10/19 | sáb 5/10/19 | 341 | | | 0% | | | | | | |
| 350 | Limpieza Final | 1 día | lun 30/12/19 | mar 31/12/1 | 306CC | | | 0% | | | | | | |
| 351 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 352 | CALLES CIRCUNDANTES | 141 días | lun 15/7/19 | mar 31/12/1 | | | | 0% | | | | | | |
| 353 | Movimiento de Tierra | 134 días | lun 15/7/19 | sáb 21/12/1 | | | | 0% | | | | | | |
| 354 | Excavación de material inservible/no clasi | 5 días | jue 12/12/19 | mié 18/12/1 | 189 | | | 0% | | | | | | |
| 355 | Bote de material excavado | 3 días | mié 18/12/1 | sáb 21/12/19 | 354 | | | 0% | | | | | | |
| 356 | Escarificación de superficie | 3 días | mié 18/12/1 | sáb 21/12/19 | 359CC | | | 0% | | | | | | |
| 357 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 358 | Sub-Base y Base | 134 días | lun 15/7/19 | sáb 21/12/1 | | | | 0% | | | | | | |
| 359 | Suministro y colocación de material de base (incl. suministro, colocación, | 3 días | mié 18/12/19 | 21/12/19 | 354 | | | 0% | | | | | | |
| 360 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 361 | Capa de rodadura | 137 días | lun 15/7/19 | jue 26/12/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 362 | Riego de imprimación 0.5 gis/m2 con grav | 3 días | sáb 21/12/19 | jue 26/12/19 | 359 | | | 0% | | | | | | |
| 363 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 364 | Miscelaneos | 141 días | lun 15/7/19 | mar 31/12/1 | | | | 0% | | | | | | |
| 365 | Limpieza Final y Bote | 1 día | lun 30/12/19 | mar 31/12/1 | 350CC | | | 0% | | | | | | |
| 366 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 367 | Capa de Hormigón asfáltica mezclada en pl | 140 días | lun 15/7/19 | lun 30/12/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 368 | Capa de Hormigón asfáltica mezclada en planta de 2" (2.560.37M2) | 3 días | jue 26/12/19 | lun 30/12/19 | 362 | | | 0% | | | | | | |
| 369 | FIN PARTIDA | 0 días | lun 15/7/19 | lun 15/7/19 | | | | 0% | | | | | | |
| 370 | COSTOS INDIRECTOS | 153 días | lun 15/7/19 | mar 14/1/20 | | | | 0% | | | | | | |
| 371 | COSTOS INDIRECTOS | 153 días | lun 15/7/19 | mar 14/1/20 | 4CC | | | 0% | | | | | | |
| 372 | FIN PARTIDA | 1 día | lun 15/7/19 | mar 16/7/19 | | | | 0% | | | | | | |

EP

