

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
34	Columnas C2 (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts	49 días	mar 23/7/19	jue 19/9/19										
35	Acero	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	27CC									
36	Encofrado	2 días	mar 17/9/19	jue 19/9/19	72									
37	Hormigón	1 día	jue 25/7/19	vie 26/7/19	35									
38	Desencofrado	3 días	mar 30/7/19	vie 2/8/19	7FC+3 día									
39	Viga V2 (0.25*0.20MTS) Acero G60.2@3/8" y 3 1/2", Est. de 3/8" a	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19										
40	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	11FC+1 día									
41	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC									
42	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	40									
43	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	2FC+3 día									
44	Viga Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19										
45	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	16FC+1 día									
46	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC									
47	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	45									
48	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	7FC+3 día									
49	Vigas Bajo Nivel de Piso (0.20*0.20MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	12 días	sáb 24/8/19	sáb 7/9/19										
50	Acero	3 días	mar 27/8/19	vie 30/8/19	51									
51	Encofrado	2 días	sáb 24/8/19	mar 27/8/19	13									
52	Hormigón	1 día	vie 30/8/19	sáb 31/8/19	50									
53	Desencofrado	3 días	mié 4/9/19	sáb 7/9/19	2FC+3 día									
54	Dinteles	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19										
55	Acero	1 día	mié 2/10/19	jue 3/10/19	36FC+1 día									
56	Encofrado	1 día	lun 30/9/19	mar 1/10/19	61CC									
57	Hormigón	1 día	jue 3/10/19	vie 4/10/19	55									
58	Desencofrado	3 días	vie 4/10/19	mar 8/10/19	57									
59	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	21 días	lun 30/9/19	jue 24/10/19										
60	Acero	4 días	jue 10/10/19	mar 15/10/19	11FC+3 día									
61	Encofrado	6 días	lun 30/9/19	mar 7/10/19	33;38									
62	Hormigón	1 día	mar 15/10/19	mié 16/10/19	60									
63	Desencofrado	4 días	sáb 19/10/19	jue 24/10/19	2FC+3 día									
64	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	79 días	lun 15/7/19	jue 17/10/19										
65	Acero	4 días	vie 11/10/19	mié 16/10/19	11FC+3 día									
66	Encofrado	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19	61CC									
67	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	66									
68	Desencofrado	4 días	sáb 12/10/19	jue 17/10/19	7FC+3 día									




49



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
69	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
70	MUROS DE BLOQUES	54 días	lun 15/7/19	mar 17/9/19				0%					
71	Muros bloques Hormigón 8" B.N.P. @3/8" 4 días		jue 8/8/19	mar 13/8/19	0FC+3 día		0%						
72	Muros bloques 8" S.N.P. @3/8" a 0.60m 8 días		sáb 7/9/19	mar 17/9/19	53		0%						
73	Muros bloques Hormigón 6" B.N.P. @3/8" 1 día		jue 8/8/19	vie 9/8/19	7FC+3 día		0%						
74	Muros bloques 6" B.N.P. @3/8" a 0.60m 1 día		jue 8/8/19	vie 9/8/19	7FC+3 día		0%						
75	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
76	TERMINACION DE SUPERFICIE	104 días	lun 15/7/19	sáb 16/11/19									
77	Fraguache en Elementos Hormigón Armac 5 días		jue 17/10/19	mié 23/10/19	68		0%						
78	Pañete en Techo	7 días	jue 17/10/19	vie 25/10/19	68		0%						
79	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, Colu 14 días		mié 23/10/19	sáb 9/11/19	77		0%						
80	Pañete Maestreado en Muros, Vigas, E xter 14 días		mié 23/10/19	sáb 9/11/19	77		0%						
81	Cantos en General	6 días	sáb 9/11/19	sáb 16/11/19	79		0%						
82	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
83	TERMINACION DE PISO	119 días	lun 15/7/19	mié 4/12/19									
84	Torta de Hormigón con Malla Electro soldadas 0,15*0,15 e=,10m 4 días		lun 11/11/19	vie 15/11/19	79FC+1 día		0%						
85	Piso de Porcelanato Importado 0.50m *0.5 12 días		sáb 16/11/19	sáb 30/11/19	84FC+1 día		0%						
86	Piso de Porcelanato Importado 0.30m*0.30m en Piso de Baño 2 días		sáb 16/11/19	19/11/19	85		0%						
87	Zócalos 3 días		sáb 30/11/19	mié 4/12/19	85		0%						
88	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
89	REVESTIMIENTOS	121 días	lun 15/7/19	vie 6/12/19									
90	Revestimiento Importado en Baños (H= 1. 2 días		mar 19/11/19	jue 21/11/19	86		0%						
91	Cerámica Importada en Pared de Cocina 1 día		jue 5/12/19	vie 6/12/19	116		0%						
92	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19		15/7							
93	INSTALACIONES SANITARIAS	147 días	lun 15/7/19	mar 7/1/20									
94	Suministro e Instalacion de Inodoros Blancos 4 días		jue 21/11/19	mar 26/11/19	90		0%						
95	Suministro e Instalacion de Lavamanos grandes Blanco, Incrustado en Tope de 3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90		0%						
96	Suministro e Instalacion de Lavamanos Pequeño Blanco incrustado en tope de 3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90		0%						
97	Suministro e Instalacion de Fregadero Dos:3 días		jue 21/11/19	lun 25/11/19	90		0%						
98	Divisiones y Puertas en PVC En Baño 3 días		mar 26/11/19	vie 29/11/19	94		0%						
99	Cámara de Inspección 0.80m*0.80m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10		0%						
100	Trampa de Grasa 1.30m*1.10m*1.20m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10		0%						
101	Cámara Séptica 3.45m*1.40m 25 días		mar 23/7/19	jue 22/8/19	10		0%						
102	Cisterna 1.80x2.98x1.90m 90 días		mar 23/7/19	vie 8/11/19	10		0%						
103	Bomba Motor franklin para cisterna de 1 13 días		lun 25/11/19	jue 28/11/19	105		0%						
104	Tanque Hidroneumático de 120 gls 3 días		jue 28/11/19	lun 2/12/19	103		0%						
105	Caseta bomba cisterna 1.50m x 1.70m x 2.14 días		vie 8/11/19	lun 25/11/19	102		0%						

Handwritten initials and a signature.





Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Gantt Chart (Calendar)												
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb				
106	Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gls	3 días	15/7	18/7	177;183													
107	Filtrante de 12" Encamizado en 10" Aprox	80 días	27/7	6/10	8													
108	Desagüe de Piso de 2"	70 días	13/8	12/11	71													
109	Tuberías y Piezas PVC	90 días	13/8	11/11	71													
110	Ventilación de 3	90 días	17/9	1/12	72													
111	Tuberías de Arrastres	45 días	14/11	1/12	34FC-1 día													
112	Acometida de Agua Potable	90 días	19/7	18/11	4													
113	Mano de Obra de la Plomería	1 día	15/7	16/7														
114	FIN PARTIDA	0 días	15/7	15/7														
115	TERMINACION DE COCINA	123 días	15/7	19/12														
116	Suministro en Instalación de Meseta de G3	3 días	2/12	5/12	140													
117	Gabinetes de Pared en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	2 días	5/12	7/12	116													
118	Gabinetes de piso en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	3 días	5/12	9/12	116													
119	FIN PARTIDA	0 días	15/7	15/7														
120	INSTALACIONES ELECTRICAS	153 días	15/7	14/12														
121	Luces Centinales. Incluye Accesorios y MO	5 días	19/11	25/11	86													
122	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios	72 días	19/10	14/12	38CC;63CC													
123	Interruptores Doble. Incluye Accesorios	72 días	19/10	14/12	122CC													
124	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acc	72 días	19/10	14/12	122CC													
125	Interior W	72 días	19/10	14/12	122CC													
126	Tomacorrientes	72 días	17/9	12/12	72													
127	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Includ	1 día	17/9	18/9	72													
128	Registro de Teléfono. Incluye Accesorios	72 días	17/9	12/12	72													
129	Registro para Antena. Incluye Accesorios	72 días	17/9	12/12	72													
130	Conexión Panel con Línea de la Calle	72 días	17/9	12/12	72													
131	FIN PARTIDA	0 días	15/7	15/7														
132	PUERTAS Y VENTANAS	129 días	15/7	16/12														
133	Puerta Principal en Aluminio y Crystal	3 días	4/12	7/12	40FC+2 días													
134	Suministro e Instalación de Puertas en Polimet	3 días	4/12	7/12	140FC+2 días													
135	Polimetral Apaneladas Color Blanco Suministro e Instalacion de Ventanas Corrediza de Aluminio y Crystal	10 días	4/12	16/12	140FC+2 días													
136	FIN PARTIDA	0 días	15/7	15/7														
137	TERMINACION DE PINTURA	117 días	15/7	2/12														
138	Pintura Base	10 días	9/11	21/11	80													
139	Pintura Económica en Techo (Dos Manos)	5 días	21/11	27/11	138													
140	Pintura Semigloss en Interior (Dos Manos)	8 días	22/11	12/12	38FC+1 día													
141	Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos)	3 días	22/11	26/11	38FC+1 día													
142	FIN PARTIDA	0 días	15/7	15/7														



Elaborado por
Ing. Jofel Castillo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
316	MUROS DE BLOCK	33 días	lun 15/7/19	vie 23/8/19										
317	Block de 6" B.N.P.	2 días	sáb 10/8/19	mar 13/8/19	21FC+2 días									
318	Block de 6" S.N.P.	6 días	jue 15/8/19	vie 23/8/19	315									
319	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
340	TERMINACION DE SUPERFICIE	70.5 días	lun 15/7/19	lun 7/10/19										
341	Pañete y Amaestrado en Muros, Vigas y Col	8 días	lun 23/9/19	jue 3/10/19	42FC+2 días									
342	Fraguache en Elementos Hormigón Armado	4 días	lun 16/9/19	vie 20/9/19	334									
343	Cant's General	3 días	jue 3/10/19	lun 7/10/19	341									
344	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
345	PINTURA	73.5 días	lun 15/7/19	jue 10/10/19										
346	Pintura Acrilica en Muros, Vigas y Column	3 días	lun 7/10/19	jue 10/10/19	41FC+3 días									
347	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
348	PUERTAS	141 días	jue 15/7/19	mar 31/12/19										
349	Puerta en Hierro 2,00m*3m Perfiles 1/2"	2 días	jue 3/10/19	sáb 5/10/19	341									
350	Limpieza Final	1 día	lun 30/12/19	mar 31/12/19	306CC									
351	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
352	CALLES CIRCUNDANTES	141 días	lun 15/7/19	mar 31/12/19										
353	Movimiento de Tierra	134 días	lun 15/7/19	sáb 21/12/19										
354	Excavación de material inservible/no clasi	5 días	jue 12/12/19	mié 18/12/19	189									
355	Bote de material excavado	3 días	mié 18/12/19	sáb 21/12/19	354									
356	Escarificación de superficie	3 días	mié 18/12/19	sáb 21/12/19	359CC									
357	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
358	Sub-Base y Base	134 días	lun 15/7/19	sáb 21/12/19										
359	Suministro y colocación de material de base (incl. suministro, colocación,	3 días	mié 18/12/19	sáb 21/12/19	354									
360	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
361	Capa de rodadura	137 días	lun 15/7/19	jue 26/12/19										
362	Riego de imprimación 0.5 gls/m2 con grav	3 días	sáb 21/12/19	jue 26/12/19	359									
363	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
364	Miscelaneos	141 días	lun 15/7/19	mar 31/12/19										
365	Limpieza Final y Bote	1 día	lun 30/12/19	mar 31/12/19	350CC									
366	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
367	Capa de Hormigón asfáltica mezclada en planta	140 días	lun 15/7/19	lun 30/12/19										
368	Capa de Hormigón asfáltica mezclada en planta de 2" (2,560.37M2)	3 días	jue 26/12/19	lun 30/12/19	362									
369	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
370	COSTOS INDIRECTOS	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20										
371	COSTOS INDIRECTOS	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20	4CC									
372	FIN PARTIDA	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19										

