

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Agosto de 2017.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Se está trabajando en la construcción del campamento.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 27 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 21.12% hasta el mes de agosto de 2017.

2. PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento policial para el Distrito Municipal de Batista.

b. Informes de seguimiento:

La obra gris se encuentra a nivel de losa. Ya se está colocando el encofrado de la losa para proceder con vaciado.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 20 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 20 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.18% hasta el mes de agosto de 2017.

3. PROYECTO CENTRO COMUNAL EN BATISTA, EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Centro Comunal para el Distrito Municipal de Batista.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la construcción de la cisterna. Además, se trabaja en el vaciado de la losa de techo.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 19 de junio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 19 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.74% hasta el mes de agosto de 2017.

4. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LOS COCOS, DISTRITO DEL YAQUE, MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un parque con una glorieta en el centro y un área de recreación para los niños.

b. Informes de seguimiento:

Se continúa trabajando en la colocación del estampado de la acera perimetral.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 15 de octubre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 77.13% hasta el mes de agosto de 2017.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para depositar los desechos sólidos de varias comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se continúa trabajando en la construcción de la verja perimetral. Se continúa trabajando en la colocación del revestimiento pañete en los muros. Además, se trabaja en la losa de entrada para poder acceder al proyecto.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 03 de septiembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 97.03% hasta el mes de agosto de 2017.