



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

2.0 CONSTRUCCIÓN TECHO EN ÁREA DE ENFRIADOR AUXILIAR EN LA CASA DE
MAQUINA, C.H. PINALITO, R.D..... ¡Error! Marcador no definido.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**2.0 CONSTRUCCIÓN TECHO EN ÁREA DE ENFRIADOR AUXILIAR EN
LA CASA DE MAQUINA, C.H. PINALITO, R.D.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Mayo de 2018
Monto del contrato	RD\$1,236,944.17
Monto del avance (20%)	RD\$247,388.83
% Avance estimado hasta la fecha	98.34%
Contratista	SOUCHAL MULTI SERVICE, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

La construcción del techo en área de enfriador auxiliar en la casa de máquina, fue realizada en su totalidad, el contratista se encuentra a la espera de la reformulación del presupuesto para la ejecución de la cubicación final.

