

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Diciembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	3
---	---



**1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 1, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	28.21%
Contratista	Ing. Junior Alberto Díaz Ramírez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se aplicó la pintura exterior en las viviendas que se están construyendo hasta el momento. Además, se trabaja en las instalaciones eléctricas y sanitarias de las viviendas. También se trabaja en el vaciado de zapatas en las viviendas que se han iniciado.





Pintura exterior lista, casa del Sr. Aristeo Jiménez, Viviendas Económicas.



Pintura exterior lista, casa del Sra. Ricura Jiménez, Viviendas Económicas.





Pintura exterior lista, casa del Sra. Amantina Rosario, Viviendas Económicas.



Pintura exterior lista, casa de la Sra. Oliva Valdez, Viviendas.





Colocación de bloques a nivel de dintel, casa del Sr. Juvenal Ramírez, Viviendas.



Colocación de bloques a nivel de dintel, casa de la Sra. Enercida Suero, Viviendas.





Colocación de bloques bajo nivel de piso, casa de la Sra. Celenia Suero, Viviendas.



Colocación de bloques hasta nivel de ventanas, casa de la Sra Evangelista Ramírez, Viviendas.

