

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Noviembre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	3
---	---





**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 2, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	35.34%
Contratista	Ing. Juan Isidro Figuereo Acosta.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en el encofrado de dinteles y en la colocación de pañete en fachada en algunas de las viviendas. Además, se colocaron los techos en zinc acanalado de algunas de las viviendas.





Colocación de zinc acanalado en techo, casa del Sr. Relle Arno Ramírez, Viviendas Económicas.



Vaciado de losa en fosa séptica, casa del Sra. Dileidy Mateo, Viviendas Económicas.





Pañete en fachada listo, casa del Sr. Capellán Ramírez, Viviendas Económicas.



Zinc acanalado en techo colocado, casa del Sr. Guarionex Valdez, Viviendas Económicas.





Pañete en fachada, casa del Sr. Isidoro Solis, Viviendas Económicas.



Vaciado de de zapatas, casa de la Sra. María del Pilar Arno, Viviendas Económicas.





Excavación de zapatas, casa de la Sra. Mirtha de los Santos, Viviendas Económicas.

