

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE  
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE  
OBRAS CIVILES  
Diciembre de 2018.**



## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batey. .... | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.  
LOTE No. 2, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fecha de firma del contrato</b>      | 10 de Abril de 2018               |
| <b>Monto del contrato</b>               | RD\$ 7,884,525.37                 |
| <b>Monto del avance (20%)</b>           | RD\$ 1,576,905.07                 |
| <b>Fecha de inicio de los trabajos</b>  | 1 de mayo de 2018                 |
| <b>% Avance estimado hasta la fecha</b> | 35.34%                            |
| <b>Contratista</b>                      | Ing. Juan Isidro Figuereo Acosta. |

## SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en el encofrado de dinteles y en la colocación de pañete en fachada en algunas de las viviendas. Además, se colocaron los techos en zinc acanalado de algunas de las viviendas.





Construcción de acera perimetral, casa del Sr. Isidoro Solis, Viviendas Económicas.



Pañete en fachada, casa de la Sra. María del Pilar Arno, Viviendas Económicas.





Colocación de bloques en antepecho, casa de la Sra. Mirtha de los Santos, Viviendas Económicas.



Vaciado de Dinteles, casa del Sr. Manuel Víctor Mateo, Viviendas Económicas.

