

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

4.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.	3
---	---



**4.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 4, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,520,713.85
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,504,142.77
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.22%
Contratista	Ing. Ynmaculada Ogando Jimenez de Valdez.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de pañete en las fachadas, en la colocación de zinc en techo de la mayoría de las viviendas y en la colocación de acero en losas, para luego realizar el vaciado de las mismas.





Colocación de zinc en techo, casa del Sra. Martina Arno, Viviendas Económicas.



Terminación de pañete, casa del Sra. Marcia Mateo, Viviendas Económicas.





Colocación de zinc en techo, casa del Sr. Merido Mateo, Viviendas Económicas.



Colocación de acero en losas, casa de la Sra. Miladys Ramírez, Viviendas Económicas.





Colocación de pañete frontal, casa del Sr. Ignacio Perdomo, Viviendas Económicas.



Colocación de pañete frontal, casa de la Sra. Anita Solís, Viviendas Económicas.

