

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE  
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE  
OBRAS CIVILES  
Diciembre de 2018.**



## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo. .... | 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**5.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.  
LOTE No. 5, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Fecha de firma del contrato</b>      | 10 de Abril de 2018    |
| <b>Monto del contrato</b>               | RD\$ 7,884,525.37      |
| <b>Monto del avance (20%)</b>           | RD\$ 1,576,905.07      |
| <b>Fecha de inicio de los trabajos</b>  | 1 de mayo de 2018      |
| <b>% Avance estimado hasta la fecha</b> | 27.30%                 |
| <b>Contratista</b>                      | Ing. Abner Báez Reyes. |

## SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se terminaron 4 de las viviendas que estaban en ejecución.





Vivienda terminada, casa del sr. Aquilino Arno, Viviendas Económicas.



Vivienda terminada, casa del sr. Fausto Encarnación, Viviendas Económicas.





Vivienda terminada, casa del Sra. Mercedes Suero, Viviendas Económicas.



Vivienda terminada, casa del Sra. Guillermina de los Santos, Viviendas Económicas.

